

## **PROGRAMA PRESUPUESTARIO "K012 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO"**

### **COMPONENTE 3 OBRAS Y/O LÍNEAS AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO CONSTRUIDAS Y REHABILITADAS.**

PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE SE CUMPLE PARCIALMENTE LA META DEL COMPONENTE, TODA VEZ QUE, AL CORTE DEL PRESENTE INFORME, SE HAN ATENDIDO 62 DE LAS 65 ACCIONES PROGRAMADAS. NO OBSTANTE, SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA CERRAR LA BRECHA EN LOS SIGUIENTES TRIMESTRES. LA DIFERENCIA RESPONDE A LOS TIEMPOS DE GESTIÓN, FORMALIZACIÓN Y/O VALIDACIÓN QUE ALGUNAS ACCIONES REQUIEREN PARA SER CONTABILIZADAS FORMALMENTE.



COMPONENTE 3 OBRAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN HIDRICO, CONSTRUIDAS Y REHABILITADAS.

No.	INDICADOR			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	JUSTIFICACIÓN	OBSERVACIONES	POBLACIÓN BENEFICIADA (HOMBRES, MUJERES, NIÑOS)	MUNICIPIOS BENEFICIADOS	DIRECCIÓN RESPONSABLE		
3	PORCENTAJE DE ACCIONES DE CONTRATACIÓN, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO.	P	variable 1						65			166				190	421	PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE SE CUMPLE PARCIALMENTE LA META DEL COMPONENTE. TODA VEZ QUE, AL CORTE DEL PRESENTE INFORME SE HAN ATENDIDO 62 DE LAS 65 ACCIONES PROGRAMADAS. NO OBTIENIENDO, SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA CERRAR LA BRECHA EN LOS SIGUIENTES TRIMESTRES LA OPERACION RESPONDE A LOS TIEMPOS DE GESTION, FORMALIZACION Y VALIDACION QUE ALGUNAS ACCIONES REQUIEREN PARA SER CONTABILIZADAS FORMALMENTE.	N/A	MUJERES 1346 HOMBRES 1345	ACAJETE, AGOIXTLA, DOMINGO ARENAS, NAUZONTLA, JUAN GALINDO, SAN SALVADOR EL VERDE, SOLTEPEC, XOCHILTEPEC, YAOMAHUAC, ZARAGOZA, CHICORAHUAPAN, CANADA MORELOS, CAHUJACAN, CHAUATEMPAN, HUATLATLAUCA, HUAUCHINANGO, HUEHUETLA, PANTEPEC, TEPEX DE RODRIGUEZ, ZACATLÁN, ZAUTLA	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS  DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN	
			variable 2							421				421	421								
		R	variable 1							62							62						62
			variable 2								421												421

REVISÓ

LUIS ROBERTO TEJALCORTÉS  
 ENCARGADO DE DESPACHO DEL DEPARTAMENTO DE  
 INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA Y RELACIONES  
 INSTITUCIONALES

REVISÓ

JAZMIN BARRAGAN ROJAS  
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE LO CONSULTIVO

AUTORIZÓ

LÁZARO HERNÁNDEZ BARRERA  
 DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS

AUTORIZÓ

JAIMÉ SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
 ENCARGADO DE RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS,  
 ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE  
 CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN.

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO "K012 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO"

### COMPONENTE 3

OBRAS Y/O LÍNEAS AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO CONSTRUIDAS Y REHABILITADAS.

#### ACTIVIDAD 3.1

ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EN MATERIA HÍDRICA.

SE CUMPLE PARCIALMENTE LA META TODA VEZ QUE AL CORTE DEL PRESENTE INFORME SE CUENTA ÚNICAMENTE CON DOCE CONTRATOS FORMALIZADOS, SIN EMBARGO, SE TRABAJA EN LA ELABORACIÓN DE CONTRATOS PARA SU POSTERIOR FORMALIZACIÓN Y PODER INGRESARLOS EN LOS SIGUIENTES TRIMESTRES.



K012 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO																				
COMPONENTE 2 PROGRAMA INTEGRAL EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN OBRAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO IMPLEMENTADOS.																				
No.	ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	TOTAL	DIRECCIÓN RESPONSABLE	JUSTIFICACIÓN	OBSERVACIONES	POBLACIÓN BENEFICIADA (HOMBRES, MUJERES, NIÑOS, POB. INDIGENA)	MUNICIPIOS BENEFICIADOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
2.7	ELABORACIÓN DE CONVENIOS JURIDICOS PARA LA APORTACIÓN DE RECURSOS CON LOS MUNICIPIOS	P					15			15				45	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	SE REBASA LA META, TODA VEZ QUE AL CORTE DEL PRESENTE INFORME SE HAN ELABORADO Y ENTREGADO 28 CONVENIOS PARA APORTACIÓN DE RECURSOS ESTA ACCIÓN RESPONDE A UNA MEDIDA PREVENTIVA PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL, INTOPANDO LA GESTIÓN Y DOCUMENTACIÓN NECESARIA ANTE LA CARGA OPERATIVA ESPERADA EN LOS TRIMESTRES POSTERIORES	SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA	NO APLICA EN VIRTUD DE QUE SE TRATA DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS CON MUNICIPIOS A REALIZAR, CON MOTIVO DE DICHO INSTRUMENTO JURIDICO BENEFICIA A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MANERA GENERAL	MUNICIPIOS DE ACAYOTE, AGUILILLA DOMINGO ARENAS, NAUCONITLA, JUAN GALINDO, SAN SALVADOR EL VERDE, SOLTETEC, XOCHILTEPEC, YADONAHUAC, ZARAGOZA, OCHOHUEHUAPAN, CAÑADA MORELOS	CONVENIOS DE COLABORACIÓN MUNICIPAL FORMALIZADOS EN LOS MESES DE ENERO A AÑO GENERADOS Y A RESGUARDO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA
		R					24				24									
COMPONENTE 3 OBRAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN HÍDRICO, CONSTRUIDAS Y REHABILITADAS.																				
No.	ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	TOTAL	DIRECCIÓN RESPONSABLE	JUSTIFICACIÓN	OBSERVACIONES	POBLACIÓN BENEFICIADA (HOMBRES, MUJERES, NIÑOS, POB. INDIGENA)	MUNICIPIOS BENEFICIADOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
3.1	ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA EN MATERIA HIDRÁULICA	P					15			15				45	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	SE CUMPLE PARCIALMENTE LA META TODA VEZ QUE AL CORTE DEL PRESENTE INFORME SE CUENTA ÚNICAMENTE CON DOCE CONTRATOS FORMALIZADOS SIN EMBARGO, SE TRABAJA EN LA ELABORACIÓN DE CONTRATOS PARA SU POSTERIOR FORMALIZACIÓN Y PODER REGISTRARLOS EN LOS SIGUIENTES TRIMESTRES	NO CUMPLE CON LA META PROGRAMADA	NO APLICA EN VIRTUD DE QUE SE TRATA DE LA FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA A REALIZAR, CON MOTIVO DE DICHO INSTRUMENTO JURIDICO BENEFICIA A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MANERA GENERAL	MUNICIPIOS DE HUAUCHIHUAC, ZAUJLA Y CHALTEMAM	CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS FORMALIZADOS EN LOS MESES DE ENERO A JUNIO GENERADOS Y A RESGUARDO POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA CEASPUE
		R					12				12									

ELABORÓ  
  
Al David Rojas Rodriguez  
Analista

REVISÓ  
  
Jazmín Barragan Rojas  
Jefa del Departamento de lo Consultivo

AUTORIZÓ  
  
Lázaro Hernández Barrera  
Director de Asuntos Jurídicos



## CARÁTULA DEL CONTRATO

**TIPO DE CONTRATO:** DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

**CONTRATISTA:** "CONSTRUCTORA GB DE PUEBLA" S.A. DE C.V.

**ADMINISTRADORA ÚNICA:** MAYRA MARTHA HERRERA AGUIRRE

**INSCRIPCIÓN AL LISTADO DE CONTRATISTAS CALIFICADOS Y LABORATORIOS DE PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD:** LC-5083

**NÚMERO DE CONTRATO:** OP/ADE-005/CEASPUE-DAJ/250226

**OBJETO DEL CONTRATO:** AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES POGACO Y OCOTITLÁN DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA.

**MONTO DEL CONTRATO:** \$886,545.98 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 98/100 M.N.), CONSIDERANDO UN SUBTOTAL DE \$764,263.78 (SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 78/100 M.N.) MÁS EL IMPORTE DE \$122,282.20 (CIENTO VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.) EQUIVALENTES AL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

**FORMA DE PAGO:** A CONTRA ENTREGA DE ESTIMACIONES

**ANTICIPO:** \$265,963.80 (DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO

**PERÍODO DE EJECUCIÓN:** 120 DÍAS NATURALES, CON FECHA DE INICIO 04 DE ABRIL DE 2025 Y FECHA DE TÉRMINO 01 DE AGOSTO DE 2025

**"MONTOS DE FIANZAS":**

**DE CUMPLIMIENTO:** PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$88,654.60 (OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO

**DE ANTICIPO:** PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$265,963.80 (DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 30 % DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO

Página 1 de 31





## CARÁTULA DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATISTA: EMILIANO ESQUIVEL DÍAZ

INSCRIPCIÓN AL LISTADO DE CONTRATISTAS CALIFICADOS Y LABORATORIOS DE PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD: P-27472

NÚMERO DE CONTRATO: OP/ADE-006/CEASPUE-DAJ/250299

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE 48 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE TLAPACHOLOYA, TOTOCUAUTLA, TOTOMOXTLA, CERRO VERDE (EJECATEPECO) Y VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA.

MONTO DEL CONTRATO: \$4,848,383.15 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N.), CONSIDERANDO UN SUBTOTAL DE \$4,179,640.65 (CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 65/100 M.N.) MÁS EL IMPORTE DE \$668,742.50 (SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.) EQUIVALENTES AL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

FORMA DE PAGO: A CONTRA ENTREGA DE ESTIMACIONES

ANTICIPO: \$1,454,514.95 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 95/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO

PERÍODO DE EJECUCIÓN: 120 DÍAS NATURALES, CON FECHA DE INICIO 27 DE MAYO DE 2025 Y FECHA DE TÉRMINO 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025

"MONTOS DE FIANZAS":

DE CUMPLIMIENTO: PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$484,838.32 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO





**CARÁTULA DEL CONTRATO**

**TIPO DE CONTRATO:** DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

**CONTRATISTA:** "LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO" S.A. DE C.V.

**ADMINISTRADOR ÚNICO:** RICARDO PORRAS LARA

**INSCRIPCIÓN AL LISTADO DE CONTRATISTAS CALIFICADOS Y LABORATORIOS DE PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD:** LC-4562

**NÚMERO DE CONTRATO:** OP/LPE-019/CEASPUE-DAJ/250227

**OBJETO DEL CONTRATO:** AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LAS LOCALIDADES DE JICOLAPA, CUAUTILULCO EJIDO (EL VIVERO) Y ZACATLÁN (CAB.), MUNICIPIO DE ZACATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.

**MONTO DEL CONTRATO:** \$7,243,579.95 (SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 95/100 M.N.), CONSIDERANDO UN SUBTOTAL DE \$6,244,465.47 (SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 47/100 M.N.) MÁS EL IMPORTE DE \$999,114.48 (NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CATORCE PESOS 48/100 M.N.) EQUIVALENTES AL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

**FORMA DE PAGO:** A CONTRA ENTREGA DE ESTIMACIONES

**ANTICIPO:** \$2,173,073.98 (DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETENTA Y TRES PESOS 98/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO

**PERÍODO DE EJECUCIÓN:** 180 DÍAS NATURALES, CON FECHA DE INICIO 19 DE MARZO DE 2025 Y FECHA DE TÉRMINO 14 DE SEPTIEMBRE DE 2025

**"MONTOS DE FIANZAS":**

**DE CUMPLIMIENTO:** PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$724,357.99 (SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO





**CARÁTULA DEL CONTRATO**

**TIPO DE CONTRATO:** DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

**CONTRATISTA:** "LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO" S.A. DE C.V.

**ADMINISTRADOR ÚNICO:** RICARDO PORRAS LARA

**INSCRIPCIÓN AL LISTADO DE CONTRATISTAS CALIFICADOS Y LABORATORIOS DE PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD:** LC-4562

**NÚMERO DE CONTRATO:** OP/LPE-020/CEASPUE-DAJ/250135

**OBJETO DEL CONTRATO:** REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CHIMALA, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA

**MONTO DEL CONTRATO:** \$5,128,372.23 (CINCO MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 23/100 M.N.), CONSIDERANDO UN SUBTOTAL DE \$4,421,010.54 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL DIEZ PESOS 54/100 M.N.) MÁS EL IMPORTE DE \$707,361.69 (SETECIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 69/100 M.N.) EQUIVALENTES AL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

**FORMA DE PAGO:** A CONTRA ENTREGA DE ESTIMACIONES

**ANTICIPO:** \$1,538,511.67 (UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 67/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO

**PERÍODO DE EJECUCIÓN:** 120 DÍAS NATURALES, CON FECHA DE INICIO 19 DE MARZO DE 2025 Y FECHA DE TÉRMINO 16 DE JULIO DE 2025

**"MONTOS DE FIANZAS":**

**DE CUMPLIMIENTO:** PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$512,837.22 (QUINIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 22/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO





### CARÁTULA DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATISTA: "LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO" S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR ÚNICO: RICARDO PORRAS LARA

INSCRIPCIÓN AL LISTADO DE CONTRATISTAS CALIFICADOS Y LABORATORIOS DE PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD: LC-4562

NÚMERO DE CONTRATO: OP/LPE-025/CEASPUE-DAJ/250228

OBJETO DEL CONTRATO: AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PUTAXCAT, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.

MONTO DEL CONTRATO: \$1,346,091.18 (UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y UN PESOS 18/100 M.N.), CONSIDERANDO UN SUBTOTAL DE \$1,160,423.43 (UN MILLÓN CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 43/100 M.N.) MÁS EL IMPORTE DE \$185,667.75 (CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 45/100 M.N.) EQUIVALENTES AL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

FORMA DE PAGO: A CONTRA ENTREGA DE ESTIMACIONES

ANTICIPO: \$403,827.35 (CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 35/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO

PERÍODO DE EJECUCIÓN: 90 DÍAS NATURALES, CON FECHA DE INICIO 21 DE MARZO DE 2025 Y FECHA DE TÉRMINO 18 DE JUNIO DE 2025

"MONTOS DE FIANZAS":

DE CUMPLIMIENTO: PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$134,609.12 (CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS 12/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO

DE ANTICIPO: PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$403,827.35 (CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 35/100 M.N.) EQUIVALENTE AL 30 % DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO





**CARÁTULA DEL CONTRATO**

TIPO DE CONTRATO: DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATISTA: "LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO" S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR ÚNICO: RICARDO PORRAS LARA

INSCRIPCIÓN AL LISTADO DE CONTRATISTAS CALIFICADOS Y LABORATORIOS DE PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD: LC-4562

NÚMERO DE CONTRATO: OP/LPE-026/CEASPUE-DAJ/250155

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE 50 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE NUEVO CARRIZAL Y EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA.

MONTO DEL CONTRATO: \$5,140,550.70 (CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 70/100 M.N.), CONSIDERANDO UN SUBTOTAL DE \$4,431,509.22 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 22/100 M.N.) MÁS EL IMPORTE DE \$709,041.48 (SETECIENTOS NUEVE MIL CUARENTA Y UN PESOS 48/100 M.N.) EQUIVALENTES AL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

FORMA DE PAGO: A CONTRA ENTREGA DE ESTIMACIONES

ANTICIPO: \$1,542,165.21 (UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 21/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO EQUIVALENTE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO

PERÍODO DE EJECUCIÓN: 120 DÍAS NATURALES, CON FECHA DE INICIO 21 DE MARZO DE 2025 Y FECHA DE TÉRMINO 18 DE JULIO DE 2025

"MONTOS DE FIANZAS":

DE CUMPLIMIENTO: PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$514,055.07 (QUINIENTOS CATORCE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO





**CARÁTULA DEL CONTRATO**

**TIPO DE CONTRATO:** DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

**CONTRATISTA:** "LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO" S.A. DE C.V.

**ADMINISTRADOR ÚNICO:** RICARDO PORRAS LARA

**INSCRIPCIÓN AL LISTADO DE CONTRATISTAS CALIFICADOS Y LABORATORIOS DE PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD:** LC-4562

**NÚMERO DE CONTRATO:** OP/LPE-027/CEASPUE-DAJ/250229

**OBJETO DEL CONTRATO:** CONSTRUCCIÓN DE 59 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE EJIDO CERRO DEL TABLÓN Y PAPTAR, MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA.

**MONTO DEL CONTRATO:** \$6,064,395.19 (SEIS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 19/100 M.N.), CONSIDERANDO UN SUBTOTAL DE \$5,227,926.89 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS 89/100 M.N.) MÁS EL IMPORTE DE \$836,468.30 (OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N.) EQUIVALENTES AL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

**FORMA DE PAGO:** A CONTRA ENTREGA DE ESTIMACIONES

**ANTICIPO:** \$1,819,318.56 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 56/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO

**PERÍODO DE EJECUCIÓN:** 120 DÍAS NATURALES, CON FECHA DE INICIO 21 DE MARZO DE 2025 Y FECHA DE TÉRMINO 18 DE JULIO DE 2025

**"MONTOS DE FIANZAS":**

**DE CUMPLIMIENTO:** PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$606,439.52 (SEISCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO





**CARÁTULA DEL CONTRATO**

TIPO DE CONTRATO: DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATISTA: "LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO" S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR ÚNICO: RICARDO PORRAS LARA

INSCRIPCIÓN AL LISTADO DE CONTRATISTAS CALIFICADOS Y LABORATORIOS DE PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD: LC-4562

NÚMERO DE CONTRATO: OP/LPE-028/CEASPUE-DAJ/250158

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE 35 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LAS YEGUAS (SAN ISIDRO), MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA.

MONTO DEL CONTRATO: \$3,561,567.26 (TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 26/100 M.N.), CONSIDERANDO UN SUBTOTAL DE \$3,070,316.60 (TRES MILLONES SETENTA MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS 60/100 M.N.) MÁS EL IMPORTE DE \$491,250.66 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 66/100 M.N.) EQUIVALENTES AL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

FORMA DE PAGO: A CONTRA ENTREGA DE ESTIMACIONES

ANTICIPO: \$1,068,470.18 (UN MILLÓN SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 18/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO EQUIVALENTE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO

PERÍODO DE EJECUCIÓN: 120 DÍAS NATURALES, CON FECHA DE INICIO 21 DE MARZO DE 2025 Y FECHA DE TÉRMINO 18 DE JULIO DE 2025

"MONTOS DE FIANZAS":

DE CUMPLIMIENTO: PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$356,156.73 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 73/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO





### CARÁTULA DEL CONTRATO

**TIPO DE CONTRATO:** DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

**CONTRATISTA:** JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ

**INSCRIPCIÓN AL LISTADO DE CONTRATISTAS CALIFICADOS Y LABORATORIOS DE PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD:** LC-5011

**NÚMERO DE CONTRATO:** OP/LPE-045/CEASPUE-DAJ/250298

**OBJETO DEL CONTRATO:** CONSTRUCCIÓN DE 51 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE HUEYTENTAN Y TECAPAGCO, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA.

**MONTO DEL CONTRATO:** \$5,046,395.61 (CINCO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 61/100 M.N.), CONSIDERANDO UN SUBTOTAL DE \$4,350,341.04 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 04/100 M.N.) MÁS EL IMPORTE DE \$696,054.57 (SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 57/100 M.N.) EQUIVALENTES AL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

**FORMA DE PAGO:** A CONTRA ENTREGA DE ESTIMACIONES

**ANTICIPO:** \$1,513,918.68 (UN MILLÓN QUINIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 68/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO

**PERÍODO DE EJECUCIÓN:** 120 DÍAS NATURALES, CON FECHA DE INICIO 12 DE MAYO DE 2025 Y FECHA DE TÉRMINO 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025

**"MONTOS DE FIANZAS":**

**DE CUMPLIMIENTO:** PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$504,639.56 (QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO

**DE ANTICIPO:** PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$1,513,918.68 (UN MILLÓN QUINIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 68/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 30 % DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO





## CARÁTULA DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATISTA: JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ

INSCRIPCIÓN AL LISTADO DE CONTRATISTAS CALIFICADOS Y LABORATORIOS DE PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD: LC-5011

NÚMERO DE CONTRATO: OP/LPE-046/CEASPUE-DAJ/250297

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE 51 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE AHUATLÁN, IXTOLCO DE MORELOS, TEPIZILA (PRIMERA SECCIÓN) Y SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA.

MONTO DEL CONTRATO: \$5,045,923.51 (CINCO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS PESOS 51/100 M.N.), CONSIDERANDO UN SUBTOTAL DE \$4,349,934.06 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N.) MÁS EL IMPORTE DE \$695,989.45 (SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 45/100 M.N.) EQUIVALENTES AL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

FORMA DE PAGO: A CONTRA ENTREGA DE ESTIMACIONES

ANTICIPO: \$1,513,777.05 (UN MILLÓN QUINIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 05/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO

PERÍODO DE EJECUCIÓN: 120 DÍAS NATURALES, CON FECHA DE INICIO 12 DE MAYO DE 2025 Y FECHA DE TÉRMINO 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025

"MONTOS DE FIANZAS":

DE CUMPLIMIENTO: PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$504,592.35 (QUINIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 35/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO

DE ANTICIPO: PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$1,513,777.05 (UN MILLÓN QUINIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 05/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 30 % DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO

Página 1 de 30



## CARÁTULA DEL CONTRATO

**TIPO DE CONTRATO:** DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

**CONTRATISTA:** "FIRLA CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES", S.A. DE C.V.

**ADMINISTRADOR ÚNICO:** ERICK BRYAN CORONA GONZÁLEZ

**INSCRIPCIÓN AL LISTADO DE CONTRATISTAS CALIFICADOS Y LABORATORIOS DE PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD:** LC: 5146

**NÚMERO DE CONTRATO:** OP/LPE-047/CEASPUE-DAJ/250294

**OBJETO DEL CONTRATO:** AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE HUAUCHINANGO (CAB.), MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA.

**MONTO DEL CONTRATO:** \$13,085,428.58 (TRECE MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 58/100 M.N.), CONSIDERANDO UN SUBTOTAL DE \$11,280,541.88 (ONCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 88/100 M.N.) MÁS EL IMPORTE DE \$1,804,886.70 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 70/100 M.N.) EQUIVALENTES AL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

**FORMA DE PAGO:** A CONTRA ENTREGA DE ESTIMACIONES

**ANTICIPO:** \$3,925,628.57 (TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 57/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO

**PERÍODO DE EJECUCIÓN:** 210 DÍAS NATURALES, CON FECHA DE INICIO 12 DE MAYO DE 2025 Y FECHA DE TÉRMINO 07 DE DICIEMBRE DE 2025

**"MONTOS DE FIANZAS":**

**DE CUMPLIMIENTO:** PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$1,308,542.86 (UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 86/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO

**DE ANTICIPO:** PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$3,925,628.57 (TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 57/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO EQUIVALENTE AL 30 % DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO





## CARÁTULA DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATISTA: "CONEKTA CONSTRUCCIÓN Y ENLACES" S.A.P.I. DE C.V.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: ALEJANDRO ATALA LAYUN

INSCRIPCIÓN AL LISTADO DE CONTRATISTAS CALIFICADOS Y LABORATORIOS DE PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD: LC-4572

NÚMERO DE CONTRATO: OP/LPE-073/CEASPUE-DAJ/250356

OBJETO DEL CONTRATO: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO NECAXA, MUNICIPIO DE JUAN GALINDO, PUEBLA.

MONTO DEL CONTRATO: \$3,314,251.06 (TRES MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 06/100 M.N.), CONSIDERANDO UN SUBTOTAL DE \$2,857,112.98 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO DOCE PESOS 98/100 M.N.) MÁS EL IMPORTE DE \$457,138.08 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N.) EQUIVALENTES AL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

FORMA DE PAGO: A CONTRA ENTREGA DE ESTIMACIONES

ANTICIPO: \$994,257.32 (NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 32/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO

PERÍODO DE EJECUCIÓN: 120 DÍAS NATURALES, CON FECHA DE INICIO 04 DE JULIO DE 2025 Y FECHA DE TÉRMINO 31 DE OCTUBRE DE 2025

"MONTOS DE FIANZAS":

DE CUMPLIMIENTO: PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$331,425.11 (TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 11/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO

DE ANTICIPO: PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$994,257.32 (NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 32/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO

Página 1 de 31



## **PROGRAMA PRESUPUESTARIO "K012 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO"**

### **COMPONENTE 3 OBRAS Y/O LÍNEAS AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO CONSTRUIDAS Y REHABILITADAS.**

#### **ACTIVIDAD 3.2 BITÁCORAS DE SUPERVISIÓN A OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.**

**NO SE CUENTA CON PROGRAMACIÓN AL PERIODO PARA ESTA ACTIVIDAD**




KD12: INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO																				
COMPONENTE 3 OBRAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN HIDRICO, CONSTRUIDAS Y REHABILITADAS.																				
No.	ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	DIRECCIÓN RESPONSABLE	JUSTIFICACIÓN	OBSERVACIONES	POBLACIÓN BENEFICIADA (HOMBRES, MUJERES, NIÑOS, POB. INDÍGENAS)	MUNICIPIOS BENEFICIADOS	MEDIO DE BENEFICACIÓN
3.2	REPORTES DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS	P								13			13	26	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN					REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS GENERADOS Y A RESGUARDO POR LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA
		R												0						
3.3	ENTRACORAS DE SUPERVISIÓN A OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS	P					50			130			130	310	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN	SE REALIZAN 90 RELACIONES DE COORDINACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2025		MUJERES: 1346 HOMBRES: 1345 NIÑOS: 1345 TOTAL: 4036 POB. INDÍGENA: 033	CARRIZALCAN, CUATEMPAL, HUALCALILCA, HUALCHINANGO, HUEHUETLA, PANTEPEC, TEXPEHUAC, TETEPÁN, ZACATELÁN Y ZACUTLÁN	BIFACIOS DE COMBUSTIBLE GENERADOS DE MANERA TRIMESTRAL POR LOS PRESENTES DE OBRA ASOCIADOS A LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN Y APROBADOS POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA
		R					50							50						
3.4	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	P								2	4	2	2	10	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN					ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA DE SISTEMAS O LÍNEAS AGUA POTABLE CONSTRUIDAS O REHABILITADAS EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES DEL ESTADO DE PUEBLA EN LOS MESES DE ENERO A MARZO Y DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE, GENERADAS Y A RESGUARDO POR LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA CEASPUE
		R												0						
3.5	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	P								2	4	2	2	10	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN					ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA DE SISTEMAS O LÍNEAS DE ALCANTARILLADO PUVIAL O SANITARIO CONSTRUIDAS O REHABILITADAS EN LAS LOCALIDADES URBANAS RURALES DEL ESTADO DE PUEBLA EN LOS MESES DE ENERO A MARZO Y DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE, GENERADAS Y A RESGUARDO POR LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA CEASPUE
		R												0						
3.6	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO	P								4	8	4	4	20	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN					ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA DE SANEAMIENTO CONSTRUIDAS O REHABILITADAS EN LAS LOCALIDADES URBANAS RURALES DEL ESTADO DE PUEBLA EN LOS MESES DE ENERO A MARZO Y DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE, GENERADAS Y A RESGUARDO POR LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA CEASPUE
		R												0						

ELABORÓ

  
 Luis Roberto Tecapán Gómez  
 Encargado de Despacho del Departamento de Infraestructura Estratégica y Relaciones Institucionales

AUTORIZÓ

  
 Jaime Salvador Sánchez Vázquez  
 Encargado para Recibir y Mandar los Recursos, Archivos y Asuntos a cargo de la Dirección de Construcción y Supervisión

## **PROGRAMA PRESUPUESTARIO "K012 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO"**

### **COMPONENTE 3 OBRAS Y/O LÍNEAS AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO CONSTRUIDAS Y REHABILITADAS.**

#### **ACTIVIDAD 3.3 BITÁCORAS DE SUPERVISIÓN A OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.**

**SE CUMPLE CON LA META A NIVEL ACTIVIDAD YA QUE SE REALIZARON 50  
BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS  
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2025**




KD12: INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO															COMPONENTE 3 OBRAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN HIDRICO, CONSTRUIDAS Y REHABILITADAS.					
No.	ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	DIRECCIÓN RESPONSABLE	JUSTIFICACIÓN	OBSERVACIONES	POBLACIÓN BENEFICIADA (HOMBRES, MUJERES, NIÑOS, POB. INDÍGENAS)	MUNICIPIOS BENEFICIADOS	MEDIO DE BENEFICACIÓN
3.2	REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS	P								13			13	26	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN					REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS OBRAS YA RESCUIDADO POR LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA
		R												0						
3.3	ENTRACORAS DE SUPERVISIÓN A OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS	P					50			130			130	310	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN	SE REALIZAN 90 RELACIONES DE COORDINACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2025		MUJERES: 1346 HOMBRES: 1346 NIÑOS: 1346 TOTAL: 4038 POB. INDÍGENA: 000	CARILACAN, CUATEMPAL, HUACALAJUCA, HUACHINANGO, HUETZILANCO, HUETZILANCO, TEPIC DE RODRIGUEZ, ZACATELAN Y ZACUTLA	BIFACORAS DE COMESTIBLE GENERADOS DE MANERA TRIMESTRAL POR LOS REPRESENTES DE OBRA ASOCIADOS A LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN Y APROBADAS POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA
		R				50								50						
3.4	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	P								2	4	2	2	10	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN					ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA DE SISTEMAS O LÍNEAS AGUA POTABLE CONSTRUIDAS O REHABILITADAS EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES DEL ESTADO DE PUEBLA EN LOS MESES DE ENERO A MARZO Y DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE, GENERADAS Y RESCUIDADO POR LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA CEASPUE
		R												0						
3.5	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	P								2	4	2	2	10	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN					ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA DE SISTEMAS O LÍNEAS DE ALCANTARILLADO PUVIAL O SANITARIO CONSTRUIDAS O REHABILITADAS EN LAS LOCALIDADES URBANAS RURALES DEL ESTADO DE PUEBLA EN LOS MESES ENERO A MARZO Y DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE, GENERADAS Y RESCUIDADO POR LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA CEASPUE
		R												0						
3.6	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO	P								4	8	4	4	20	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN					ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA DE SANEAMIENTO CONSTRUIDAS O REHABILITADAS EN LAS LOCALIDADES URBANAS RURALES DEL ESTADO DE PUEBLA EN LOS MESES ENERO A MARZO Y DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE, GENERADAS Y RESCUIDADO POR LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA CEASPUE
		R												0						

ELABORÓ

  
 Luis Roberto Tecapán Gómez  
 Encargado de Despacho del Departamento de Infraestructura Estratégica y Relaciones Institucionales

AUTORIZÓ

  
 Jaime Salvador Sánchez Vázquez  
 Encargado para Recibir y Mandar los Recursos, Archivos y Asuntos a cargo de la Dirección de Construcción y Supervisión

MEMORANDUM: D.C. Y S. 399/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 28 de abril de 2025  
Asunto: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A  
CARGO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA


DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO  
DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

N.E	UNIDAD	PLACAS	USUARIO	MONTO
182	NISSAN/DIS	SN-56-157	JORGE PEREZ JUAREZ	\$200.00
171	NISSAN NP 300	SN-52-579	HUGO GAMEZ HERRERA	\$550.00
180	NISSAN NP 300	SN-53-850	HUMBERTO MALDONADO MONTIEL	\$830.00
200	NISSAN NP 300	SN-53-486	JUAN MIGUEL RUIZ DIAZ	\$1,050.00
180	NISSAN NP 300	SN-53-850	JOSE ALFONSO MORALES MORALES	\$1,350.00
191	NISSAN NP 300	SN-53-835	JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTÍNEZ VAZQUEZ	\$1,900.00
TOTAL				\$5,880.00

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE



C.c.p.-Archivo  
JSSV/MACM

Via Atlixcáyotl 1101 Reserva Territorial Atlixcáyotl Col. Concepción Las Lajas (CIS) Edificio Norte 1er. Piso  
Puebla, Pue. C.P: 72190 Tel. (222) 3 03 46 00 Ext. 292231  
ceaspue@puebla.gob.mx | www.ceaspuepuebla.gob.mx

MEMORANDUM: D.C. Y S. 379/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 21 de abril de 2025

**PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS**  
**ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y**  
**ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ**  
**ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y**  
**ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN**

**ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE**

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

N.E.	UNIDAD	PLACAS	USUARIO	MONTO
180	NISSAN NP 300	SN-53-850	JOSE ALFONSO MORALES MORALES	\$ 1,100.00
191	NISSAN NP 300	SN-53-835	JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTÍNEZ VÁZQUEZ	\$ 1,200.00
200	NISSAN NP 300	SN-53-486	JUAN MIGUEL RUIZ DIAZ	\$ 950.00
179	NISSAN NP 300	SN-52-596	HUMBERTO MALDONADO MONTIEL	\$ 1,450.00
171	NISSAN NP 300	SN-52-579	HÉCTOR RUBÉN ÁVILA GUZMÁN	\$ 1,200.00
TOTAL				\$ 5,900.00

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

**ATENTAMENTE**

C.c.p.- Archivo  
JSSV/LRTC



MEMORANDUM: D.C. Y S. 367/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 14 de abril de 2025

**PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS**  
**ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y**  
**ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ**  
**ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y**  
**ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN**

**ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE**

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

N.E.	UNIDAD	PLACAS	USUARIO	MONTO
180	NISSAN NP 300	SN-53-850	JOSE ALFONSO MORALES MORALES	\$ 1,100.00
191	NISSAN NP 300	SN-53-835	JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTÍNEZ VÁZQUEZ	\$ 1,200.00
200	NISSAN NP 300	SN-53-486	JUAN MIGUEL RUIZ DÍAZ	\$ 900.00
179	NISSAN NP 300	SN-52-596	HUMBERTO MALDONADO MONTIEL	\$ 1,250.00
TOTAL				\$ 4,450.00

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

**ATENTAMENTE**



C.c.p.-Archivo  
JSSV/LRTC

MEMORANDUM: D.C. Y S. 309/2025

H. Puebla de Zaragoza, a 03 de abril de 2025

Asunto: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A  
CARGO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO  
DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

A


Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para la unidad que a continuación se enlista. Se adjunta bitácora de recorrido.

N.E	UNIDAD	PLACAS	USUARIO	MONTO
191	NISSAN NP 300	SN-53-835	JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTÍNEZ VÁZQUEZ	\$1,100.00
			TOTAL	\$1,100.00

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

*[Handwritten signature]*



C.c.p.-Archivo  
JSSV/MACM



MEMORANDUM: D.C. Y S. 303/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 02 de abril de 2025

**PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS**  
**ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ**  
**ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN**


**ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE**

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

N.E.	UNIDAD	PLACAS	USUARIO	MONTO
179	NISSAN NP 300	SN-53-835	OSCAR LUIS LUIS	\$ 1,500.00
212	NISSAN NP 300	SN-53-858	JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ	\$ 900.00
			TOTAL	\$ 2,400.00

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

**ATENTAMENTE**



C.c.p.-Archivo  
JSSV/LRTC

Vía Atlxícáyotl 1101 Reserva Territorial Atlxícáyotl Col. Concepción Las Lajas (CIS) Edificio Norte 1er. Piso  
Puebla, Pue. C.P. 72190 Tel. (222) 3 03 46 00 Ext. 292213 ceaspue@puebla.gob.mx | www.ceaspuepuebla.gob.mx

MEMORANDUM: D.C. Y S. 536/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 05 de junio de 2025

**PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS**  
**ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ**  
**ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN**


**ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE**

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

N.E.	UNIDAD	PLACAS	USUARIO	MONTO
191	NISSAN NP 300	SN-53-835	JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTÍNEZ VÁZQUEZ	\$ 1,900.00
200	NISSAN NP 300	SN-53-486	JUAN MIGUEL RUÍZ DÍAZ	\$ 1,900.00
171	NISSAN NP 300	SN-52-579	HÉCTOR RUBÉN ÁVILA GUZMÁN	\$ 1,400.00
179	NISSAN NP 300	SN-52-596	HUMBERTO MALDONADO MONTIEL	\$ 1,400.00
180	NISSAN NP 300	SN-53-850	JOSE ALFONSO MORALES MORALES	\$ 900.00
TOTAL				\$ 7,500.00

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

**ATENTAMENTE**



C.c.p.-Archivo  
JSSV/LRTC

Vía Atlixcáyotl 1101 Reserva Territorial Atlixcáyotl Col. Concepción Las Lajas (CIS) Edificio Norte 1er. Piso  
Puebla, Pue. C.P. 72190 Tel. (222) 3 03 46 00 Ext. 292213 ceaspue@puebla.gob.mx | www.ceaspuepuebla.gob.mx

MEMORANDUM: D.C. Y S. 521/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 03 de junio de 2025

**PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS**  
**ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y**  
**ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ**  
**ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y**  
**ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN**


**ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE**

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

N.E.	UNIDAD	PLACAS	USUARIO	MONTO
191	NISSAN NP 300	SN-53-835	JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTÍNEZ VÁZQUEZ	\$ 1,200.00
			TOTAL	\$ 1,200.00

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

**ATENTAMENTE**



C.c.p.-Archivo  
JSSV/LRTC

MEMORANDUM: D.C. Y S. 518/2025

H. Puebla de Zaragoza, a 03 de junio de 2025

Asunto: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A  
CARGO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO  
DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN


Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para la unidad que a continuación se enlista. Se adjunta bitácora de recorrido.

N.E	UNIDAD	PLACAS	USUARIO	MONTO
191	NISSAN NP 300	SN-53-835	JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTÍNEZ VÁZQUEZ	\$1,200.00
			TOTAL	\$1,200.00

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

*[Handwritten signature]*  
P.A.



C.c.-Archivo  
JSSV/MACM



MEMORANDUM: D.C. Y S. 513/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 30 de mayo de 2025  
Asunto: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A  
CARGO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO  
DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

**ACUSE**

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

N.E	UNIDAD	PLACAS	USUARIO	MONTO
180	NISSAN NP 300	SN-53-850	JOSE ALFONSO MORALES MORALES	\$900.00
171	NISSAN NP 300	SN-52-579	HÉCTOR RUBÉN ÁVILA GUZMÁN	\$1,300.00
			TOTAL	\$2,200.00

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

**ATENTAMENTE**

**PUEBLA** | **CEASPUE**  
Gobierno del Estado | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla  
30 MAY 2025  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
**RECIBIDO**

C.c.p.-Archivo  
JSSV/MACM



MEMORANDUM: D.C. Y S. 509/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 29 de mayo de 2025

**PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS**  
**ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ**  
**ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN**

**ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE**

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

N.E.	UNIDAD	PLACAS	USUARIO	MONTO
191	NISSAN NP 300	SN-53-835	JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTÍNEZ VÁZQUEZ	\$ 2,500.00
179	NISSAN NP 300	SN-52-596	HUMBERTO MALDONADO MONTIEL	\$ 1,400.00
200	NISSAN NP 300	SN-53-486	JUAN MIGUEL RUÍZ DÍAZ	\$ 1,900.00
			TOTAL	\$ 5,800.00

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

**ATENTAMENTE**



C.c.p.-Archivo  
JSSV/LRTC

MEMORANDUM: D.C. Y S. 491/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 22 de mayo de 2025

**PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS**  
**ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ**  
**ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN**


**ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE**

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

N.E.	UNIDAD	PLACAS	USUARIO	MONTO
182	NISSAN NP 300	SN-56-157	HUMBERTO MALDONADO MONTIEL	\$ 1,500.00
180	NISSAN NP 300	SN-53-850	JOSÉ ALFONSO MORALES MORALES	\$ 900.00
200	NISSAN NP 300	SN-53-486	JUAN MIGUEL RUIZ DÍAZ	\$ 1,900.00
171	NISSAN NP 300	SN-52-579	HÉCTOR RUBÉN ÁVILA GUZMÁN	\$ 1,300.00
TOTAL				\$ 5,600.00

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

 P.A.



C.c.p.-Archivo  
JSSV/LRTC

Vía Atlixcáyotl 1101 Reserva Territorial Atlixcáyotl Col. Concepción Las Lajas (CIS) Edificio Norte 1er. Piso  
Puebla, Pue. C.P. 72190 Tel. (222) 3 03 46 00 Ext. 292213 ceaspue@puebla.gob.mx | www.ceaspuepuebla.gob.mx



MEMORANDUM: D.C. Y S. 472/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 16 de mayo de 2025

**PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS**  
**ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ**  
**ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN**

**ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE**

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

N.E.	UNIDAD	PLACAS	USUARIO	MONTO
171	NISSAN NP 300	SN-52-579	HÉCTOR RUBÉN ÁVILA GUZMÁN	\$ 1,300.00
191	NISSAN NP 300	SN-53-835	JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTÍNEZ VÁZQUEZ	\$ 2,500.00
180	NISSAN NP 300	SN-53-850	JOSÉ ALFONSO MORALES MORALES	\$ 900.00
TOTAL				\$ 4,700.00

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

**ATENTAMENTE**



C.c.p.-Archivo  
JSSV/LRTC

Vía Atlixcáyotl 1101 Reserva Territorial Atlixcáyotl Col. Concepción Las Lajas (CIS) Edificio Norte 1er. Piso  
Puebla, Pue. C.P. 72190 Tel. (222) 3 03 46 00 Ext. 292213 ceaspue@puebla.gob.mx | www.ceaspuepuebla.gob.mx



MEMORANDUM: D.C. Y S. 458/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 15 de mayo de 2025

**PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS**  
**ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ**  
**ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN**


**ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE**

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

N.E.	UNIDAD	PLACAS	USUARIO	MONTO
200	NISSAN NP 300	SN-53-486	JUAN MIGUEL RUIZ DIAZ	\$ 2,500.00
182	NISSAN NP 300	SN-56-157	HUMBERTO MALDONADO MONTIEL	\$ 1,400.00
			TOTAL	\$ 3,900.00

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

**ATENTAMENTE**



C.c.p.-Archivo  
JSSV/LRTC

MEMORANDUM: D.C. Y S. 447/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 13 de mayo de 2025

**PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS**  
**ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y**  
**ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ**  
**ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y**  
**ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN**

**ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE**

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

N.E.	UNIDAD	PLACAS	USUARIO	MONTO
171	NISSAN NP 300	SN-52-579	HÉCTOR RUBÉN ÁVILA GUZMÁN	\$ 1,300.00
179	NISSAN NP 300	SN-53-835	OSCARLUIS LUIS	\$ 900.00
			TOTAL	\$ 2,200.00

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

**ATENTAMENTE**

*[Handwritten signature]*



C.c.p.-Archivo  
JSSV/LRTC

Vía Atlixcáyotl 1101 Reserva Territorial Atlixcáyotl Col. Concepción Las Lajas (CIS) Edificio Norte 1er. Piso  
Puebla, Pue. C.P. 72190 Tel. (222) 3 03 46 00 Ext. 292213 ceaspue@puebla.gob.mx | www.ceaspuepuebla.gob.mx



MEMORANDUM: D.C. Y S. 441/2025

H. Puebla de Zaragoza, a 12 de mayo de 2025  
Asunto: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A  
CARGO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA


DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VAZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO  
DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

N.E	UNIDAD	PLACAS	USUARIO	MONTO
179	NISSAN NP 300	SN-53-835	OSCAR LUIS LUIS	\$900.00
180	NISSAN NP 300	SN-53-850	JOSÉ ALFONSO MORALES MORALES	\$900.00
200	NISSAN NP 300	SN-53-486	JUAN MIGUEL RUIZ DÍAZ	\$2,000.00
191	NISSAN NP 300	SN-53-835	JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTÍNEZ VAZQUEZ	\$2,500.00
			TOTAL	\$6,300.00

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE



C.c.p.-Archivo  
JSSV/MACM

MEMORANDUM: D.C. Y S. 422/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 07 de mayo de 2025

**PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS**  
**ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y**  
**ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ**  
**ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y**  
**ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN**

**ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE**

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

N.E.	UNIDAD	PLACAS	USUARIO	MONTO
179	NISSAN NP 300	SN-52-596	HUMBERTO MALDONADO MONTIEL	\$ 1,350.00
			TOTAL	\$ 1,350.00

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

**ATENTAMENTE**



C.c.p.-Archivo  
JSSV/LRTC



MEMORÁNDUM: D.C. Y S. 423/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 07 de mayo de 2025

**PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS**  
**ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y**  
**ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ**  
**ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y**  
**ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN**

**A**

**ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE**

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

N.E.	UNIDAD	PLACAS	USUARIO	MONTO
191	NISSAN NP 300	SN-53-835	JOSÉ ADRIAN ENRIQUE MARTÍNEZ VÁZQUEZ	\$ 2,700.00
			TOTAL	\$ 2,700.00

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

**ATENTAMENTE**

*[Handwritten signature]*  
P.A.



C.c.p.-Archivo  
JSSV/LRTC



MEMORANDUM: D.C. Y S. 416/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 06 de mayo de 2025

**PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS**  
**ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ**  
**ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN**


**ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE**

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

N.E.	UNIDAD	PLACAS	USUARIO	MONTO
200	NISSAN NP 300	SN-53-486	JUAN MIGUEL RUIZ DIAZ	\$1,900.00
180	NISSAN NP 300	SN-53-850	JOSE ALFONSO MORALES MORALES	\$900.00
			TOTAL	\$ 2,800.00

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

**ATENTAMENTE**



C.c.p.-Archivo  
JSSV/LRTC



MEMORANDUM: D.C. Y S. 410/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 02 de mayo de 2025

**PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS**  
**ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ**  
**ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN**

**A**

**ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE**

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

N.E.	UNIDAD	PLACAS	USUARIO	MONTO
180	NISSAN NP 300	SN-53-850	HUMBERTO MALDONADO MONTIEL	\$ 500.00
			TOTAL	\$ 500.00


Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

**ATENTAMENTE**

*[Handwritten signature]*



C.c.p.-Archivo  
JSSV/LRTC



## **PROGRAMA PRESUPUESTARIO "K012 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO"**

### **COMPONENTE 3 OBRAS Y/O LÍNEAS AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO CONSTRUIDAS Y REHABILITADAS.**

#### **ACTIVIDAD 3.4 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE.**

**NO SE CUENTA PROGRAMACIÓN AL PERIODO PARA ESTA ACTIVIDAD.**



# PROGRAMA PRESUPUESTARIO "K012 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO"

## COMPONENTE 3 OBRAS Y/O LÍNEAS AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO CONSTRUIDAS Y REHABILITADAS.

### ACTIVIDAD 3.5

#### CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE ALCANTARILLADO.

NO SE CUENTA PROGRAMACIÓN AL PERIODO PARA ESTA ACTIVIDAD




KD12: INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO																				
COMPONENTE 3 OBRAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN HIDRICO, CONSTRUIDAS Y REHABILITADAS.																				
No.	ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	DIRECCIÓN RESPONSABLE	JUSTIFICACIÓN	OBSERVACIONES	POBLACIÓN BENEFICIADA (HOMBRES, MUJERES, NIÑOS, POB. INDÍGENAS)	MUNICIPIOS BENEFICIADOS	MEDIO DE BENEFICACIÓN
3.2	REPORTES DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS	P								13			13	26	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN					REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS GENERADOS Y A RESCUBRIDO POR LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA
		R												0						
3.3	ENTRACORAS DE SUPERVISIÓN A OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS	P					50			130			130	310	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN	SE REALIZAN 90 RELACIONES DE COORDINACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2025		MUJERES: 1346 HOMBRES: 1345 NIÑOS: 1345 TOTAL: 4036 POB. INDÍGENA: 033	CARRIZALCAN, CUATEMPAL, HUALTILAUCA, HUALCHINANCO, HUEHUETLA, PANTENO, TEXPIE DE HERRERA, ZACATELAN Y ZACUTLA	BIFACIOS DE COMESTIBLE GENERADOS DE MANERA TRIMESTRAL POR LOS RESIDENTES DE OBRA ASOCIADOS A LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN Y APROBADOS POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA
		R					50							50						
3.4	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	P								2	4	2	2	10	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN					ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA DE SISTEMAS O LÍNEAS AGUA POTABLE CONSTRUIDAS O REHABILITADAS EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES DEL ESTADO DE PUEBLA EN LOS MESES DE ENERO A MARZO Y DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE, GENERADAS Y A RESCUBRIDO POR LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA CEASPUE
		R												0						
3.5	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	P								2	4	2	2	10	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN					ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA DE SISTEMAS O LÍNEAS DE ALCANTARILLADO PUVIAL O SANITARIO CONSTRUIDAS O REHABILITADAS EN LAS LOCALIDADES URBANAS RURALES DEL ESTADO DE PUEBLA EN LOS MESES DE ENERO A MARZO Y DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE, GENERADAS Y A RESCUBRIDO POR LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA CEASPUE
		R												0						
3.6	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO	P								4	8	4	4	20	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN					ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA DE SANEAMIENTO CONSTRUIDAS O REHABILITADAS EN LAS LOCALIDADES URBANAS RURALES DEL ESTADO DE PUEBLA EN LOS MESES DE ENERO A MARZO Y DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE, GENERADAS Y A RESCUBRIDO POR LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA CEASPUE
		R												0						

ELABORÓ

  
 Luis Roberto Tecapán Gómez  
 Encargado de Despacho del Departamento de Infraestructura Estratégica y Relaciones Institucionales

AUTORIZÓ

  
 Jaime Salvador Sánchez Vázquez  
 Encargado para Recibir y Mandar los Recursos, Archivos y Asuntos a cargo de la Dirección de Construcción y Supervisión

## **PROGRAMA PRESUPUESTARIO "K012 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO"**

### **COMPONENTE 3 OBRAS Y/O LÍNEAS AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO CONSTRUIDAS Y REHABILITADAS.**

#### **ACTIVIDAD 3.6 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO. NO SE CUENTA PROGRAMACIÓN AL PERIODO PARA ESTA ACTIVIDAD**




KD12: INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO																				
COMPONENTE 3 OBRAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN HIDRICO, CONSTRUIDAS Y REHABILITADAS.																				
No.	ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	DIRECCIÓN RESPONSABLE	JUSTIFICACIÓN	OBSERVACIONES	POBLACIÓN BENEFICIADA (HOMBRES, MUJERES, NIÑOS, POB. INDÍGENAS)	MUNICIPIOS BENEFICIADOS	MEDIO DE BENEFICACIÓN
3.2	REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS	P								13			13	26	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN					REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS GENERADOS Y A RESCUBRIDO POR LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA
		R												0						
3.3	ENTRACORAS DE SUPERVISIÓN A OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS	P					50			130			130	310	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN	SE REALIZAN 90 RELACIONES DE COORDINACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2025		MUJERES: 1346 HOMBRES: 1345 NIÑOS: 1345 TOTAL: 4036 POB. INDÍGENA: 033	CANTILLAN, CARTERINA, HUATLALAUCA, HUACHINANGO, HUERFANA, PANTERO, TEPEJ DE RODRIGUEZ, ZACATELAN Y ZAUTLA	BIFACIOS DE COMESTIBLE GENERADOS DE MANERA TRIMESTRAL POR LOS RESIDENTES DE OBRA ASOCIADOS A LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN Y APROBADOS POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA
		R					50							50						
3.4	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	P								2	4	2	2	10	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN					ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA DE SISTEMAS O LÍNEAS AGUA POTABLE CONSTRUIDAS O REHABILITADAS EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES DEL ESTADO DE PUEBLA EN LOS MESES DE ENERO A MARZO Y DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE, GENERADAS Y A RESCUBRIDO POR LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA CEASPUE
		R												0						
3.5	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	P								2	4	2	2	10	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN					ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA DE SISTEMAS O LÍNEAS DE ALCANTARILLADO PUVIAL O SANITARIO CONSTRUIDAS O REHABILITADAS EN LAS LOCALIDADES URBANAS RURALES DEL ESTADO DE PUEBLA EN LOS MESES DE ENERO A MARZO Y DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE, GENERADAS Y A RESCUBRIDO POR LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA CEASPUE
		R												0						
3.6	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO	P								4	8	4	4	20	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN					ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA DE SANEAMIENTO CONSTRUIDAS O REHABILITADAS EN LAS LOCALIDADES URBANAS RURALES DEL ESTADO DE PUEBLA EN LOS MESES DE ENERO A MARZO Y DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE, GENERADAS Y A RESCUBRIDO POR LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA CEASPUE
		R												0						

ELABORÓ

  
 Luis Roberto Tepez Gómes  
 Encargado de Despacho del Departamento de Infraestructura Estratégica y Relaciones Institucionales

AUTORIZÓ

  
 Jaime Salvador Sánchez Vázquez  
 Encargado para Recibir y Mandar los Recursos, Archivos y Asuntos a cargo de la Dirección de Construcción y Supervisión