

PRIMER REPORTE TRIMESTRAL 2020
DESTINO DEL GASTO, GESTION DE PROYECTOS

| DETALLE_P PROYECTO | DETALLE_P PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROY ECTO | DETALLE_PRO YECTO | DETALLE_PROY ECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_ FINANCIERO | AVANCE_ FINANCIERO | AVANCE_ FINANCIERO | AVANCE_ FINANCIERO | AVANCE_ FINANCIERO | AVANCE_ FINANCIERO | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------------|-------------------------|---------------------------|---|--------------------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_A PROBADO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RE SPONSABLE | ENTIDAD_RES PONSABLE | MUNICIPIO_ RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION_ EJECUTORA | NUMERO_ PROYECTO | MUJERES | HOMBRES | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES _CAPTURISTA | | |
| 2020 | 1 | PUE190401608841 | Proyecto de inversión | 517,952.54 | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE DOS CAMINOS ATLALPAN MUNICIPIO DE TLAXCO - 224801 | 21 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | CEASPUE | 224801 | 29 | 34 | 19-09-2019 | 11-12-2019 | 517,952.54 | 517,952.54 | 517,952.54 | 517,952.54 | 517,952.54 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | | |
| 2020 | 1 | PUE190401608856 | Proyecto de inversión | 1,439,212.32 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LAS FLORES DE LA LOCALIDAD DE LA REFORMA MUNICIPIO DE JALPAN - 225100 | 21 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | CEASPUE | 225100 | 108 | 108 | 31-07-2019 | 23-10-2019 | 1,439,212.32 | 1,439,212.32 | 1,439,212.32 | 1,439,212.32 | 1,439,212.32 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | | |
| 2020 | 1 | PUE190401608861 | Proyecto de inversión | 486,089.18 | CONSTRUCCIÓN DE TRECE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE EL ARROYO MUNICIPIO DE TLAXCO - 225193 | 21 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | CEASPUE | 225193 | 23 | 25 | 19-09-2019 | 11-12-2019 | 486,089.18 | 486,089.18 | 486,089.18 | 486,089.18 | 486,089.18 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | | |
| 2020 | 1 | PUE190401608927 | Proyecto de inversión | 1,809,431.08 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE TENAMPULCO VIEJO MUNICIPIO DE TENAMPULCO - 226264 | 21 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | CEASPUE | 226264 | 77 | 83 | 19-09-2019 | 11-12-2019 | 1,809,431.08 | 1,809,431.08 | 1,809,431.08 | 1,809,431.08 | 1,809,431.08 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | | |
| 2020 | 1 | PUE190401608938 | Proyecto de inversión | 639,104.74 | CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE EL SALTILLO MUNICIPIO DE TENAMPULCO - 226458 | 21 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | CEASPUE | 226458 | 33 | 36 | 19-09-2019 | 11-12-2019 | 639,104.74 | 639,104.74 | 639,104.74 | 639,104.74 | 639,104.74 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | | |
| 2020 | 1 | PUE190401608979 | Proyecto de inversión | 295,202.59 | CONSTRUCCIÓN DE OCHO SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA MUNICIPIO DE TLAXCO - 226937 | 21 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | CEASPUE | 226937 | 18 | 16 | 19-09-2019 | 11-12-2019 | 295,202.59 | 295,202.59 | 295,202.59 | 295,202.59 | 295,202.59 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | | |
| 2020 | 1 | PUE190401608998 | Proyecto de inversión | 1,231,921.50 | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y TRES SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE POZO DEL TIGRE MUNICIPIO DE JALPAN - 227110 | 21 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | CEASPUE | 227110 | 83 | 72 | 21-09-2019 | 13-12-2019 | 1,231,921.50 | 1,231,921.50 | 1,231,921.50 | 1,231,921.50 | 1,231,921.50 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | | |
| 2020 | 1 | PUE190401609006 | Proyecto de inversión | 410,468.25 | CONSTRUCCIÓN DE ONCE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA MUNICIPIO DE TLAXCO - 227184 | 21 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | CEASPUE | 227184 | 19 | 23 | 21-09-2019 | 13-12-2019 | 410,468.25 | 410,468.25 | 410,468.25 | 410,468.25 | 410,468.25 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | | |
| 2020 | 1 | PUE190401609025 | Proyecto de inversión | 1,352,334.08 | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CINCO SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE ZAPOTAL MUNICIPIO DE TENAMPULCO - 227314 | 21 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | CEASPUE | 227314 | 69 | 58 | 20-09-2019 | 12-12-2019 | 1,352,334.08 | 1,352,334.08 | 1,352,334.08 | 1,352,334.08 | 1,352,334.08 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | | |
| 2020 | 1 | PUE190401609072 | Proyecto de inversión | 4,227,403.30 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL ÁLAMO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLAXCO PUEBLA - 227536 | 21 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | CEASPUE | 227536 | 283 | 267 | 01-08-2019 | 23-10-2019 | 4,227,403.30 | 4,227,403.30 | 4,227,403.30 | 4,227,403.30 | 4,227,403.30 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | | |
| 2020 | 1 | PUE190401609243 | Proyecto de inversión | 967,877.38 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE ORIENTAL ENTRE CALLE TEHUACÁN Y AVENIDA DE LAS TORRES EN LA LOCALIDAD DE LA HERÓICA PUEBLA - 230861 | 21 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | CEASPUE | 230861 | 751,557 | 682,505 | 07-12-2019 | 31-12-2019 | 940,931.47 | 940,931.47 | 940,931.47 | 940,931.47 | 940,931.47 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | | |
| 2020 | 1 | PUE190201565696 | Proyecto de inversión | 1,518,407.49 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE CEDRAL ATALPAN MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO | 21 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20190868 | 79 | 52 | 27-06-2019 | 24-09-2019 | 1,284,099.60 | 1,284,099.60 | 1,284,099.60 | 1,284,099.60 | 1,284,099.60 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | | |
| 2020 | 1 | PUE190201565706 | Proyecto de inversión | 1,929,632.81 | CONTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE ZOPILOTEPEC MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO | 21 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20190871 | 94 | 108 | 14-07-2019 | 14-07-2019 | 1,541,644.32 | 1,541,644.32 | 1,541,644.32 | 1,541,644.32 | 1,541,644.32 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | | |
| 2020 | 1 | PUE190201565714 | Proyecto de inversión | 1,074,928.62 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE CUATECHALOTLA MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA | 21 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20190873 | 59 | 66 | 27-06-2019 | 24-09-2019 | 858,465.36 | 858,465.36 | 858,465.36 | 858,465.36 | 858,465.36 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | | |
| 2020 | 1 | PUE190201565716 | Proyecto de inversión | 1,737,858.21 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC | 21 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20190874 | 162 | 91 | 27-06-2019 | 24-09-2019 | 639,144.16 | 639,144.16 | 639,144.16 | 639,144.16 | 639,144.16 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | | |
| 2020 | 1 | PUE190201565720 | Proyecto de inversión | 516,717.28 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE SANTA LUZ BUENAVISTA MUNICIPIO DE XICOTEPEC | 21 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20190875 | 13 | 15 | 26-06-2019 | 23-09-2019 | 413,367.49 | 413,367.49 | 413,367.49 | 413,367.49 | 413,367.49 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | | |
| 2020 | 1 | PUE190201565723 | Proyecto de inversión | 1,074,928.62 | CONTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE CEDRAL ATALPAN MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO | 21 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20190876 | 79 | 52 | 26-06-2019 | 23-09-2019 | 858,390.89 | 858,390.89 | 858,390.89 | 858,390.89 | 858,390.89 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | | |
| 2020 | 1 | PUE190201565952 | Proyecto de inversión | 898,147.55 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE CERRO DEL TEPEYAL MUNICIPIO DE XICOTEPEC | 21 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20190878 | 42 | 38 | 26-06-2019 | 23-09-2019 | 716,506.19 | 716,506.19 | 716,506.19 | 716,506.19 | 716,506.19 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | | |

**PRIMER REPORTE TRIMESTRAL 2020
DESTINO DEL GASTO, GESTION DE PROYECTOS**

| DETALLE_P PROYECTO | DETALLE_P PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYE CTO | DETALLE_PRO YECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | DETALLE_ PROYECTO | AVANCE_ FINANCIERO | AVANCE_ FINANCIERO | AVANCE_ FINANCIERO | AVANCE_ FINANCIERO | AVANCE_ FINANCIERO | AVANCE_ FINANCIERO | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_A PROBADO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RE SPONSABLE | ENTIDAD_RES PONSABLE | MUNICIPIO_ RESPONSABLE | TIPO_ PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION_ EJECUTORA | NUMERO_ PROYECTO | MUJERES | HOMBRES | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES _CAPTURISTA | |
| 2020 | 1 | PUE190201566107 | Proyecto de inversión | 478,887.10 | ATENCINO SOCIAL POR CONTRATO PARA 12 OBRAS: 6 CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE BASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL Y 6 CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES, INCLUIDAS EN EL ANEXO DEL APARTADO RURAL (APARURAL), DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019 | 21 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20191099 | 708 | 748 | 26-06-2019 | 23-09-2019 | 382,332.24 | 382,332.24 | 382,332.24 | 382,332.24 | 382,332.24 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 1 | PUE190201566116 | Proyecto de inversión | 478,887.10 | SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO PARA 12 OBRAS: 6 CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE BASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL Y 6 CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES, INCLUIDAS EN EL ANEXO DEL APARTADO RURAL (APARURAL), DEL PROGAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019 | 21 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20191113 | 708 | 748 | 26-06-2019 | 23-09-2019 | 381,974.30 | 381,974.30 | 381,974.30 | 381,974.30 | 381,974.30 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 1 | PUE190301575309 | Proyecto de inversión | 406,230.62 | CONSTRUCCIÓN DE 13 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE XICOTEPEC | 21 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20191316 | 36 | 34 | 31-07-2019 | 22-10-2019 | 386,912.79 | 386,912.79 | 386,912.79 | 386,912.79 | 386,912.79 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 1 | PUE190301575325 | Proyecto de inversión | 806,202.11 | CONSTRUCCIÓN DE 26 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE LA HERRADURA MUNICIPIO DE XICOTEPEC | 21 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20191318 | 62 | 60 | 31-07-2019 | 22-10-2019 | 790,030.55 | 790,030.55 | 790,030.55 | 790,030.55 | 790,030.55 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 1 | PUE190301575398 | Proyecto de inversión | 1,464,641.15 | CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE VILLA LÁZARO CÁRDENAS, DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA | 21 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20191329 | 2,101 | 1,916 | 31-07-2019 | 17-12-2019 | 1,416,178.22 | 1,416,178.22 | 1,416,178.22 | 1,416,178.22 | 1,416,178.22 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 1 | PUE190301575420 | Proyecto de inversión | 1,350,000.00 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES Y SUBCOLECTORES EN LA CUENCA DEL ALTO ATOYAC, TRAMOS CONFLUENCIA ZAHUAPAN - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (BARRANCA DEL CONDE), EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Agua y saneamiento | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | 20191331 | 70,916 | 64,401 | 31-07-2019 | 19-11-2019 | 1,332,447.71 | 1,332,447.71 | 1,332,447.71 | 1,332,447.71 | 1,332,447.71 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | |