

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS  
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

Tipo de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad Federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total <sup>2)</sup>	Inversión			Porcentaje de avance físico			
					(Miles de Pesos)			2018			
					Aprobada	Modificada	Devengada	Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real
DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE ATZALA, MUNICIPIO DE ATZALA, POR AFECTACIONES DERIVADAS DEL SISMO OCURRIDO EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	1012	PUEBLA	19/04/2018 17/06/2018	\$ 1,205,580.14	\$ -	\$ 1,205,580.14	0%	100%	100%	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL ACUEDUCTO EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO TEONTEPEC, MUNICIPIO DE TEPEMALCÁN, POR AFECTACIONES DERIVADAS DEL SISMO OCURRIDO EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	1012	PUEBLA	09/03/2018	\$ 790,382.85	\$ -	\$ 790,382.85	0%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ESPESO, MUNICIPIO PUEBLA	1012	PUEBLA	04/04/2018	\$ 140,834.04	\$ -	\$ 140,834.04	0%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ESPESO, MUNICIPIO DE PUEBLA	1012	PUEBLA	04/04/2018	\$ 432,127.86	\$ -	\$ 432,127.86	0%	100%	100%	100%	100%
PROYECTO INTEGRAL DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE CONCRETO DE 100 M3 DE CAPACIDAD CON TORRE DE 15 M. PARA LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CUICATLAN	1012	PUEBLA	22/08/2018	\$ 2,783,897.62	\$ -	\$ 2,783,897.62	0%	100%	100%	100%	100%
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIALES EN MUSEO LA CONSTANCIA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PUEBLA	1012	PUEBLA	16/07/2018	\$ 490,668.02	\$ -	\$ 490,668.02	0%	100%	100%	100%	100%
PROYECTO INTEGRAL DE UN SISTEMA DE COMPUERTAS PARA PROTECCIÓN ANTE SITUACIONES DE INUNDACIÓN EN EL COMPLEJO DE MUSEOS DE LA CONSTANCIA, EN PUEBLA, PUEBLA	1012	PUEBLA	11/09/2018	\$ 2,188,084.77	\$ -	\$ 2,188,084.77	0%	100%	100%	100%	100%
PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ZONA INDUSTRIAL DE HUERTIZINGO EN EL ESTADO DE PUEBLA	1012	PUEBLA	14/09/2018	\$ 13,918,626.79	\$ -	\$ 13,918,626.79	0%	100%	100%	100%	100%
PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA ZONA INDUSTRIAL DE HUERTIZINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	1012	PUEBLA	14/09/2018	\$ 22,597,222.46	\$ -	\$ 22,597,222.46	0%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD EL CUATRO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEMPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA	S179	PUEBLA	11/04/2018	\$ 3,879,319.70	\$ -	\$ 3,879,319.70	0%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE TLAQUIMPA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPEZTLILAN EN EL ESTADO DE PUEBLA	S179	PUEBLA	07/04/2018	\$ 758,449.89	\$ -	\$ 758,449.89	0%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE ACAMALOTA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLAHUACUILTEPEC EN EL ESTADO DE PUEBLA	S179	PUEBLA	29/05/2018	\$ 4,120,839.55	\$ -	\$ 4,120,839.55	0%	100%	100%	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE TLAPACHOLOYA MUNICIPIO DE CUATEMPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA	S179	PUEBLA	11/04/2018	\$ 5,601,184.65	\$ -	\$ 5,601,184.65	0%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE TEPEZTLILAN (PRIMERA SECCIÓN) MUNICIPIO DE CUATEMPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA	S179	PUEBLA	02/04/2018	\$ 820,004.85	\$ -	\$ 820,004.85	0%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE ATLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PAHUATLAN EN EL ESTADO DE PUEBLA	S179	PUEBLA	01/06/2018	\$ 377,732.13	\$ -	\$ 377,732.13	0%	100%	100%	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE AMATLAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZOOQUIAPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA	S179	PUEBLA	02/06/2018	\$ 681,270.67	\$ -	\$ 681,270.67	0%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEZTLILAN EN EL ESTADO DE PUEBLA	S179	PUEBLA	11/04/2018	\$ 2,012,270.11	\$ -	\$ 2,012,270.11	0%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE TECPANZACALCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AALPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA	S179	PUEBLA	29/05/2018	\$ 678,070.35	\$ -	\$ 678,070.35	0%	100%	100%	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ AL BARRIO DE TALCOMAPAN DE LA LOCALIDAD DE TANAMACOVAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEYAPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA	S179	PUEBLA	13/04/2018	\$ 1,595,188.27	\$ -	\$ 1,595,188.27	0%	100%	100%	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE ALITCA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPEZTLILAN EN EL ESTADO DE PUEBLA	S179	PUEBLA	11/04/2018	\$ 5,463,402.45	\$ -	\$ 5,463,402.45	0%	100%	100%	100%	100%
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE COACALCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TETELES DE AVILA CASTILLO EN EL ESTADO DE PUEBLA	S179	PUEBLA	13/04/2018	\$ 3,765,688.74	\$ -	\$ 3,765,688.74	0%	100%	100%	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE EL ARENAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZOOQUIAPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA	S179	PUEBLA	13/04/2018	\$ 4,858,689.34	\$ -	\$ 4,858,689.34	0%	100%	100%	100%	100%

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS  
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad Federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total <sup>2</sup>	Inversión			Porcentaje de avance financiero 2018		Porcentaje de avance físico		
					(Miles de Pesos)			Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	Acumulado hasta diciembre 2018
					Aprobada	Modificada	Devengada					
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE REYES DE VALLARTA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TIZAMAPAN DE GALEANA EN EL ESTADO DE PUEBLA	5179	PUEBLA	15/05/2018 15/08/2018	\$ 4,640,859.04	\$ -	\$ 4,640,859.04	0%	100%	100%	100%	100%	
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE XOCHIMAMANTLÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLAOLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	5179	PUEBLA	29/06/2018	\$ 2,317,672.21	\$ -	\$ 2,317,672.21	0%	100%	100%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE TALCOZAMÁN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE YADANAHUAC EN EL ESTADO DE PUEBLA	5179	PUEBLA	13/04/2018	\$ 1,452,878.89	\$ -	\$ 1,452,878.89	0%	100%	100%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LAS LOCALIDADES DE OINTLA, VICENTE GUERRERO, DIMAS LÓPEZ, BIBIANO HERNÁNDEZ Y CHIPAHUATLÁN, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE OINTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	5179	PUEBLA	23/04/2018	\$ 13,669,334.47	\$ -	\$ 13,669,334.47	0%	100%	100%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD COLONIA 18 DE MARZO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA	5179	PUEBLA	11/04/2018	\$ 3,412,016.19	\$ -	\$ 3,412,016.19	0%	100%	100%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD COLONIA 18 DE MARZO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA	5179	PUEBLA	11/04/2018	\$ 1,862,650.99	\$ -	\$ 1,862,650.99	0%	100%	100%	100%	100%	
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARÁ AL BARRIO SAN ANTONIO LOCALIDAD DE TEPETZINTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATLAPUACA PERTENECIENTE AL ESTADO DE PUEBLA	5179	PUEBLA	13/04/2018	\$ 3,153,398.21	\$ -	\$ 3,153,398.21	0%	100%	100%	100%	100%	
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE TLAQUIMPA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA EN EL ESTADO DE PUEBLA	5179	PUEBLA	11/04/2018	\$ 3,662,116.24	\$ -	\$ 3,662,116.24	0%	100%	100%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE CHICONTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE IOPALÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA	5179	PUEBLA	19/06/2018	\$ 3,222,531.36	\$ -	\$ 3,222,531.36	0%	100%	100%	100%	100%	
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPALCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ACAJETE EN EL ESTADO DE PUEBLA	5179	PUEBLA	13/04/2018	\$ 10,518,353.01	\$ -	\$ 10,518,353.01	0%	100%	100%	100%	100%	
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE TEPETZAN REYESHOGAN DE HIDALGO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CUETZAMÁN DEL PROGRESO EN EL ESTADO DE PUEBLA	5179	PUEBLA	13/04/2018	\$ 5,238,109.82	\$ -	\$ 5,238,109.82	0%	100%	100%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE EL ZORILLO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TIZAMAPAN DE GALEANA, PUEBLA	5179	PUEBLA	13/04/2018	\$ 2,185,740.63	\$ -	\$ 2,185,740.63	0%	100%	100%	100%	100%	
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE CUAUTOTOLAPAN (SAN JOSÉ) PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AIALPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA	5179	PUEBLA	29/05/2018	\$ 5,398,005.67	\$ -	\$ 5,398,005.67	0%	100%	100%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL DE TIZAMAPAN DE GALEANA, PUEBLA (PRIMERA ETAPA)	5179	PUEBLA	16/04/2018	\$ 7,765,469.58	\$ -	\$ 7,765,469.58	0%	100%	100%	100%	100%	
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANDA, EN LAS COLONIAS GUADALUPE Y MATLANCUEY, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	5179	PUEBLA	21/06/2018	\$ 3,743,023.75	\$ -	\$ 3,743,023.75	0%	100%	100%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE ECATLÁN (SANTIAGO ECATLÁN), PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JONOTLA, PUEBLA	5179	PUEBLA	09/05/2018	\$ 2,153,285.55	\$ -	\$ 2,153,285.55	0%	100%	100%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE ZOATECAPÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ	5179	PUEBLA	20/06/2018	\$ 4,669,530.19	\$ -	\$ 4,669,530.19	0%	100%	100%	100%	100%	
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE IPUNTAHUACA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLA EN EL ESTADO DE PUEBLA	5179	PUEBLA	29/05/2018	\$ 5,813,773.45	\$ -	\$ 5,813,773.45	0%	100%	100%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO POR LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE INTLAHUACA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEBUTLÁN, PUEBLA	5074	PUEBLA	01/06/2018	\$ 1,183,472.45	\$ -	\$ 1,183,472.45	0%	100%	100%	100%	100%	
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL MANANTIAL EL CEDRO 1, QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE CALTEPEC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CALTEPEC, PUE.	5074	PUEBLA	13/06/2018	\$ 2,490,931.87	\$ -	\$ 2,490,931.87	0%	100%	100%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD DE TEPOAC MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA	5074	PUEBLA	01/06/2018	\$ 2,381,486.86	\$ -	\$ 2,381,486.86	0%	100%	100%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA MUNICIPIO DE AIALPAN	5074	PUEBLA	01/06/2018	\$ 3,295,012.50	\$ -	\$ 3,295,012.50	0%	100%	100%	100%	100%	
REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEJÓN ALDAMA QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE ATOTATEMÁN, ATOTATEMÁN	5074	PUEBLA	31/05/2018	\$ 480,647.26	\$ -	\$ 480,647.26	0%	100%	100%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE 100 BAÑOS TIPO FAMILIAR CON BIODIGESTOR PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SECCIÓN IUCUQUITA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	5074	PUEBLA	01/06/2018	\$ 4,763,161.76	\$ -	\$ 4,763,161.76	0%	100%	100%	100%	100%	

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS  
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

Tipo de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad Federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total <sup>2</sup>	Inversión			Porcentaje de avance físico				
					(Miles de Pesos)			2018				
					Aprobada	Modificada	Devengada	Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	Acumulado hasta diciembre 2018
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TEPOAC MUNICIPIO DE ZACAPAXTLA	5074	PUEBLA	01/06/2018	\$ 1,844,261.99	\$ -	\$ -	\$ 1,844,261.99	0%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL DE VIVIENDA EN ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA MUNICIPIO DE AIALPAN	5074	PUEBLA	01/06/2018	\$ 3,669,375.00	\$ -	\$ -	\$ 3,669,375.00	0%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ MUNICIPIO DE CHICONAUHTLA	5074	PUEBLA	01/06/2018	\$ 2,508,775.82	\$ -	\$ -	\$ 2,508,775.82	0%	100%	100%	100%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MANANTIALES A TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE ATOTATEMPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATOTATEMPAN, PUE.	5074	PUEBLA	31/05/2018	\$ 420,528.40	\$ -	\$ -	\$ 420,528.40	0%	100%	100%	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO QUE BENEFICIARÁ A DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CHUAHTZOLCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE LIBRES, PUE.	5074	PUEBLA	13/06/2018	\$ 790,080.00	\$ -	\$ -	\$ 790,080.00	0%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MAXTACO POR EL LIBRAMIENTO A IMTCPAN, EN EL MUNICIPIO DE TEZUJUTLÁN, PUEBLA.	5074	PUEBLA	01/06/2018	\$ 1,007,893.83	\$ -	\$ -	\$ 1,007,893.83	0%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ MUNICIPIO DE CHICONAUHTLA.	5074	PUEBLA	01/06/2018	\$ 1,930,104.00	\$ -	\$ -	\$ 1,930,104.00	0%	100%	100%	100%	100%
ATENCIÓN SOCIAL POR CONTRATO PARA 1 OBRA: 1 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE INCLUIDA EN EL ANEXO DEL APARTADO RURAL (APARURAL), DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA) 2018.	5074	PUEBLA	26/06/2018	\$ 56,144.20	\$ -	\$ -	\$ 56,144.20	0%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO.	5074	PUEBLA	13/06/2018	\$ 320,117.39	\$ -	\$ -	\$ 320,117.39	0%	100%	100%	100%	100%
SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO PARA 1 OBRA: 1 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE INCLUIDA EN EL ANEXO DEL APARTADO RURAL (APARURAL) DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA) 2018.	5074	PUEBLA	26/06/2018	\$ 46,826.96	\$ -	\$ -	\$ 46,826.96	0%	100%	100%	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA) QUE BENEFICIARÁ AL BARRIO DEL CARMEN DE LA LOCALIDAD DE TEPEZINTLITA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUE.	5074	PUEBLA	01/06/2018	\$ 2,993,239.30	\$ -	\$ -	\$ 2,993,239.30	0%	100%	100%	100%	100%
"CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS TIPO FAMILIAR CON BIODIGESTOR PARA VIVIENDA" QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE CUATRO CAMINOS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	5074	PUEBLA	01/06/2018	\$ 3,828,586.44	\$ -	\$ -	\$ 3,828,586.44	0%	100%	100%	100%	100%
LÍNEA DE CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN SAN CRISTOBAL, XOCHIMILPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUE.	5074	PUEBLA	04/07/2018	\$ 1,352,462.91	\$ -	\$ -	\$ 1,352,462.91	0%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE LAS MINAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUE.	5074	PUEBLA	09/07/2018	\$ 2,464,792.97	\$ -	\$ -	\$ 2,464,792.97	0%	100%	100%	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 11 SUR ENTRE CALLE B, JUAREZ Y 5 PONIENTE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE ATOTATEMPAN, DEL MUNICIPIO DE ATOTATEMPAN, PUE.	5074	PUEBLA	31/05/2018	\$ 490,020.26	\$ -	\$ -	\$ 490,020.26	0%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE ACTIPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CALTEPEC, PUE.	5074	PUEBLA	09/07/2018	\$ 1,055,426.05	\$ -	\$ -	\$ 1,055,426.05	0%	100%	100%	100%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ALDAMA A TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE ATOTATEMPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATOTATEMPAN, PUE.	5074	PUEBLA	31/05/2018	\$ 860,023.43	\$ -	\$ -	\$ 860,023.43	0%	100%	100%	100%	100%
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL SANTA MÓNICA DE LA LOCALIDAD DE CHILA DE JUAREZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HONEY, PUE.	5074	PUEBLA	11/06/2018	\$ 491,301.39	\$ -	\$ -	\$ 491,301.39	0%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHILA DE JUAREZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HONEY, PUE.	5074	PUEBLA	01/06/2018	\$ 4,302,707.98	\$ -	\$ -	\$ 4,302,707.98	0%	100%	100%	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE DEL POZO Y PRIVADA MATEOS QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE ATOTATEMPAN, DEL MUNICIPIO DE ATOTATEMPAN, PUE.	5074	PUEBLA	31/05/2018	\$ 613,756.97	\$ -	\$ -	\$ 613,756.97	0%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL DE VIVIENDA EN ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD DE BELLA VISTA MUNICIPIO DE AIALPAN	5074	PUEBLA	13/06/2018	\$ 2,917,755.03	\$ -	\$ -	\$ 2,917,755.03	0%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA MUNICIPIO DE AIALPAN	5074	PUEBLA	13/06/2018	\$ 6,206,483.84	\$ -	\$ -	\$ 6,206,483.84	0%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL DE VIVIENDA EN ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD DE MOTOTEPEC MUNICIPIO DE AIALPAN	5074	PUEBLA	13/06/2018	\$ 5,619,895.60	\$ -	\$ -	\$ 5,619,895.60	0%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE MOTOTEPEC MUNICIPIO DE AIALPAN	5074	PUEBLA	13/06/2018	\$ 4,246,708.50	\$ -	\$ -	\$ 4,246,708.50	0%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUITZMALOC, MUNICIPIO DE AIALPAN	5074	PUEBLA	13/06/2018	\$ 5,097,719.01	\$ -	\$ -	\$ 5,097,719.01	0%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA MUNICIPIO DE AIALPAN	5074	PUEBLA	13/06/2018	\$ 4,455,054.00	\$ -	\$ -	\$ 4,455,054.00	0%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE BELLA VISTA MUNICIPIO DE AIALPAN	5074	PUEBLA	13/06/2018	\$ 2,108,592.01	\$ -	\$ -	\$ 2,108,592.01	0%	100%	100%	100%	100%

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS  
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad Federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total <sup>2</sup>	Inversión			Porcentaje de avance financiero 2018		Porcentaje de avance físico		Acumulado hasta diciembre 2018
					(Miles de Pesos)			Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	
					Aprobada	Modificada	Devengada					
2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE HUILLICO, MUNICIPIO DE COTOMAPAN, PUEBLA	5074	PUEBLA	13/06/2018	\$ 3,125,727.82	\$ -	\$ 3,125,727.82	\$ -	\$ 3,125,727.82	0%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, MUNICIPIO DE COTOMAPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA	5074	PUEBLA	13/06/2018	\$ 3,215,473.73	\$ -	\$ 3,215,473.73	\$ -	\$ 3,215,473.73	0%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD DE COZOTTEPEC MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERÁN	5074	PUEBLA	01/06/2018	\$ 3,066,664.60	\$ -	\$ 3,066,664.60	\$ -	\$ 3,066,664.60	0%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE COZOTTEPEC MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERÁN	5074	PUEBLA	01/06/2018	\$ 2,332,768.49	\$ -	\$ 2,332,768.49	\$ -	\$ 2,332,768.49	0%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD DE ZECACHUCHUT MUNICIPIO DE IXTPEC	5074	PUEBLA	31/05/2018	\$ 628,892.75	\$ -	\$ 628,892.75	\$ -	\$ 628,892.75	0%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE ZECACHUCHUT MUNICIPIO DE IXTPEC	5074	PUEBLA	31/05/2018	\$ 488,466.00	\$ -	\$ 488,466.00	\$ -	\$ 488,466.00	0%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE AMATITLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOCHOTILÁN	5074	PUEBLA	13/06/2018	\$ 3,523,220.10	\$ -	\$ 3,523,220.10	\$ -	\$ 3,523,220.10	0%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LOS PAREDOÑOS, QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE VENTA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE HUACHIMANGO, PUE.	5074	PUEBLA	01/08/2018	\$ 967,178.40	\$ -	\$ 967,178.40	\$ -	\$ 967,178.40	0%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN NEPOLUCENO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUE.	5074	PUEBLA	09/07/2018	\$ 1,569,307.37	\$ -	\$ 1,569,307.37	\$ -	\$ 1,569,307.37	0%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAZARO CÁRDENAS, CALLE CEDROS, CALLE EVANO, CALLE 5 DE OCTUBRE Y CALLE PROLONGACIÓN DE BIENITO JUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE GILBERTO CAMACHO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE NICOTTEPEC, PUE.	5074	PUEBLA	11/06/2018	\$ 686,192.75	\$ -	\$ 686,192.75	\$ -	\$ 686,192.75	0%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE AMOLOCOYAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	5074	PUEBLA	13/06/2018	\$ 4,046,755.20	\$ -	\$ 4,046,755.20	\$ -	\$ 4,046,755.20	0%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE ACHICHALCO MUNICIPIO DE AIAIPAN	5074	PUEBLA	11/06/2018	\$ 444,239.99	\$ -	\$ 444,239.99	\$ -	\$ 444,239.99	0%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE ACHICHALCO MUNICIPIO DE AIAIPAN	5074	PUEBLA	02/07/2018	\$ 864,174.52	\$ -	\$ 864,174.52	\$ -	\$ 864,174.52	0%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR Y SUBCOLECTORES, 1 LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, INCLUIDAS EN EL PRIMER ANEXO MODIFICATORIO DEL APARTADO URBANO (APUR) DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2018	5074	PUEBLA	02/07/2018	\$ 2,908,321.54	\$ -	\$ 2,908,321.54	\$ -	\$ 2,908,321.54	0%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2018	5074	PUEBLA	30/07/2018	\$ 61,615.38	\$ -	\$ 61,615.38	\$ -	\$ 61,615.38	0%	100%	100%	100%
SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO PARA 7 OBRAS: 2 AMPLIACIONES DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 3 REHABILITACIONES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 1 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR Y SUBCOLECTORES, 1 LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, INCLUIDAS EN EL PRIMER ANEXO MODIFICATORIO DEL APARTADO URBANO (APUR) DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2018	5074	PUEBLA	02/07/2018	\$ 864,174.52	\$ -	\$ 864,174.52	\$ -	\$ 864,174.52	0%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2018	5074	PUEBLA	02/07/2018	\$ 2,908,321.54	\$ -	\$ 2,908,321.54	\$ -	\$ 2,908,321.54	0%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE ITZCUINTALCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOCHOTILÁN, PUE.	5074	PUEBLA	13/06/2018	\$ 1,978,849.12	\$ -	\$ 1,978,849.12	\$ -	\$ 1,978,849.12	0%	100%	100%	100%
ATENCIÓN SOCIAL POR 41 OBRAS: 10 CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, 1 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, 1 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, 9 CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, 7 CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 10 CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES, 3 AMPLIACIONES DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, INCLUIDAS EN EL PRIMER ANEXO MODIFICATORIO DEL APARTADO RURAL (APARRURAL) DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2018.	5074	PUEBLA	02/07/2018	\$ 2,906,478.78	\$ -	\$ 2,906,478.78	\$ -	\$ 2,906,478.78	0%	100%	100%	100%
MONITOREO DEL MANTENIMIENTO PARA 40 OBRAS REALIZADAS EN LOS EJERCICIOS 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 Y 2015	5074	PUEBLA	30/07/2018	\$ 475,000.00	\$ -	\$ 475,000.00	\$ -	\$ 475,000.00	0%	100%	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUENHUETLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	5074	PUEBLA	31/07/2018	\$ 2,127,808.02	\$ -	\$ 2,127,808.02	\$ -	\$ 2,127,808.02	0%	100%	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE LEACAMAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUENHUETLA EN EL ESTADO DE PUEBLA	5074	PUEBLA	31/07/2018	\$ 3,182,679.04	\$ -	\$ 3,182,679.04	\$ -	\$ 3,182,679.04	0%	100%	100%	100%

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS  
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad Federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total <sup>2)</sup>	Inversión			Porcentaje de avance financiero 2018		Porcentaje de avance físico		Acumulado hasta diciembre 2018
					(Miles de Pesos)			Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	
					Aprobada	Modificada	Devengada					
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES, QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE PUTUNICHUCHUT, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUENHUETLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	5074	PUEBLA	31/07/2018 15/10/2018	\$ 2,673,173.99	\$ -	\$ 2,673,173.99	\$ -	0%	100%	100%	100%	100%
SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO PARA 5 OBRAS: 1. CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, 1. REHABILITACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE, 3. AMPLIACIONES DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES, INCLUIDAS EN EL SEGUNDO ANEXO MODIFICATORIO DEL APARTADO RURAL (APARURAL), DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2018	5074	PUEBLA	02/07/2018 31/10/2018	\$ 398,133.62	\$ -	\$ 398,133.62	\$ -	0%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUARTA SECCIÓN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE COYOMEAPAN, PUE.	5074	PUEBLA	07/08/2018 31/10/2018	\$ 6,256,926.18	\$ -	\$ 6,256,926.18	\$ -	0%	100%	100%	100%	100%
ATENCIÓN SOCIAL POR CONTRATO PARA 5 OBRAS: 1. CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, 1. REHABILITACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE, 3. AMPLIACIONES DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES, INCLUIDAS EN EL SEGUNDO ANEXO MODIFICATORIO DEL APARTADO RURAL (APARURAL), DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2018	5074	PUEBLA	06/08/2018 40/11/2018	\$ 398,392.74	\$ -	\$ 398,392.74	\$ -	0%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO ALTO DE LA JUNTA AUXILIAR DE MEXCALCUAUTLA	5074	PUEBLA	13/06/2018 31/10/2018	\$ 4,431,056.42	\$ -	\$ 4,431,056.42	\$ -	0%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL Y TIERRA COLORADA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE	5074	PUEBLA	13/06/2018 15/09/2018	\$ 1,815,513.39	\$ -	\$ 1,815,513.39	\$ -	0%	100%	100%	100%	100%
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO		PUEBLA	13/07/2018 02/12/2018	\$ 2,232,847.04	\$ -	\$ 2,232,847.04	\$ -	0%	100%	100%	100%	100%
<b>TOTAL</b>				<b>297,137,487</b>	<b>0</b>	<b>297,137,487</b>	<b>0</b>					

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los partidas puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.  
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2017.  
Fuente: Secretaría de Finanzas y Administración - Unidad de Inversiones.

Lic. Alfredo Ávila Salazar  
Director General

C.P. Mayra Ciero Romero

Encargada de Despacho de la Dirección Administrativa