

## TERCER TRIMESTRE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO K012 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO

COMPONENTE 3 OBRAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN HÍDRICO, CONSTRUIDAS Y REHABILITADAS:

INDICADOR: PORCENTAJE DE ACCIONES DE CONTRATACIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO.

| Programa | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total           |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|
| V1       |     |     |     |     |     | 65  |     |     | 166 |     |     | 190 | 421             |
| V2       |     |     |     |     |     | 421 |     |     | 421 |     |     | 421 | 421             |
|          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 100             |
|          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Meta anual      |
|          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | correspondiente |

| Realizado | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total           |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|
| V1        |     |     |     |     |     | 62  |     |     | 164 |     |     |     | 226             |
| V2        |     |     |     |     |     | 224 |     |     | 421 |     |     | 421 | 421             |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 53.68           |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Meta anual      |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | correspondiente |

|                |         |         |      |                    |
|----------------|---------|---------|------|--------------------|
|                | Mujeres | Hombres | Edad | Población Indígena |
| Beneficiarios: | 4165    | 4165    | N/A  | Si                 |

Se anexa a continuación reporte de actividades y acciones realizadas para la ejecución de obras y/o líneas agua potable, drenaje y saneamiento generados de manera trimestral y a resguardo de la dirección de asuntos jurídicos y la dirección de construcción y supervisión, como evidencia.

JUSTIFICACIÓN: AUNQUE EXISTE VARIACIÓN EN LA META REALIZADA, EL RESULTADO DEL INDICADOR SE MANTIENE ACEPTABLE PARA ESTE TRIMESTRE.

  
 LAZARO HERNÁNDEZ BARRERA  
 DIRECTOR JURÍDICO

  
 SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
 ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS  
 RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO  
 DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y  
 SUPERVISIÓN.



**PUEBLA**  
Gobierno del Estado  
1722-1914

**CEASPUE**  
Comisión Estatal de Agua y  
Saneamiento del Estado de Puebla

TERCER TRIMESTRE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO K012 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO

COMPONENTE 3— OBRAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN HÍDRICO, CONSTRUIDAS Y REHABILITADAS.

ACTIVIDAD 3.1 ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EN MATERIA HÍDRICA.

INDICADOR: NÚMERO DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS FORMALIZADOS.

| Programado | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total         |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|
| V1         |     |     |     |     |     | 15  |     |     | 15  |     |     | 15  | 45            |
|            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 45            |
|            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Meta al corte |

| Realizado | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total         |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|
| V1        |     |     |     |     |     | 12  |     |     | 18  |     |     |     | 30            |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 30            |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Meta al corte |

|               |         |         |      |                    |
|---------------|---------|---------|------|--------------------|
|               | Mujeres | Hombres | Edad | Población Indígena |
| Beneficiarios | N/A     | N/A     | N/A  | N/A                |

Se anexa a continuación contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas formalizados en los meses de abril, mayo, junio generados y a resguardo por la dirección de asuntos jurídicos, como evidencia.

SE REBASA LA META, TODA VEZ QUE, AL CORTE DEL PRESENTE INFORME, SE HAN ELABORADO Y ENTREGADO 18 CONTRATOS FORMALIZADOS, ESTA ACCIÓN RESPONDE A UNA MEDIDA PREVENTIVA PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL, ANTICIPANDO LA GESTIÓN Y DOCUMENTACIÓN NECESARIA ANTE LA CARGA OPERATIVA ESPERADA EN LOS TRIMESTRES POSTERIORES.

  
LAZARO HERNÁNDEZ BARRERA  
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS



## CARÁTULA DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATISTA: "GAAOS INGENIERIA", S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR ÚNICO: GRISELDA GREGORIA MARTINEZ SAENZ

INSCRIPCIÓN AL LISTADO DE CONTRATISTAS CALIFICADOS Y LABORATORIOS DE PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD: LC-5254

NÚMERO DE CONTRATO: OP/LPE-096/CEASPUE-DAJ/250379

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE 19 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUACA BARRIO Y CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA.

MONTO DEL CONTRATO: \$2,012,890.60 (DOS MILLONES DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 60/100 M.N.), CONSIDERANDO UN SUBTOTAL DE \$1,735,250.52 (UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 52/100 M.N.) MÁS EL IMPORTE DE \$277,640.08 (DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 08/100 M.N.) EQUIVALENTES AL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

FORMA DE PAGO: A CONTRA ENTREGA DE ESTIMACIONES

ANTICIPO: \$603,867.18 (SEISCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO

PERÍODO DE EJECUCIÓN: 90 DÍAS NATURALES, CON FECHA DE INICIO 21 DE AGOSTO DE 2025 Y FECHA DE TÉRMINO 18 DE NOVIEMBRE DE 2025

"MONTOS DE FIANZAS":

DE CUMPLIMIENTO: PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$201,289.06 (DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 06/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO

DE ANTICIPO: PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$603,867.18 (SEISCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO EQUIVALENTE AL 30 % DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO



## CARÁTULA DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATISTA: "COMERCIALIZADORA MERFLO", S.A. DE C.V.

APODERADO: MIGUEL ÁNGEL CASTILLO FRANCO

INSCRIPCIÓN AL LISTADO DE CONTRATISTAS CALIFICADOS Y LABORATORIOS DE PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD: LC-5316

NÚMERO DE CONTRATO: OP/ADE-013/CEASPUE-DAJ/250373

OBJETO DEL CONTRATO: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LAS LOCALIDADES DE ALTAVISTA Y XOCHILTEPEC (CAB.), MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, PUEBLA.

MONTO DEL CONTRATO: \$12,645,705.43 (DOCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 43/100 M.N.), CONSIDERANDO UN SUBTOTAL DE \$10,901,470.20 (DIEZ MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 20/100 M.N.) MÁS EL IMPORTE DE \$1,744,235.23 (UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 23/100 M.N.) EQUIVALENTES AL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

FORMA DE PAGO: A CONTRA ENTREGA DE ESTIMACIONES

ANTICIPO: \$3,793,711.63 (TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 63/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO

PERÍODO DE EJECUCIÓN: 120 DÍAS NATURALES, CON FECHA DE INICIO 01 DE AGOSTO DE 2025 Y FECHA DE TÉRMINO 28 DE NOVIEMBRE DE 2025

"MONTOS DE FIANZAS":

DE CUMPLIMIENTO: PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$1,264,570.54 (UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 54/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO





## CARÁTULA DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATISTA: "CONEKTA CONSTRUCCIÓN Y ENLACES" S.A.P.I. DE C.V.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: ALEJANDRO ATALA LAYUN

INSCRIPCIÓN AL LISTADO DE CONTRATISTAS CALIFICADOS Y LABORATORIOS DE PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD: LC-4572

NÚMERO DE CONTRATO: OP/LPE-073/CEASPUE-DAJ/250356

OBJETO DEL CONTRATO: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO NECAXA, MUNICIPIO DE JUAN GALINDO, PUEBLA.

MONTO DEL CONTRATO: \$3,314,251.06 (TRES MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 06/100 M.N.), CONSIDERANDO UN SUBTOTAL DE \$2,857,112.98 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO DOCE PESOS 98/100 M.N.) MÁS EL IMPORTE DE \$457,138.08 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N.) EQUIVALENTES AL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

FORMA DE PAGO: A CONTRA ENTREGA DE ESTIMACIONES

ANTICIPO: \$994,275.32 (NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO

PERÍODO DE EJECUCIÓN: 120 DÍAS NATURALES, CON FECHA DE INICIO 04 DE JULIO DE 2025 Y FECHA DE TÉRMINO 31 DE OCTUBRE DE 2025

"MONTOS DE FIANZAS":

DE CUMPLIMIENTO: PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$331,425.11 (TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 11/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO

DE ANTICIPO: PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$994,275.32 (NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 30 % DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO





## CARÁTULA DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATISTA: "PAINCO", S.A. DE C.V., EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON "INGENIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN", S.A. DE C.V.

MANDATARIA GENERAL DE "PAINCO", S.A. DE C.V.: ELBA MERIT TAYLOR SANTIESTEBAN

ADMINISTRADOR ÚNICO DE "INGENIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN", S.A. DE C.V.: VICTOR TAYLOR SANTIESTEBAN

REPRESENTANTE EN COMÚN: VICTOR TAYLOR SANTIESTEBAN, ADMINISTRADOR ÚNICO DE "INGENIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN", S.A. DE C.V.

NÚMERO DE CONTRATO: OP/LPE-086/CEASPUE-DAJ/250372

INSCRIPCIÓN AL LISTADO DE CONTRATISTAS CALIFICADOS Y LABORATORIOS DE PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD DE "PAINCO", S.A. DE C.V.: LC-4127

INSCRIPCIÓN AL LISTADO DE CONTRATISTAS CALIFICADOS Y LABORATORIOS DE PRUEBA Y CONTROL DE CALIDAD DE "INGENIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN", S.A. DE C.V.: LC-4647

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE AQUIXTLA, MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA (PRIMERA ETAPA).

MONTO DEL CONTRATO: \$7,651,832.11 (SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 11/100 M.N.), CONSIDERANDO UN SUBTOTAL DE \$6,596,406.99 (SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 99/100 M.N.) MÁS EL IMPORTE DE \$1,055,425.12 (UN MILLÓN CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 12/100 M.N.) EQUIVALENTES AL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

FORMA DE PAGO: A CONTRA ENTREGA DE ESTIMACIONES

ANTICIPO: \$2,295,549.63 (DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO





## CARÁTULA DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATISTA: "CONSTRUCTORA GERVISUR", S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON "MASH MAQUINARIA Y OBRAS CIVILES", S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR ÚNICO DE "CONSTRUCTORA GERVISUR", S.A. DE C.V.: ALEXER PÉREZ TRINIDAD

ADMINISTRADOR ÚNICO DE "MASH MAQUINARIA Y OBRAS CIVILES", S.A. DE C.V.: MARCO ANTONIO SALINAS HERNÁNDEZ

REPRESENTANTE EN COMÚN: ALEXER PÉREZ TRINIDAD, ADMINISTRADOR ÚNICO DE "CONSTRUCTORA GERVISUR", S.A. DE C.V.

NÚMERO DE CONTRATO: OP/LPE-087/CEASPUE-DAJ/250395

INSCRIPCIÓN AL LISTADO DE CONTRATISTAS CALIFICADOS Y LABORATORIOS DE PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD DE "CONSTRUCTORA GERVISUR", S.A. DE C.V.: LC-5070

INSCRIPCIÓN AL LISTADO DE CONTRATISTAS CALIFICADOS Y LABORATORIOS DE PRUEBA Y CONTROL DE CALIDAD DE "MASH MAQUINARIA Y OBRAS CIVILES" S.A. DE C.V.: LC-4060

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE 34 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE NUESTRA SEÑORA DEL MONTE Y ACAJETE, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUEBLA.

MONTO DEL CONTRATO: \$3,500,419.34 (TRES MILLONES QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 34/100 M.N.), CONSIDERANDO UN SUBTOTAL DE \$3,017,602.88 (TRES MILLONES DIECISIETE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 88/100 M.N.) MÁS EL IMPORTE DE \$482,816.46 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS 46/100 M.N.) EQUIVALENTES AL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

FORMA DE PAGO: A CONTRA ENTREGA DE ESTIMACIONES

ANTICIPO: \$1,050,125.80 (UN MILLÓN CINCUENTA MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 80/100 M.N.), I.V.A. INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO





## CARÁTULA DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATISTA: "TOSCANA UNIVERSAL CONSTRUCCIONES Y ACABADOS", S.A DE C.V.

ADMINISTRADOR ÚNICO: DANIELA REYES GARRIDO

INSCRIPCIÓN AL LISTADO DE CONTRATISTAS CALIFICADOS Y LABORATORIOS DE PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD: LC-5119

NÚMERO DE CONTRATO: OP/LPE-088/CEASPUE-DAJ/250394

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE 48 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE SAN RAFAEL AXOLOTA, LA UNIÓN Y TALCHICHIL, MUNICIPIO DE NAUZONTLA, PUEBLA.

MONTO DEL CONTRATO: \$5,058,051.62 (CINCO MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y UN PESOS 62/100 M.N.), CONSIDERANDO UN SUBTOTAL DE \$4,360,389.33 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 33/100 M.N.) MÁS EL IMPORTE DE \$697,662.29 (SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 29/100 M.N.) EQUIVALENTES AL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

FORMA DE PAGO: A CONTRA ENTREGA DE ESTIMACIONES

ANTICIPO: \$1,517,415.49 (UN MILLÓN QUINIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 49/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO

PERÍODO DE EJECUCIÓN: 120 DÍAS NATURALES, CON FECHA DE INICIO 01 DE AGOSTO DE 2025 Y FECHA DE TÉRMINO 28 DE NOVIEMBRE DE 2025

"MONTOS DE FIANZAS":

DE CUMPLIMIENTO: PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$505,805.16 (QUINIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 16/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO

DE ANTICIPO: PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$1,517,415.49 (UN MILLÓN QUINIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 49/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 30 % DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO





## CARÁTULA DEL CONTRATO

**TIPO DE CONTRATO:** DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

**CONTRATISTA:** "INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y URBANIZACIÓN", S.A. DE C.V.

**ADMINISTRADOR ÚNICO:** RICARDO PÉREZ GUEMEZ

**INSCRIPCIÓN AL LISTADO DE CONTRATISTAS CALIFICADOS Y LABORATORIOS DE PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD:** LC-4559

**NÚMERO DE CONTRATO:** OP/LPE-089/CEASPUE-DAJ/250399

**OBJETO DEL CONTRATO:** CONSTRUCCIÓN DE 30 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE SOLTEPEC, DOCTOR RAFAEL SERRANO Y COLONIA BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA.

**MONTO DEL CONTRATO:** \$3,185,260.82 (TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 82/100 M.N.), CONSIDERANDO UN SUBTOTAL DE \$2,745,914.50 (DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 50/100 M.N.) MÁS EL IMPORTE DE \$439,346.32 (CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N.) EQUIVALENTES AL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

**FORMA DE PAGO:** A CONTRA ENTREGA DE ESTIMACIONES

**ANTICIPO:** \$955,578.25 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO

**PERÍODO DE EJECUCIÓN:** 120 DÍAS NATURALES, CON FECHA DE INICIO 01 DE AGOSTO DE 2025 Y FECHA DE TÉRMINO 28 DE NOVIEMBRE DE 2025

**"MONTOS DE FIANZAS":**

**DE CUMPLIMIENTO:** PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$318,526.08 (TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS 08/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO

**DE ANTICIPO:** PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$955,578.25 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 30 % DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO





## CARÁTULA DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATISTA: "TOSCANA UNIVERSAL CONSTRUCCIONES Y ACABADOS", S.A DE C.V.

ADMINISTRADOR ÚNICO: DANIELA REYES GARRIDO

INSCRIPCIÓN AL LISTADO DE CONTRATISTAS CALIFICADOS Y LABORATORIOS DE PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD: LC-5119

NÚMERO DE CONTRATO: OP/LPE-090/CEASPUE-DAJ/250361

OBJETO DEL CONTRATO: AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENAVISTA, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA.

MONTO DEL CONTRATO: \$896,267.60 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.), CONSIDERANDO UN SUBTOTAL DE \$772,644.48 (SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N.) MÁS EL IMPORTE DE \$123,623.12 (CIENTO VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 12/100 M.N.) EQUIVALENTES AL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

FORMA DE PAGO: A CONTRA ENTREGA DE ESTIMACIONES

ANTICIPO: \$268,880.28 (DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 28/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO

PERÍODO DE EJECUCIÓN: 120 DÍAS NATURALES, CON FECHA DE INICIO 01 DE AGOSTO DE 2025 Y FECHA DE TÉRMINO 28 DE NOVIEMBRE DE 2025

"MONTOS DE FIANZAS":

DE CUMPLIMIENTO: PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$89,626.76 (OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 76/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO



## CARÁTULA DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATISTA: "CONSTRUCTORA GERVISUR", S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON "MASH MAQUINARIA Y OBRAS CIVILES", S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR ÚNICO DE "CONSTRUCTORA GERVISUR", S.A. DE C.V.: ALEXER PÉREZ TRINIDAD

ADMINISTRADOR ÚNICO DE "MASH MAQUINARIA Y OBRAS CIVILES", S.A. DE C.V.: MARCO ANTONIO SALINAS HERNÁNDEZ

REPRESENTANTE EN COMÚN: ALEXER PÉREZ TRINIDAD, ADMINISTRADOR ÚNICO DE "CONSTRUCTORA GERVISUR", S.A. DE C.V.

NÚMERO DE CONTRATO: OP/LPE-091/CEASPUE-DAJ/250393

INSCRIPCIÓN AL LISTADO DE CONTRATISTAS CALIFICADOS Y LABORATORIOS DE PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD DE "CONSTRUCTORA GERVISUR", S.A. DE C.V.: LC-5070

INSCRIPCIÓN AL LISTADO DE CONTRATISTAS CALIFICADOS Y LABORATORIOS DE PRUEBA Y CONTROL DE CALIDAD DE "MASH MAQUINARIA Y OBRAS CIVILES" S.A. DE C.V.: LC-4060

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE 55 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE AXAXALPA Y DOMINGO ARENAS, MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS, PUEBLA.

MONTO DEL CONTRATO: \$5,639,982.73 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 73/100 M.N.), CONSIDERANDO UN SUBTOTAL DE \$4,862,054.08 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N.) MÁS EL IMPORTE DE \$777,928.65 (SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 65/100 M.N.) EQUIVALENTES AL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

FORMA DE PAGO: A CONTRA ENTREGA DE ESTIMACIONES

ANTICIPO: \$1,691,994.82 (UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 82/100 M.N.), I.V.A. INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO





## CARÁTULA DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATISTA: "GRUPO CONSTRUCTOR ALBRIS", S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR ÚNICO: MANUEL ALDANA UGALDE

INSCRIPCIÓN AL LISTADO DE CONTRATISTAS CALIFICADOS Y LABORATORIOS DE PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD: LC-4943

NÚMERO DE CONTRATO: OP/LPE-094/CEASPUE-DAJ/250400

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE 45 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE ANALCO DE PONCIANO ARRIAGA (SANTA CRUZ ANALCO), SAN SIMÓN ATZITZINTLA, SAN GREGORIO AZTOTOACAN, SAN ANDRÉS HUEYACATITLA, TLAMAYA Y EL POTRERO, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA.

MONTO DEL CONTRATO: \$4,541,634.16 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N.), CONSIDERANDO UN SUBTOTAL DE \$3,915,201.86 (TRES MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS UN PESOS 86/100 M.N.) MÁS EL IMPORTE DE \$626,432.30 (SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 30/100 M.N.) EQUIVALENTES AL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

FORMA DE PAGO: A CONTRA ENTREGA DE ESTIMACIONES

ANTICIPO: \$1,362,490.25 (UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 25/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO

PERÍODO DE EJECUCIÓN: 120 DÍAS NATURALES, CON FECHA DE INICIO 05 DE AGOSTO DE 2025 Y FECHA DE TÉRMINO 02 DE DICIEMBRE DE 2025

"MONTOS DE FIANZAS":

DE CUMPLIMIENTO: PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$454,163.42 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 42/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO





## CARÁTULA DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATISTA: "CONSTRUCTORA GB DE PUEBLA", S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR ÚNICO: MAYRA MARTHA HERRERA AGUIRRE

INSCRIPCIÓN AL LISTADO DE CONTRATISTAS CALIFICADOS Y LABORATORIOS DE PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD: LC-5083

NÚMERO DE CONTRATO: OP/LPE-100/CEASPUE-DAJ/250378

OBJETO DEL CONTRATO: AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LAS LOCALIDADES DE TATEMPAN, AHUEHUETES Y YAONÁHUAC, MUNICIPIO DE YAONÁHUAC, PUEBLA.

MONTO DEL CONTRATO: \$2,898,552.02 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 02/100 M.N.), CONSIDERANDO UN SUBTOTAL DE \$2,498,751.74 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 74/100 M.N.) MÁS EL IMPORTE DE \$399,800.28 (TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 28/100 M.N.) EQUIVALENTES AL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

FORMA DE PAGO: A CONTRA ENTREGA DE ESTIMACIONES

ANTICIPO: \$869,565.61 (OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 61/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO

PERÍODO DE EJECUCIÓN: 90 DÍAS NATURALES, CON FECHA DE INICIO 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y FECHA DE TÉRMINO 15 DE DICIEMBRE DE 2025

\*MONTOS DE FIANZAS\*:

DE CUMPLIMIENTO: PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$289,855.20 (DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO

DE ANTICIPO: PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$869,565.61 (OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 61/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO EQUIVALENTE AL 30 % DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO



## CARÁTULA DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATISTA: "TOSCANA UNIVERSAL CONSTRUCCIONES Y ACABADOS", S.A DE C.V.

ADMINISTRADOR ÚNICO: DANIELA REYES GARRIDO

INSCRIPCIÓN AL LISTADO DE CONTRATISTAS CALIFICADOS Y LABORATORIOS DE PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD: LC-5119

NÚMERO DE CONTRATO: OP/LPE-101/CEASPUE-DAJ/250441

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE 92 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE JUÁREZ CORONACO, MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, PUEBLA.

MONTO DEL CONTRATO: \$9,513,166.28 (NUEVE MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N.), CONSIDERANDO UN SUBTOTAL DE \$8,201,005.41 (OCHO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CINCO PESOS 41/100 M.N.) MÁS EL IMPORTE DE \$1,312,160.87 (UN MILLÓN TRESCIENTOS DOCE MIL CIENTO SESENTA PESOS 87/100 M.N.) EQUIVALENTES AL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

FORMA DE PAGO: A CONTRA ENTREGA DE ESTIMACIONES

ANTICIPO: \$2,853,949.88 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 88/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO

PERÍODO DE EJECUCIÓN: 90 DÍAS NATURALES, CON FECHA DE INICIO 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y FECHA DE TÉRMINO 15 DE DICIEMBRE DE 2025

"MONTOS DE FIANZAS":

DE CUMPLIMIENTO: PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$951,316.63 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS 63/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO

DE ANTICIPO: PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$2,853,949.88 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS





## CARÁTULA DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATISTA: "PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SENJA", S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR ÚNICO: MARCO ANTONIO CARPINTEYRO GARCÍA

INSCRIPCIÓN AL LISTADO DE CONTRATISTAS CALIFICADOS Y LABORATORIOS DE PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD: LC-5042

NÚMERO DE CONTRATO: OP/LPE-102/CEASPUE-DAJ/250452

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE 14 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE CRUCERO DE APAPAXCO, SAN MIGUEL TIANGUISTENCO, BENITO JUÁREZ, SANTIAGO COLTZINGO, SANTA CRUZ MOXOLAHUAC, NUEVO TLAHUAPAN, LA CANTERA Y EL COLUMPIO (KILÓMETRO 72), MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.

MONTO DEL CONTRATO: \$1,415,360.05 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 05/100 M.N.), CONSIDERANDO UN SUBTOTAL DE \$1,220,137.97 (UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 97/100 M.N.) MÁS EL IMPORTE DE \$195,222.08 (CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 08/100 M.N.) EQUIVALENTES AL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

FORMA DE PAGO: A CONTRA ENTREGA DE ESTIMACIONES

ANTICIPO: \$424,608.01 (CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 01/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO

PERÍODO DE EJECUCIÓN: 90 DÍAS NATURALES, CON FECHA DE INICIO 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y FECHA DE TÉRMINO 15 DE DICIEMBRE DE 2025

"MONTOS DE FIANZAS":

DE CUMPLIMIENTO: PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$141,536.00 (CIENTO CUARENTA Y UNO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO



## CARÁTULA DEL CONTRATO

**TIPO DE CONTRATO:** DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

**CONTRATISTA:** "PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SENJA", S.A. DE C.V.

**ADMINISTRADOR ÚNICO:** MARCO ANTONIO CARPINTEYRO GARCÍA

**INSCRIPCIÓN AL LISTADO DE CONTRATISTAS CALIFICADOS Y LABORATORIOS DE PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD:** LC-5042

**NÚMERO DE CONTRATO:** OP/LPE-103/CEASPUE-DAJ/250451

**OBJETO DEL CONTRATO:** CONSTRUCCIÓN DE 20 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (EL GAVILLERO), SAN PEDRO MATAMOROS, PASO DE GUADALUPE Y SAN CAYETANO, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.

**MONTO DEL CONTRATO:** \$2,015,150.72 (DOS MILLONES QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 72/100 M.N.), CONSIDERANDO UN SUBTOTAL DE \$1,737,198.90 (UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N.) MÁS EL IMPORTE DE \$277,951.82 (DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 82/100 M.N.) EQUIVALENTES AL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

**FORMA DE PAGO:** A CONTRA ENTREGA DE ESTIMACIONES

**ANTICIPO:** \$604,545.22 (SEISCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 22/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO

**PERÍODO DE EJECUCIÓN:** 90 DÍAS NATURALES, CON FECHA DE INICIO 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y FECHA DE TÉRMINO 15 DE DICIEMBRE DE 2025

**"MONTOS DE FIANZAS":**

**DE CUMPLIMIENTO:** PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$201,515.07 (DOSCIENTOS UN MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 07/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO

**DE ANTICIPO:** PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$604,545.22 (SEISCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 22/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO EQUIVALENTE AL 30 % DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO





## CARÁTULA DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATISTA: "O+000 CONSTRUCCIONES", S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR ÚNICO: FRANCISCO PÉREZ ZAPATA

INSCRIPCIÓN AL LISTADO DE CONTRATISTAS CALIFICADOS Y LABORATORIOS DE PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD: LC-5029

NÚMERO DE CONTRATO: OP/LPE-104/CEASPUE-DAJ/250447

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE 8 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL IXTAPALUCAN, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.

MONTO DEL CONTRATO: \$805,190.83 (OCHOCIENTOS CINCO MIL CIENTO NOVENTA PESOS 83/100 M.N.), CONSIDERANDO UN SUBTOTAL DE \$694,130.03 (SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS 03/100 M.N.) MÁS EL IMPORTE DE \$111,060.80 (CIENTO ONCE MIL SESENTA PESOS 80/100 M.N.) EQUIVALENTES AL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

FORMA DE PAGO: A CONTRA ENTREGA DE ESTIMACIONES

ANTICIPO: \$241,557.25 (DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 25/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO

PERÍODO DE EJECUCIÓN: 90 DÍAS NATURALES, CON FECHA DE INICIO 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y FECHA DE TÉRMINO 15 DE DICIEMBRE DE 2025

"MONTOS DE FIANZAS":

DE CUMPLIMIENTO: PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$80,519.08 (OCHENTA MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 08/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO

DE ANTICIPO: PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$241,557.25 (DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 25/100 M.N.) EQUIVALENTE AL 30 % DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO





### CARÁTULA DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATISTA: "0+000 CONSTRUCCIONES", S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR ÚNICO: FRANCISCO PÉREZ ZAPATA

INSCRIPCIÓN AL LISTADO DE CONTRATISTAS CALIFICADOS Y LABORATORIOS DE PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD: LC-5029

NÚMERO DE CONTRATO: OP/LPE-105/CEASPUE-DAJ/250453

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE 9 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA TLAHUAPAN, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.

MONTO DEL CONTRATO: \$904,978.38 (NOVECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 38/100M.N.), CONSIDERANDO UN SUBTOTAL DE \$780,153.78 (SETECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 78/100 M.N.) MÁS EL IMPORTE DE \$124,824.60 (CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 60/100 M.N.) EQUIVALENTES AL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

FORMA DE PAGO: A CONTRA ENTREGA DE ESTIMACIONES

ANTICIPO: \$271,493.51 (DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 51/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO

PERÍODO DE EJECUCIÓN: 90 DÍAS NATURALES, CON FECHA DE INICIO 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y FECHA DE TÉRMINO 15 DE DICIEMBRE DE 2025

"MONTOS DE FIANZAS":

DE CUMPLIMIENTO: PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$90,497.84 (NOVENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO

DE ANTICIPO: PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$271,493.51 (DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 51/100 M.N.) EQUIVALENTE AL 30 % DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO





## CARÁTULA DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATISTA: "CONEKTA CONSTRUCCIÓN Y ENLACES", S.A.P.I. DE C.V.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: ALEJANDRO ATALA LAYUN

INSCRIPCIÓN AL LISTADO DE CONTRATISTAS CALIFICADOS Y LABORATORIOS DE PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD: LC-4572

NÚMERO DE CONTRATO: OP/LPE-107/CEASPUE-DAJ/250446

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE 10 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.

MONTO DEL CONTRATO: \$1,004,652.13 (UN MILLÓN CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 13/100 M.N.), CONSIDERANDO UN SUBTOTAL DE \$866,079.42 (OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 42/100 M.N.) MÁS EL IMPORTE DE \$138,572.71 (CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 71/100 M.N.) EQUIVALENTES AL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

FORMA DE PAGO: A CONTRA ENTREGA DE ESTIMACIONES

ANTICIPO: \$301,395.64 (TRESCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO

PERÍODO DE EJECUCIÓN: 90 DÍAS NATURALES, CON FECHA DE INICIO 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y FECHA DE TÉRMINO 15 DE DICIEMBRE DE 2025

\*MONTOS DE FIANZAS\*:

DE CUMPLIMIENTO: PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$100,465.21 (CIEN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 21/100 M.N.), EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO

DE ANTICIPO: PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$301,395.64 (TRESCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N.) EQUIVALENTE AL 30 % DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO

DE VICIOS OCULTOS: PÓLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO





## CARÁTULA DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATISTA: "DESARROLLADORES E INMOBILIARIOS TAJOMAA", S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR ÚNICO: GUADALUPE MARISOL NAVARRO GONZÁLEZ

INSCRIPCIÓN AL LISTADO DE CONTRATISTAS CALIFICADOS Y LABORATORIOS DE PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD: LC-4892

NÚMERO DE CONTRATO: OP/LPE-106/CEASPUE-DAJ/250443

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE 87 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE EX-HACIENDA MOLINO DE GUADALUPE (SAN FÉLIX), MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, PUEBLA.

MONTO DEL CONTRATO: \$8,698,706.01 (OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 01/100 M.N.), CONSIDERANDO UN SUBTOTAL DE \$7,498,884.49 (SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 49/100 M.N.) MÁS EL IMPORTE DE \$1,199,821.52 (UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN PESOS 52/100 M.N.) EQUIVALENTES AL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

FORMA DE PAGO: A CONTRA ENTREGA DE ESTIMACIONES

ANTICIPO: \$2,609,611.80 (DOS MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 80/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO

PERÍODO DE EJECUCIÓN: 90 DÍAS NATURALES, CON FECHA DE INICIO 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y FECHA DE TÉRMINO 15 DE DICIEMBRE DE 2025

"MONTOS DE FIANZAS":

DE CUMPLIMIENTO: PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$869,870.60 (OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 60/100 M.N.), EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO

DE ANTICIPO: PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$2,609,611.80 (DOS MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 80/100 M.N.) EQUIVALENTE AL 30 % DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO





**PUEBLA**  
Gobierno del Estado

**CEASPUE**  
Comisión Estatal de Agua y  
Saneamiento del Estado de Puebla

**TERCER TRIMESTRE**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO K012 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO**

**COMPONENTE 3 - OBRAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN HÍDRICO, CONSTRUIDAS Y REHABILITADAS.**

**ACTIVIDAD 3.2 REPORTE DEL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**

**INDICADOR: NÚMERO DE REPORTES DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.**

| Programado | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total         |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|
| VI         |     |     |     |     |     |     |     |     | 13  |     |     | 13  | 26            |
|            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 26            |
|            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Meta al corte |

| Realizado | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total         |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|
| VI        |     |     |     |     |     |     |     |     | 13  |     |     |     | 13            |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 13            |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Meta al corte |

|               | Mujeres | Hombres | Edad | Población indígena |
|---------------|---------|---------|------|--------------------|
| Beneficiarios | 4165    | 4165    | N/A  | SI                 |

Se anexa a continuación reporte trimestral de avance físico - financiero de obra pública y servicios relacionados con las mismas generados y a resguardo por la dirección de construcción y supervisión, como evidencia.

JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS  
Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y  
SUPERVISIÓN.

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

AVANCE SEMANAL 2025

|     |         |                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                     |                               |                   |                      |                  |               |            |            | EMPRESA GANADORA                                              |                              | FECHA: 01 DE AGOSTO DE 2025          |                   |            |         |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|---------|
| No. | Nº OBRA | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                                                                        | LOCALIDAD                                                 | MUNICIPIO           | NUMERO DE CONTRATO            | FECHA DE CONTRATO | ANTICIPO MONTO C/IVA | ESTATUS ANTICIPO | FECHA DE PAGO | INICIO     | TERMINO    | EMPRESA                                                       | REPRESENTANTE                | RESIDENTE                            | AVANCE FINANCIERO | PROGRAMADO | REAL    |
| 1   | 250135  | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CHIMALA, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA.                                                                  | CHIMALA                                                   | HUATLATLAUCA        | OP/LPE-020/CEASPUE-DAJ/250135 | 19/03/2025        | \$ 1,538,511.67      | PAGADO           | 12/05/2025    | 19/03/2025 | 15/08/2025 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JOSÉ ALFONSO MORALES MORALES         | 50.10%            | 97.68%     | 90.00%  |
| 2   | 250155  | CONSTRUCCIÓN DE 50 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE NUEVO CARRIZAL Y EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA.                                                    | NUEVO CARRIZAL Y EL ZAPOTE                                | PANTEPEC            | OP/LPE-026/CEASPUE-DAJ/250155 | 21/03/2025        | \$ 1,542,165.21      | PAGADO           | 15/04/2025    | 21/03/2025 | 01/09/2025 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ | 54.58%            | 91.79%     | 74.00%  |
| 3   | 250158  | CONSTRUCCIÓN DE 35 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LAS YEGUAS (SAN ISIDRO), MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA.                                                 | LAS YEGUAS (SAN ISIDRO)                                   | TEPEXI DE RODRÍGUEZ | OP/LPE-028/CEASPUE-DAJ/250158 | 21/03/2025        | \$ 1,068,470.18      | PAGADO           | 15/04/2025    | 21/03/2025 | 07/08/2025 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JOSÉ ALFONSO MORALES MORALES         | 54.14%            | 96.62%     | 89.00%  |
| 4   | 250226  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES POGACO Y OCOTITLÁN DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA.                                                                      | SAN ISIDRO                                                | ZAUTLA              | OP/ADE-005/CEASPUE-DAJ/250226 | 04/04/2025        | \$ 265,963.80        | PAGADO           | 12/05/2025    | 04/04/2025 | 01/08/2025 | CONSTRUCTORA GB DE PUEBLA, S.A. DE C.V.                       | MAYRA MARTHA HERRERA AGUIRRE | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL           | 67.82%            | 100.00%    | 100.00% |
| 5   | 250227  | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LAS LOCALIDADES DE JICOLAPA, CUAUTILULCO EJIDO (EL VIVERO) Y ZACATLÁN (CAB.), MUNICIPIO DE ZACATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | JICOLAPA, CUAUTILULCO EJIDO (EL VIVERO) Y ZACATLÁN (CAB.) | ZACATLÁN            | OP/LPE-019/CEASPUE-DAJ/250227 | 19/03/2025        | \$ 2,173,073.98      | PAGADO           | 21/04/2025    | 19/03/2025 | 14/09/2025 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JUAN MIGUEL RUIZ DÍAZ                | 41.36%            | 76.41%     | 35.00%  |
| 6   | 250228  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PUTAXCAT, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.                                                                                                      | PUTAXCAT                                                  | HUEHUETLA           | OP/LPE-025/CEASPUE-DAJ/250228 | 21/03/2025        | \$ 403,827.35        | PAGADO           | 15/04/2025    | 21/03/2025 | 17/08/2025 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL           | 50.04%            | 92.80%     | 77.00%  |
| 7   | 250229  | CONSTRUCCIÓN DE 59 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE EJIDO CERRO DEL TABLÓN Y PAPTALAR, MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA.                                               | EJIDO CERRO DEL TABLÓN Y PAPTALAR                         | PANTEPEC            | OP/LPE-027/CEASPUE-DAJ/250229 | 21/03/2025        | \$ 1,819,318.56      | PAGADO           | 28/04/2025    | 21/03/2025 | 01/09/2025 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ | 52.70%            | 91.80%     | 68.00%  |

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

AVANCE SEMANAL 2025

FECHA: 01 DE AGOSTO DE 2025

| No. | Nº OBRA | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                                                                              | LOCALIDAD                                                                           | MUNICIPIO    | NUMERO DE CONTRATO            | FECHA DE CONTRATO | ANTICIPO MONTO C/IVA | ESTATUS ANTICIPO | FECHA DE PAGO | INICIO     | TERMINO    | EMPRESA GANADORA                                                                              |                             | RESIDENTE                            | AVANCE FINANCIERO | PROGRAMADO | REAL   |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|--------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |              |                               |                   |                      |                  |               |            |            | EMPRESA                                                                                       | REPRESENTANTE               |                                      |                   |            |        |
| 8   | 250294  | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE HUAUCHINANGO (CAB.), MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA.                                                            | HUAUCHINANGO (CAB.)                                                                 | HUAUCHINANGO | OP/LPE-047/CEASPUE-DAJ/250294 | 12/05/2025        | \$ 3,925,628.57      | PAGADO           | 29/05/2025    | 12/05/2025 | 07/12/2025 | FIRLA CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.                                               | ERICK BRYAN CORONA GONZÁLEZ | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ | 34.05%            | 31.48%     | 18.00% |
| 9   | 250297  | CONSTRUCCIÓN DE 51 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE AHUATLÁN, IXTOCOLCO DE MORELOS, TEPIZILA (PRIMERA SECCIÓN) Y SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA. | AHUATLÁN, IXTOCOLCO DE MORELOS, TEPIZILA (PRIMERA SECCIÓN) Y SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN | CUAUTEMPAN   | OP/LPE-046/CEASPUE-DAJ/250297 | 12/05/2025        | \$ 1,513,777.05      | PAGADO           | 29/05/2025    | 12/05/2025 | 08/09/2025 | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ                                                                       | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ     | HECTOR RUBÉN ÁVILA GUZMÁN            | 34.50%            | 79.61%     | 43.00% |
| 10  | 250298  | CONSTRUCCIÓN DE 51 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE HUEYTENTAN Y TECAPAGCO, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA.                                                              | HUEYTENTAN Y TECAPAGCO                                                              | CUAUTEMPAN   | OP/LPE-045/CEASPUE-DAJ/250298 | 12/05/2025        | \$ 1,513,918.68      | PAGADO           | 29/05/2025    | 12/05/2025 | 08/09/2025 | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ                                                                       | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ     | HECTOR RUBÉN ÁVILA GUZMÁN            | 34.67%            | 79.55%     | 42.00% |
| 11  | 250299  | CONSTRUCCIÓN DE 48 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE TLAPACHOLOYA, TOTOCUAUTLA, TOTOMOXTLA, CERRO VERDE (EJECATEPECO) Y VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA.    | TLAPACHOLOYA, TOTOCUAUTLA, TOTOMOXTLA, CERRO VERDE (EJECATEPECO) Y VISTA HERMOSA    | CUAUTEMPAN   | OP/ADE-006/CEASPUE-DAJ/250299 | 27/05/2025        | \$ 1,454,514.95      | PAGADO           | 17/06/2025    | 27/05/2025 | 23/09/2025 | EMILIANO ESQUIVEL DÍAZ                                                                        | EMILIANO ESQUIVEL DÍAZ      | HECTOR RUBÉN ÁVILA GUZMÁN            | 42.56%            | 56.29%     | 38.00% |
| 12  | 250317  | CONSTRUCCIÓN DE 38 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE CUCUCHUCHU Y CAXHUACAN (CAB.), MUNICIPIO DE CAXHUACAN, PUEBLA.                                                      | CUCUCHUCHU Y CAXHUACAN (CAB.)                                                       | CAXHUACAN    | OP/LPE-048/CEASPUE-DAJ/250317 | 12/05/2025        | \$ 1,138,404.66      | PAGADO           | 29/05/2025    | 12/05/2025 | 08/09/2025 | ROVIER SOCIEDAD PROFESIONAL DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS EN MATERIA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ     | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL           | 41.22%            | 79.56%     | 60.00% |
| 13  | 250356  | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO NECAXA, MUNICIPIO DE JUAN GALINDO, PUEBLA.                                          | NUEVO NECAXA                                                                        | JUAN GALINDO | OP/LPE-073/CEASPUE-DAJ/250356 | 04/07/2025        | \$ 994,275.32        | FALTA DE PAGO    |               | 04/07/2025 | 31/10/2025 | "CONEKTA CONSTRUCCIÓN Y ENLACES" S.A.P.I. DE C.V.                                             | ALEJANDRO ATALA LAYUN       | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ | 0.00%             | 18.97%     | 7.00%  |

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

AVANCE SEMANAL 2025

FECHA: 04 DE JULIO DE 2025

| No. | Nº OBRA | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                                                                        | LOCALIDAD                                                 | MUNICIPIO           | NUMERO DE CONTRATO            | FECHA DE CONTRATO | ANTICIPO MONTO C/IVA | ESTATUS ANTICIPO | FECHA DE PAGO | INICIO     | TERMINO    | EMPRESA GANADORA                                              |                              | RESIDENTE                            | AVANCE FINANCIERO | PROGRAMADO | REAL   |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|--------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                     |                               |                   |                      |                  |               |            |            | EMPRESA                                                       | REPRESENTANTE                |                                      |                   |            |        |
| 1   | 250135  | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CHIMALA, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA.                                                                  | CHIMALA                                                   | HUATLATLAUCA        | OP/LPE-020/CEASPUE-DAJ/250135 | 19/03/2025        | \$ 1,538,511.67      | PAGADO           | 12/05/2025    | 19/03/2025 | 15/08/2025 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JOSÉ ALFONSO MORALES MORALES         | 36.22%            | 75.96%     | 78.00% |
| 2   | 250155  | CONSTRUCCIÓN DE 50 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE NUEVO CARRIZAL Y EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA.                                                    | NUEVO CARRIZAL Y EL ZAPOTE                                | PANTEPEC            | OP/LPE-026/CEASPUE-DAJ/250155 | 21/03/2025        | \$ 1,542,165.21      | PAGADO           | 15/04/2025    | 21/03/2025 | 18/07/2025 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ | 39.64%            | 88.37%     | 56.00% |
| 3   | 250158  | CONSTRUCCIÓN DE 35 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LAS YEGUAS (SAN ISIDRO), MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA.                                                 | LAS YEGUAS (SAN ISIDRO)                                   | TEPEXI DE RODRÍGUEZ | OP/LPE-028/CEASPUE-DAJ/250158 | 21/03/2025        | \$ 1,068,470.18      | PAGADO           | 15/04/2025    | 21/03/2025 | 18/07/2025 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JOSÉ ALFONSO MORALES MORALES         | 54.14%            | 87.28%     | 77.00% |
| 4   | 250226  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES POGACO Y OCOTITLÁN DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA.                                                                      | SAN ISIDRO                                                | ZAUTLA              | OP/ADE-005/CEASPUE-DAJ/250226 | 04/04/2025        | \$ 265,963.80        | PAGADO           | 12/05/2025    | 04/04/2025 | 01/08/2025 | CONSTRUCTORA GB DE PUEBLA, S.A. DE C.V.                       | MAYRA MARTHA HERRERA AGUIRRE | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL           | 33.49%            | 81.62%     | 98.00% |
| 5   | 250227  | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LAS LOCALIDADES DE JICOLAPA, CUAUTILULCO EJIDO (EL VIVERO) Y ZACATLÁN (CAB.), MUNICIPIO DE ZACATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | JICOLAPA, CUAUTILULCO EJIDO (EL VIVERO) Y ZACATLÁN (CAB.) | ZACATLÁN            | OP/LPE-019/CEASPUE-DAJ/250227 | 19/03/2025        | \$ 2,173,073.98      | PAGADO           | 21/04/2025    | 19/03/2025 | 14/09/2025 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JUAN MIGUEL RUIZ DÍAZ                | 34.51%            | 54.84%     | 26.00% |
| 6   | 250228  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PUTAXCAT, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.                                                                                                      | PUTAXCAT                                                  | HUEHUETLA           | OP/LPE-025/CEASPUE-DAJ/250228 | 21/03/2025        | \$ 403,827.35        | PAGADO           | 15/04/2025    | 21/03/2025 | 17/08/2025 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL           | 41.82%            | 81.38%     | 53.00% |
| 7   | 250229  | CONSTRUCCIÓN DE 59 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE EJIDO CERRO DEL TABLÓN Y PAPTALAR, MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA.                                               | EJIDO CERRO DEL TABLÓN Y PAPTALAR                         | PANTEPEC            | OP/LPE-027/CEASPUE-DAJ/250229 | 21/03/2025        | \$ 1,819,318.56      | PAGADO           | 28/04/2025    | 21/03/2025 | 18/07/2025 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ | 38.93%            | 86.98%     | 53.00% |

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

AVANCE SEMANAL 2025

|     |         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |              |                               |                   |                      |                  |               |            |            | EMPRESA GANADORA                                                                              |                             | FECHA: 04 DE JULIO DE 2025           |                   |            |        |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|--------|
| No. | Nº OBRA | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                                                                              | LOCALIDAD                                                                           | MUNICIPIO    | NUMERO DE CONTRATO            | FECHA DE CONTRATO | ANTICIPO MONTO C/IVA | ESTATUS ANTICIPO | FECHA DE PAGO | INICIO     | TERMINO    | EMPRESA                                                                                       | REPRESENTANTE               | RESIDENTE                            | AVANCE FINANCIERO | PROGRAMADO | REAL   |
| 8   | 250294  | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE HUAUCHINANGO (CAB.), MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA.                                                            | HUAUCHINANGO (CAB.)                                                                 | HUAUCHINANGO | OP/LPE-047/CEASPUE-DAJ/250294 | 12/05/2025        | \$ 3,925,628.57      | PAGADO           | 29/05/2025    | 12/05/2025 | 07/12/2025 | FIRLA CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.                                               | ERICK BRYAN CORONA GONZÁLEZ | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ | 30.00%            | 13.41%     | 6.00%  |
| 9   | 250297  | CONSTRUCCIÓN DE 51 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE AHUATLÁN, IXTOCOLCO DE MORELOS, TEPIZILA (PRIMERA SECCIÓN) Y SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA. | AHUATLÁN, IXTOCOLCO DE MORELOS, TEPIZILA (PRIMERA SECCIÓN) Y SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN | CUAUTEMPAN   | OP/LPE-046/CEASPUE-DAJ/250297 | 12/05/2025        | \$ 1,513,777.05      | PAGADO           | 29/05/2025    | 12/05/2025 | 08/09/2025 | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ                                                                       | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ     | HECTOR RUBÉN ÁVILA GUZMÁN            | 30.00%            | 38.18%     | 25.00% |
| 10  | 250298  | CONSTRUCCIÓN DE 51 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE HUEYTENTAN Y TECAPAGCO, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA.                                                              | HUEYTENTAN Y TECAPAGCO                                                              | CUAUTEMPAN   | OP/LPE-045/CEASPUE-DAJ/250298 | 12/05/2025        | \$ 1,513,918.68      | PAGADO           | 29/05/2025    | 12/05/2025 | 08/09/2025 | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ                                                                       | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ     | HECTOR RUBÉN ÁVILA GUZMÁN            | 30.00%            | 38.14%     | 24.00% |
| 11  | 250299  | CONSTRUCCIÓN DE 48 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE TLAPACHOLOYA, TOTOCUAUTLA, TOTOMOXTLA, CERRO VERDE (EJECATEPECO) Y VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA.    | TLAPACHOLOYA, TOTOCUAUTLA, TOTOMOXTLA, CERRO VERDE (EJECATEPECO) Y VISTA HERMOSA    | CUAUTEMPAN   | OP/ADE-006/CEASPUE-DAJ/250299 | 27/05/2025        | \$ 1,454,514.95      | PAGADO           | 17/06/2025    | 27/05/2025 | 23/09/2025 | EMILIANO ESQUIVEL DÍAZ                                                                        | EMILIANO ESQUIVEL DÍAZ      | HECTOR RUBÉN ÁVILA GUZMÁN            | 30.00%            | 26.70%     | 21.00% |
| 12  | 250317  | CONSTRUCCIÓN DE 38 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE CUCUCHUCHU Y CAXHUACAN (CAB.), MUNICIPIO DE CAXHUACAN, PUEBLA.                                                      | CUCUCHUCHU Y CAXHUACAN (CAB.)                                                       | CAXHUACAN    | OP/LPE-048/CEASPUE-DAJ/250317 | 12/05/2025        | \$ 1,138,404.66      | PAGADO           | 29/05/2025    | 12/05/2025 | 08/09/2025 | ROVIER SOCIEDAD PROFESIONAL DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS EN MATERIA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ     | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL           | 30.00%            | 38.15%     | 23.00% |

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

AVANCE SEMANAL 2025

FECHA: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| No. | Nº OBRA | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                                                                        | LOCALIDAD                                                 | MUNICIPIO           | NUMERO DE CONTRATO            | FECHA DE CONTRATO | ANTICIPO MONTO C/IVA | ESTATUS ANTICIPO | FECHA DE PAGO | INICIO     | TERMINO    | EMPRESA GANADORA                                              |                              | RESIDENTE                            | AVANCE FINANCIERO | PROGRAMADO | REAL    |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|---------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                     |                               |                   |                      |                  |               |            |            | EMPRESA                                                       | REPRESENTANTE                |                                      |                   |            |         |
| 1   | 250135  | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CHIMALA, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA.                                                                  | CHIMALA                                                   | HUATLATLAUCA        | OP/LPE-020/CEASPUE-DAJ/250135 | 19/03/2025        | \$ 1,538,511.67      | PAGADO           | 12/05/2025    | 19/03/2025 | 15/08/2025 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JOSÉ ALFONSO MORALES MORALES         | 90.44%            | 100.00%    | 100.00% |
| 2   | 250155  | CONSTRUCCIÓN DE 50 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE NUEVO CARRIZAL Y EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA.                                                    | NUEVO CARRIZAL Y EL ZAPOTE                                | PANTEPEC            | OP/LPE-026/CEASPUE-DAJ/250155 | 21/03/2025        | \$ 1,542,165.21      | PAGADO           | 12/05/2025    | 21/03/2025 | 01/09/2025 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ | 77.47%            | 97.60%     | 78.00%  |
| 3   | 250158  | CONSTRUCCIÓN DE 35 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LAS YEGUAS (SAN ISIDRO), MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA.                                                 | LAS YEGUAS (SAN ISIDRO)                                   | TEPEXI DE RODRÍGUEZ | OP/LPE-028/CEASPUE-DAJ/250158 | 21/03/2025        | \$ 1,068,470.18      | PAGADO           | 15/04/2025    | 21/03/2025 | 22/08/2025 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JOSÉ ALFONSO MORALES MORALES         | 96.35%            | 100.00%    | 100.00% |
| 4   | 250226  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES POGACO Y OCOTITLÁN DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA.                                                                      | SAN ISIDRO                                                | ZAUTLA              | OP/ADE-005/CEASPUE-DAJ/250226 | 04/04/2025        | \$ 265,963.80        | PAGADO           | 15/04/2025    | 04/04/2025 | 01/08/2025 | CONSTRUCTORA GB DE PUEBLA, S.A. DE C.V.                       | MAYRA MARTHA HERRERA AGUIRRE | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL           | 67.82%            | 100.00%    | 100.00% |
| 5   | 250227  | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LAS LOCALIDADES DE JICOLAPA, CUAUTILULCO EJIDO (EL VIVERO) Y ZACATLÁN (CAB.), MUNICIPIO DE ZACATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | JICOLAPA, CUAUTILULCO EJIDO (EL VIVERO) Y ZACATLÁN (CAB.) | ZACATLÁN            | OP/LPE-019/CEASPUE-DAJ/250227 | 19/03/2025        | \$ 2,173,073.98      | PAGADO           | 12/05/2025    | 19/03/2025 | 14/09/2025 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JUAN MIGUEL RUIZ DÍAZ                | 42.78%            | 98.14%     | 70.00%  |
| 6   | 250228  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PUTAXCAT, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.                                                                                                      | PUTAXCAT                                                  | HUEHUETLA           | OP/LPE-025/CEASPUE-DAJ/250228 | 21/03/2025        | \$ 403,827.35        | PAGADO           | 21/04/2025    | 21/03/2025 | 11/09/2025 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL           | 50.04%            | 96.19%     | 83.00%  |
| 7   | 250229  | CONSTRUCCIÓN DE 59 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE EJIDO CERRO DEL TABLÓN Y PAPATLAR, MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA.                                               | EJIDO CERRO DEL TABLÓN Y PAPATLAR                         | PANTEPEC            | OP/LPE-027/CEASPUE-DAJ/250229 | 21/03/2025        | \$ 1,819,318.56      | PAGADO           | 15/04/2025    | 21/03/2025 | 01/09/2025 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ | 70.60%            | 97.61%     | 72.00%  |
| 8   | 250294  | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE HUAUCHINANGO (CAB.), MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA.                                                      | HUAUCHINANGO (CAB.)                                       | HUAUCHINANGO        | OP/LPE-047/CEASPUE-DAJ/250294 | 12/05/2025        | \$ 3,925,628.57      | PAGADO           | 28/04/2025    | 12/05/2025 | 07/12/2025 | FIRLA CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.               | ERICK BRYAN CORONA GONZÁLEZ  | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ | 44.07%            | 55.15%     | 31.00%  |

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

AVANCE SEMANAL 2025

FECHA: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| No. | Nº OBRA | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                                                                              | LOCALIDAD                                                                           | MUNICIPIO    | NUMERO DE CONTRATO            | FECHA DE CONTRATO | ANTICIPO MONTO C/IVA | ESTATUS ANTICIPO | FECHA DE PAGO | INICIO     | TERMINO    | EMPRESA GANADORA                                                                                          |                            | RESIDENTE                            | AVANCE FINANCIERO | PROGRAMADO | REAL   |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|--------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |              |                               |                   |                      |                  |               |            |            | EMPRESA                                                                                                   | REPRESENTANTE              |                                      |                   |            |        |
| 9   | 250297  | CONSTRUCCIÓN DE 51 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE AHUATLÁN, IXTOCOLCO DE MORELOS, TEPIZILA (PRIMERA SECCIÓN) Y SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA. | AHUATLÁN, IXTOCOLCO DE MORELOS, TEPIZILA (PRIMERA SECCIÓN) Y SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN | CUAUTEMPAN   | OP/LPE-046/CEASPUE-DAJ/250297 | 12/05/2025        | \$ 1,513,777.05      | PAGADO           | 29/05/2025    | 12/05/2025 | 08/09/2025 | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ                                                                                   | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ    | HECTOR RUBÉN ÁVILA GUZMÁN            | 61.83%            | 99.17%     | 80.00% |
| 10  | 250298  | CONSTRUCCIÓN DE 51 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE HUEYTENTAN Y TECAPAGCO, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA.                                                              | HUEYTENTAN Y TECAPAGCO                                                              | CUAUTEMPAN   | OP/LPE-045/CEASPUE-DAJ/250298 | 12/05/2025        | \$ 1,513,918.68      | PAGADO           | 29/05/2025    | 12/05/2025 | 08/09/2025 | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ                                                                                   | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ    | HECTOR RUBÉN ÁVILA GUZMÁN            | 61.87%            | 99.17%     | 79.00% |
| 11  | 250299  | CONSTRUCCIÓN DE 48 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE TLAPACHOLOYA, TOTOCUAUTLA, TOTOMOXTLA, CERRO VERDE (EJECATEPECO) Y VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA.    | TLAPACHOLOYA, TOTOCUAUTLA, TOTOMOXTLA, CERRO VERDE (EJECATEPECO) Y VISTA HERMOSA    | CUAUTEMPAN   | OP/ADE-006/CEASPUE-DAJ/250299 | 27/05/2025        | \$ 1,454,514.95      | PAGADO           | 29/05/2025    | 27/05/2025 | 23/09/2025 | EMILIANO ESQUIVEL DÍAZ                                                                                    | EMILIANO ESQUIVEL DÍAZ     | HECTOR RUBÉN ÁVILA GUZMÁN            | 63.72%            | 90.72%     | 77.00% |
| 12  | 250317  | CONSTRUCCIÓN DE 38 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE CUCUCHUCHU Y CAXHUACAN (CAB.), MUNICIPIO DE CAXHUACAN, PUEBLA.                                                      | CUCUCHUCHU Y CAXHUACAN (CAB.)                                                       | CAXHUACAN    | OP/LPE-048/CEASPUE-DAJ/250317 | 12/05/2025        | \$ 1,138,404.66      | PAGADO           | 17/06/2025    | 12/05/2025 | 08/09/2025 | ROVIER SOCIEDAD PROFESIONAL DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS EN MATERIA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.             | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ    | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL           | 50.20%            | 98.11%     | 85.00% |
| 13  | 250344  | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, MUNICIPIO DE NEALTICAN, PUEBLA.                                                                             | SAN BUENAVENTURA NEALTICAN                                                          | NEALTICAN    |                               |                   | \$ -                 | PAGADO           | 29/05/2025    |            |            |                                                                                                           |                            |                                      |                   |            |        |
| 14  | 250356  | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO NECAXA, MUNICIPIO DE JUAN GALINDO, PUEBLA.                                          | NUEVO NECAXA                                                                        | JUAN GALINDO | OP/LPE-073/CEASPUE-DAJ/250356 | 04/07/2025        | \$ 994,275.32        |                  |               | 04/07/2025 | 31/10/2025 | "CONEKTA CONSTRUCCIÓN Y ENLACES" S.A. P. I. DE C.V.                                                       | ALEJANDRO ATALA LAYUN      | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ | 30.00%            | 51.31%     | 16.00% |
| 15  | 250361  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENAVISTA, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA.                                                                            | SAN JOSÉ BUENAVISTA                                                                 | ZARAGOZA     | OP/LPE-090/CEASPUE-DAJ/250361 | 01/08/2025        | \$ 268,880.28        | PAGADO           | 12/08/2025    | 01/08/2025 | 28/11/2025 | TOSCANA UNIVERSAL CONSTRUCCIONES Y ACABADOS, S.A. DE C.V.                                                 | DANIELA REYES GARRIDO      | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL           | 30.00%            | 19.45%     | 87.00% |
| 16  | 250372  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE AQUIXTLA, MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA (PRIMERA ETAPA).                                                                          | AQUIXTLA                                                                            | AQUIXTLA     | OP/LPE-086/CEASPUE-DAJ/250372 | 31/07/2025        | \$ 2,295,549.63      | PAGADO           | 14/08/2025    | 31/07/2025 | 27/12/2025 | PAINCO, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON INGENIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | VICTOR TAYLOR SANTIESTEBAN | JUAN MIGUEL RUIZ DÍAZ                | 30.00%            | 13.54%     | 8.00%  |


COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

AVANCE SEMANAL 2025

FECHA: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| No. | Nº OBRA | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                   | LOCALIDAD                                                                                                  | MUNICIPIO             | NUMERO DE CONTRATO            | FECHA DE CONTRATO | ANTICIPO MONTO C/IVA | ESTATUS ANTICIPO | FECHA DE PAGO | INICIO     | TERMINO    | EMPRESA GANADORA                                                                                                |                              | RESIDENTE                  | AVANCE FINANCIERO | PROGRAMADO | REAL   |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|------------|--------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                       |                               |                   |                      |                  |               |            |            | EMPRESA                                                                                                         | REPRESENTANTE                |                            |                   |            |        |
| 17  | 250373  | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LAS LOCALIDADES DE ALTAVISTA Y XOCHILTEPEC (CAB.), MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, PUEBLA.                                                                                                                    | ALTAVISTA Y XOCHILTEPEC (CAB.)                                                                             | XOCHILTEPEC           | OP/ADE-013/CEASPUE-DAJ/250373 | 01/08/2025        | \$ 3,793,711.63      | PAGADO           | 26/08/2025    | 01/08/2025 | 28/11/2025 | COMERCIALIZADOR A MERFLO, S.A. DE C.V.                                                                          | MIGUEL ÁNGEL CASTILLO FRANCO | HUGO GAMEZ HERRERA         | 30.00%            | 10.77%     | 7.00%  |
| 18  | 250378  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LAS LOCALIDADES DE TATEMPAN, AHUEHUETES Y YAONÁHUAC, MUNICIPIO DE YAONÁHUAC, PUEBLA.                                                                                                                                     | TATEMPAN, AHUEHUETES Y YAONÁHUAC                                                                           | YAONÁHUAC             |                               |                   |                      | PAGADO           | 26/08/2025    |            |            |                                                                                                                 |                              |                            |                   |            |        |
| 19  | 250379  | CONSTRUCCIÓN DE 19 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUACA BARRIO Y CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN, MUNICIPIO DE CHIGNAHUPAN, PUEBLA.                                                                                                              | IXTLAHUACA BARRIO Y CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN                                                                 | CHIGNAHUAPAN          |                               | 21/08/2025        | \$ -                 | FALTA DE PAGO    |               | 21/08/2025 | 18/11/2025 | GAAOS INGENIERÍA, S.A. DE C.V.                                                                                  |                              | JUAN MIGUEL RUIZ DÍAZ      | 0.00%             | 0.00%      | 2.00%  |
| 20  | 250393  | CONSTRUCCIÓN DE 55 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE AXAXALPA Y DOMINGO ARENAS, MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS, PUEBLA.                                                                                                                            | AXAXALPA Y DOMINGO ARENAS                                                                                  | DOMINGO ARENAS        | OP/LPE-091/CEASPUE-DAJ/250393 | 01/08/2025        | \$ 1,691,994.82      | PAGADO           | 19/08/2025    | 01/08/2025 | 28/11/2025 | CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MASH MAQUINARIA Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. | ALEXER PÉREZ TRINIDAD        | OSCAR LUIS LUIS            | 30.00%            | 0.00%      | 11.00% |
| 21  | 250394  | CONSTRUCCIÓN DE 48 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE SAN RAFAEL AXOLOTA, LA UNIÓN Y TALCHICHIL, MUNICIPIO DE NAUZONTLA, PUEBLA.                                                                                                                 | SAN RAFAEL AXOLOTA, LA UNIÓN Y TALCHICHIL                                                                  | NAUZONTLA             | OP/LPE-088/CEASPUE-DAJ/250394 | 01/08/2025        | \$ 1,517,415.49      | PAGADO           | 14/08/2025    | 01/08/2025 | 28/11/2025 | TOSCANA UNIVERSAL CONSTRUCCIONES Y ACABADOS, S.A. DE C.V.                                                       | DANIELA REYES GARRIDO        | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL | 30.00%            | 13.14%     | 8.00%  |
| 22  | 250395  | CONSTRUCCIÓN DE 34 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE NUESTRA SEÑORA DEL MONTE Y ACAJETE, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUEBLA.                                                                                                                        | NUESTRA SEÑORA DEL MONTE Y ACAJETE                                                                         | ACAJETE               | OP/LPE-087/CEASPUE-DAJ/250395 | 31/07/2025        | \$ 1,050,125.80      | PAGADO           | 19/08/2025    | 31/07/2025 | 27/11/2025 | CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MASH MAQUINARIA Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. | ALEXER PÉREZ TRINIDAD        | OSCAR LUIS LUIS            | 30.00%            | 2.01%      | 13.00% |
| 23  | 250399  | CONSTRUCCIÓN DE 30 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE SOLTEPEC, DOCTOR RAFAEL SERRANO Y COLONIA BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA.                                                                                              | SOLTEPEC, DOCTOR RAFAEL SERRANO Y COLONIA BENITO JUÁREZ                                                    | SOLTEPEC              | OP/LPE-089/CEASPUE-DAJ/250399 | 01/08/2025        | \$ 955,578.25        | FALTA DE PAGO    |               | 01/08/2025 | 28/11/2025 | INFRAESTRUCTURA MAQUINARIA Y URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V.                                                         | RICARDO PÉREZ GUEMEZ         | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL | 0.00%             | 11.08%     | 3.00%  |
| 24  | 250400  | CONSTRUCCIÓN DE 45 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE ANALCO DE PONCIANO ARRIAGA (SANTA CRUZ ANALCO), SAN SIMÓN ATZITZINTLA, SAN GREGORIO AZTOTOACAN, SAN ANDRÉS HUEYACATITLA, TLAMAYA Y EL POTRERO, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA. | ANALCO DE PONCIANO ARRIAGA (SANTA CRUZ ANALCO), SAN SIMÓN ATZITZINTLA, SAN GREGORIO AZTOTOACAN, SAN ANDRÉS | SAN SALVADOR EL VERDE | OP/LPE-094/CEASPUE-DAJ/250400 | 05/08/2025        | \$ 1,362,490.25      | PAGADO           | 29/08/2025    | 05/08/2025 | 02/12/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR ALBRIS, S.A. DE C.V.                                                                          | MANUEL ALDANA UGALDE         | OSCAR LUIS LUIS            | 30.00%            | 19.87%     | 9.00%  |

[illegible]



**CEAS**  
 Centro de Estudios de la Agricultura  
 Universidad de Chile, Santiago, Chile

## DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

**AVANCE SEMANAL 2025**

FECHA: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                         |                    |                   |                      |                  |               |        |         | EMPRESA GANADORA |               |           |                   | FECHA: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |        |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|--------|---------|------------------|---------------|-----------|-------------------|---------------------------------|--------|
| No. | Nº OBRA | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                           | LOCALIDAD                                                                                               | MUNICIPIO               | NUMERO DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | ANTICIPO MONTO C/IVA | ESTATUS ANTICIPO | FECHA DE PAGO | INICIO | TERMINO | EMPRESA          | REPRESENTANTE | RESIDENTE | AVANCE FINANCIERO | PROGRAMADO                      | REAL   |
| 33  | 250448  | CONSTRUCCIÓN DE 12 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTÉMOC, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.                                                                                                                                                   | SAN JUAN CUAUTÉMOC                                                                                      | TLAHUAPAN               |                    |                   |                      |                  |               |        |         |                  |               |           |                   |                                 |        |
| 34  | 250451  | CONSTRUCCIÓN DE 20 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (EL GAVILLERO), SAN PEDRO MATAMOROS, PASO DE GUADALUPE Y SAN CAYETANO, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.                                                                         | IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (EL GAVILLERO), SAN PEDRO MATAMOROS, PASO DE GUADALUPE Y SAN CAYETANO               | TLAHUAPAN               |                    |                   |                      |                  |               |        |         |                  |               |           |                   |                                 |        |
| 35  | 250452  | CONSTRUCCIÓN DE 14 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE CRUCERO DE APAPAXCO, SAN MIGUEL TIANGUISTENCO, BENITO JUÁREZ, SANTIAGO COLTZINGO, SANTA CRUZ MOXOLAHUAC, NUEVO TLAHUAPAN, LA CANTERA Y EL COLUMPIO (KILÓMETRO 72), MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA. | CRUCERO DE APAPAXCO, SAN MIGUEL TIANGUISTENCO, BENITO JUÁREZ, SANTIAGO COLTZINGO, SANTA CRUZ MOXOLAHUAC | TLAHUAPAN               |                    |                   |                      |                  |               |        |         |                  |               |           |                   |                                 |        |
| 36  | 250453  | CONSTRUCCIÓN DE 9 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA TLAHUAPAN, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.                                                                                                                                                  | SANTA RITA TLAHUAPAN                                                                                    | TLAHUAPAN               |                    |                   |                      |                  |               |        |         |                  |               |           |                   |                                 |        |
| 37  | 250477  | ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO COLTZINGO, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE JUÁREZ CORONACO, MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, PUEBLA                        | SANTIAGO COLTZINGO                                                                                      | SAN MATÍAS TLALANCALECA |                    |                   |                      |                  |               |        |         |                  |               |           |                   |                                 |        |
| 38  | 250478  | ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE JUÁREZ CORONACO, MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, PUEBLA                                                                                       | JUÁREZ CORONACO                                                                                         | SAN MATÍAS TLALANCALECA |                    |                   |                      |                  |               |        |         |                  |               |           |                   |                                 |        |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                         |                    |                   | \$ 18,357,574.66     | 20               |               |        |         |                  |               |           |                   | 57.87%                          | 50.86% |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                         |                    |                   |                      | 18               |               |        |         |                  |               |           |                   |                                 | 7.00%  |

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

AVANCE SEMANAL 2025

FECHA: 08 DE AGOSTO DE 2025

| No. | Nº OBRA | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                                                                        | LOCALIDAD                                                 | MUNICIPIO           | NUMERO DE CONTRATO            | FECHA DE CONTRATO | ANTICIPO MONTO C/IVA | ESTATUS ANTICIPO | FECHA DE PAGO | INICIO     | TERMINO    | EMPRESA GANADORA                                              |                              | RESIDENTE                            | AVANCE FINANCIERO | PROGRAMADO | REAL    |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|---------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                     |                               |                   |                      |                  |               |            |            | EMPRESA                                                       | REPRESENTANTE                |                                      |                   |            |         |
| 1   | 250135  | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CHIMALA, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA.                                                                  | CHIMALA                                                   | HUATLATLAUCA        | OP/LPE-020/CEASPUE-DAJ/250135 | 19/03/2025        | \$ 1,538,511.67      | PAGADO           | 12/05/2025    | 19/03/2025 | 15/08/2025 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JOSÉ ALFONSO MORALES MORALES         | 50.10%            | 98.92%     | 95.00%  |
| 2   | 250155  | CONSTRUCCIÓN DE 50 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE NUEVO CARRIZAL Y EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA.                                                    | NUEVO CARRIZAL Y EL ZAPOTE                                | PANTEPEC            | OP/LPE-026/CEASPUE-DAJ/250155 | 21/03/2025        | \$ 1,542,165.21      | PAGADO           | 15/04/2025    | 21/03/2025 | 01/09/2025 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ | 54.58%            | 93.90%     | 75.00%  |
| 3   | 250158  | CONSTRUCCIÓN DE 35 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LAS YEGUAS (SAN ISIDRO), MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA.                                                 | LAS YEGUAS (SAN ISIDRO)                                   | TEPEXI DE RODRÍGUEZ | OP/LPE-028/CEASPUE-DAJ/250158 | 21/03/2025        | \$ 1,068,470.18      | PAGADO           | 15/04/2025    | 21/03/2025 | 22/08/2025 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JOSÉ ALFONSO MORALES MORALES         | 54.14%            | 94.00%     | 91.00%  |
| 4   | 250226  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES POGACO Y OCOTITLÁN DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA.                                                                      | SAN ISIDRO                                                | ZAUTLA              | OP/ADE-005/CEASPUE-DAJ/250226 | 04/04/2025        | \$ 265,963.80        | PAGADO           | 12/05/2025    | 04/04/2025 | 01/08/2025 | CONSTRUCTORA GB DE PUEBLA, S.A. DE C.V.                       | MAYRA MARTHA HERRERA AGUIRRE | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL           | 67.82%            | 100.00%    | 100.00% |
| 5   | 250227  | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LAS LOCALIDADES DE JICOLAPA, CUAUTILULCO EJIDO (EL VIVERO) Y ZACATLÁN (CAB.), MUNICIPIO DE ZACATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | JICOLAPA, CUAUTILULCO EJIDO (EL VIVERO) Y ZACATLÁN (CAB.) | ZACATLÁN            | OP/LPE-019/CEASPUE-DAJ/250227 | 19/03/2025        | \$ 2,173,073.98      | PAGADO           | 21/04/2025    | 19/03/2025 | 14/09/2025 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JUAN MIGUEL RUIZ DÍAZ                | 41.36%            | 81.75%     | 38.00%  |
| 6   | 250228  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PUTAXCAT, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.                                                                                                      | PUTAXCAT                                                  | HUEHUETLA           | OP/LPE-025/CEASPUE-DAJ/250228 | 21/03/2025        | \$ 403,827.35        | PAGADO           | 15/04/2025    | 21/03/2025 | 17/08/2025 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL           | 50.04%            | 96.19%     | 79.00%  |
| 7   | 250229  | CONSTRUCCIÓN DE 59 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE EJIDO CERRO DEL TABLÓN Y PAPTALAR, MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA.                                               | EJIDO CERRO DEL TABLÓN Y PAPTALAR                         | PANTEPEC            | OP/LPE-027/CEASPUE-DAJ/250229 | 21/03/2025        | \$ 1,819,318.56      | PAGADO           | 28/04/2025    | 21/03/2025 | 01/09/2025 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ | 52.70%            | 93.91%     | 69.00%  |

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

AVANCE SEMANAL 2025

FECHA: 08 DE AGOSTO DE 2025

| No. | Nº OBRA | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                                                                              | LOCALIDAD                                                                           | MUNICIPIO    | NUMERO DE CONTRATO            | FECHA DE CONTRATO | ANTICIPO MONTO C/IVA | ESTATUS ANTICIPO | FECHA DE PAGO | INICIO     | TERMINO    | EMPRESA GANADORA                                                                              |                             | RESIDENTE                            | AVANCE FINANCIERO | PROGRAMADO | REAL   |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|--------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |              |                               |                   |                      |                  |               |            |            | EMPRESA                                                                                       | REPRESENTANTE               |                                      |                   |            |        |
| 8   | 250294  | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE HUAUCHINANGO (CAB.), MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA.                                                            | HUAUCHINANGO (CAB.)                                                                 | HUAUCHINANGO | OP/LPE-047/CEASPUE-DAJ/250294 | 12/05/2025        | \$ 3,925,628.57      | PAGADO           | 29/05/2025    | 12/05/2025 | 07/12/2025 | FIRLA CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.                                               | ERICK BRYAN CORONA GONZÁLEZ | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ | 34.05%            | 36.58%     | 19.00% |
| 9   | 250297  | CONSTRUCCIÓN DE 51 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE AHUATLÁN, IXTOCOLCO DE MORELOS, TEPIZILA (PRIMERA SECCIÓN) Y SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA. | AHUATLÁN, IXTOCOLCO DE MORELOS, TEPIZILA (PRIMERA SECCIÓN) Y SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN | CUAUTEMPAN   | OP/LPE-046/CEASPUE-DAJ/250297 | 12/05/2025        | \$ 1,513,777.05      | PAGADO           | 29/05/2025    | 12/05/2025 | 08/09/2025 | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ                                                                       | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ     | HECTOR RUBÉN ÁVILA GUZMÁN            | 34.50%            | 83.30%     | 46.00% |
| 10  | 250298  | CONSTRUCCIÓN DE 51 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE HUEYTENTAN Y TECAPAGCO, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA.                                                              | HUEYTENTAN Y TECAPAGCO                                                              | CUAUTEMPAN   | OP/LPE-045/CEASPUE-DAJ/250298 | 12/05/2025        | \$ 1,513,918.68      | PAGADO           | 29/05/2025    | 12/05/2025 | 08/09/2025 | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ                                                                       | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ     | HECTOR RUBÉN ÁVILA GUZMÁN            | 34.67%            | 84.25%     | 45.00% |
| 11  | 250299  | CONSTRUCCIÓN DE 48 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE TLAPACHOLOYA, TOTOCUAUTLA, TOTOMOXTLA, CERRO VERDE (EJECATEPECO) Y VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA.    | TLAPACHOLOYA, TOTOCUAUTLA, TOTOMOXTLA, CERRO VERDE (EJECATEPECO) Y VISTA HERMOSA    | CUAUTEMPAN   | OP/ADE-006/CEASPUE-DAJ/250299 | 27/05/2025        | \$ 1,454,514.95      | PAGADO           | 17/06/2025    | 27/05/2025 | 23/09/2025 | EMILIANO ESQUIVEL DÍAZ                                                                        | EMILIANO ESQUIVEL DÍAZ      | HECTOR RUBÉN ÁVILA GUZMÁN            | 42.56%            | 64.51%     | 41.00% |
| 12  | 250317  | CONSTRUCCIÓN DE 38 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE CUCUCHUCHUT Y CAXHUACAN (CAB.), MUNICIPIO DE CAXHUACAN, PUEBLA.                                                     | CUCUCHUCHU Y CAXHUACAN (CAB.)                                                       | CAXHUACAN    | OP/LPE-048/CEASPUE-DAJ/250317 | 12/05/2025        | \$ 1,138,404.66      | PAGADO           | 29/05/2025    | 12/05/2025 | 08/09/2025 | ROVIER SOCIEDAD PROFESIONAL DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS EN MATERIA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ     | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL           | 41.22%            | 84.25%     | 65.00% |
| 13  | 250344  | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, MUNICIPIO DE NEALTICAN, PUEBLA.                                                                             | SAN BUENAVENTURA NEALTICAN                                                          | NEALTICAN    |                               |                   | \$ -                 |                  |               |            |            |                                                                                               |                             | JUAN MIGUEL RUIZ DÍAZ                |                   |            |        |
| 14  | 250356  | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO NECAXA, MUNICIPIO DE JUAN GALINDO, PUEBLA.                                          | NUEVO NECAXA                                                                        | JUAN GALINDO | OP/LPE-073/CEASPUE-DAJ/250356 | 04/07/2025        | \$ 994,275.32        | FALTA DE PAGO    |               | 04/07/2025 | 31/10/2025 | "CONEKTA CONSTRUCCIÓN Y ENLACES" S.A.P.I. DE C.V.                                             | ALEJANDRO ATALA LAYUN       | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ | 0.00%             | 25.96%     | 8.00%  |


COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

AVANCE SEMANAL 2025

FECHA: 08 DE AGOSTO DE 2025

| No. | Nº OBRA | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                                       | LOCALIDAD                                  | MUNICIPIO      | NUMERO DE CONTRATO            | FECHA DE CONTRATO | ANTICIPO MONTO C/IVA | ESTATUS ANTICIPO | FECHA DE PAGO | INICIO     | TERMINO    | EMPRESA GANADORA                                                                                                |                           | RESIDENTE                  | AVANCE FINANCIERO | PROGRAMADO | REAL  |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|------------|-------|
|     |         |                                                                                                                                                                         |                                            |                |                               |                   |                      |                  |               |            |            | EMPRESA                                                                                                         | REPRESENTANTE             |                            |                   |            |       |
| 15  | 250361  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENAVISTA, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA.                                     | SAN JOSÉ BUENAVISTA                        | ZARAGOZA       | OP/LPE-090/CEASPUE-DAJ/250361 | 01/08/2025        | \$ 268,880.28        | FALTA DE PAGO    |               | 01/08/2025 | 28/11/2025 | TOSCANA UNIVERSAL CONSTRUCCIONES Y ACABADOS, S.A. DE C.V.                                                       | DANIELA REYES GARRIDO     | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL | 0.00%             | 0.00%      | 0.00% |
| 16  | 250372  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE AQUIXTLA, MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA (PRIMERA ETAPA).                                   | AQUIXTLA                                   | AQUIXTLA       | OP/LPE-086/CEASPUE-DAJ/250372 | 31/07/2025        | \$ 2,295,549.63      | FALTA DE PAGO    |               | 31/07/2025 | 27/12/2025 | PAINCO, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON INGENIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.       | VICTOR TAYLOR SANTISTEBAN | JUAN MIGUEL RUIZ DÍAZ      | 0.00%             | 0.00%      | 1.00% |
| 17  | 250373  | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LAS LOCALIDADES DE ALTAVISTA Y XOCHILTEPEC (CAB.), MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, PUEBLA.        | ALTAVISTA Y XOCHILTEPEC (CAB.)             | XOCHILTEPEC    |                               |                   | \$ 3,793,711.63      | FALTA DE PAGO    |               | 01/08/2025 | 28/11/2025 | COMERCIALIZADOR A MERFLO, S.A. DE C.V.                                                                          |                           | HUGO GAMEZ HERRERA         | 0.00%             | 0.00%      | 0.00% |
| 18  | 250379  | CONSTRUCCIÓN DE 19 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUACA BARRIO Y CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA. | IXTLAHUACA BARRIO Y CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN | CHIGNAHUAPAN   |                               |                   | \$ -                 |                  |               |            |            |                                                                                                                 |                           |                            |                   |            |       |
| 19  | 250393  | CONSTRUCCIÓN DE 55 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE AXAXALPA Y DOMINGO ARENAS, MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS, PUEBLA.                | AXAXALPA Y DOMINGO ARENAS                  | DOMINGO ARENAS | OP/LPE-091/CEASPUE-DAJ/250393 | 01/08/2025        | \$ 1,691,994.82      | FALTA DE PAGO    |               | 01/08/2025 | 28/11/2025 | CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MASH MAQUINARIA Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. | ALEXER PÉREZ TRINIDAD     | OSCAR LUIS LUIS            | 0.00%             | 0.00%      | 0.00% |
| 20  | 250394  | CONSTRUCCIÓN DE 48 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE SAN RAFAEL AXOLOTLA, LA UNIÓN Y TALCHICHIL, MUNICIPIO DE NAUZONTLA, PUEBLA.    | SAN RAFAEL AXOLOTLA, LA UNIÓN Y TALCHICHIL | NAUZONTLA      | OP/LPE-088/CEASPUE-DAJ/250394 | 01/08/2025        | \$ 1,517,415.49      | FALTA DE PAGO    |               | 01/08/2025 | 28/11/2025 | TOSCANA UNIVERSAL CONSTRUCCIONES Y ACABADOS, S.A. DE C.V.                                                       | DANIELA REYES GARRIDO     | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL | 0.00%             | 0.00%      | 0.00% |
| 21  | 250395  | CONSTRUCCIÓN DE 34 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE NUESTRA SEÑORA DEL MONTE Y ACAJETE, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUEBLA.              | NUESTRA SEÑORA DEL MONTE Y ACAJETE         | ACAJETE        | OP/LPE-087/CEASPUE-DAJ/250395 | 31/07/2025        | \$ 1,050,125.80      | FALTA DE PAGO    |               | 31/07/2025 | 27/11/2025 | CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MASH MAQUINARIA Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. | ALEXER PÉREZ TRINIDAD     | OSCAR LUIS LUIS            | 0.00%             | 0.00%      | 0.00% |

[illegible]

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

AVANCE SEMANAL 2025

FECHA: 11 DE JULIO DE 2025

| No. | Nº OBRA | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                                                                        | LOCALIDAD                                                 | MUNICIPIO           | NUMERO DE CONTRATO            | FECHA DE CONTRATO | ANTICIPO MONTO C/IVA | ESTATUS ANTICIPO | FECHA DE PAGO | INICIO     | TERMINO    | EMPRESA GANADORA                                              |                              | RESIDENTE                            | AVANCE FINANCIERO | PROGRAMADO | REAL    |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|---------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                     |                               |                   |                      |                  |               |            |            | EMPRESA                                                       | REPRESENTANTE                |                                      |                   |            |         |
| 1   | 250135  | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CHIMALA, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA.                                                                  | CHIMALA                                                   | HUATLATLAUCA        | OP/LPE-020/CEASPUE-DAJ/250135 | 19/03/2025        | \$ 1,538,511.67      | PAGADO           | 12/05/2025    | 19/03/2025 | 15/08/2025 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JOSÉ ALFONSO MORALES MORALES         | 36.22%            | 81.59%     | 83.00%  |
| 2   | 250155  | CONSTRUCCIÓN DE 50 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE NUEVO CARRIZAL Y EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA.                                                    | NUEVO CARRIZAL Y EL ZAPOTE                                | PANTEPEC            | OP/LPE-026/CEASPUE-DAJ/250155 | 21/03/2025        | \$ 1,542,165.21      | PAGADO           | 15/04/2025    | 21/03/2025 | 18/07/2025 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ | 39.64%            | 94.19%     | 65.00%  |
| 3   | 250158  | CONSTRUCCIÓN DE 35 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LAS YEGUAS (SAN ISIDRO), MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA.                                                 | LAS YEGUAS (SAN ISIDRO)                                   | TEPEXI DE RODRÍGUEZ | OP/LPE-028/CEASPUE-DAJ/250158 | 21/03/2025        | \$ 1,068,470.18      | PAGADO           | 15/04/2025    | 21/03/2025 | 07/08/2025 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JOSÉ ALFONSO MORALES MORALES         | 54.14%            | 87.25%     | 81.00%  |
| 4   | 250226  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES POGACO Y OCOTITLÁN DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA.                                                                      | SAN ISIDRO                                                | ZAUTLA              | OP/ADE-005/CEASPUE-DAJ/250226 | 04/04/2025        | \$ 265,963.80        | PAGADO           | 12/05/2025    | 04/04/2025 | 01/08/2025 | CONSTRUCTORA GB DE PUEBLA, S.A. DE C.V.                       | MAYRA MARTHA HERRERA AGUIRRE | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL           | 33.49%            | 86.32%     | 100.00% |
| 5   | 250227  | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LAS LOCALIDADES DE JICOLAPA, CUAUTILULCO EJIDO (EL VIVERO) Y ZACATLÁN (CAB.), MUNICIPIO DE ZACATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | JICOLAPA, CUAUTILULCO EJIDO (EL VIVERO) Y ZACATLÁN (CAB.) | ZACATLÁN            | OP/LPE-019/CEASPUE-DAJ/250227 | 19/03/2025        | \$ 2,173,073.98      | PAGADO           | 21/04/2025    | 19/03/2025 | 14/09/2025 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JUAN MIGUEL RUIZ DÍAZ                | 34.51%            | 60.43%     | 28.00%  |
| 6   | 250228  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PUTAXCAT, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.                                                                                                      | PUTAXCAT                                                  | HUEHUETLA           | OP/LPE-025/CEASPUE-DAJ/250228 | 21/03/2025        | \$ 403,827.35        | PAGADO           | 15/04/2025    | 21/03/2025 | 17/08/2025 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL           | 41.82%            | 84.34%     | 57.00%  |
| 7   | 250229  | CONSTRUCCIÓN DE 59 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE EJIDO CERRO DEL TABLÓN Y PAPTALAR, MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA.                                               | EJIDO CERRO DEL TABLÓN Y PAPTALAR                         | PANTEPEC            | OP/LPE-027/CEASPUE-DAJ/250229 | 21/03/2025        | \$ 1,819,318.56      | PAGADO           | 28/04/2025    | 21/03/2025 | 18/07/2025 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ | 38.93%            | 94.19%     | 61.00%  |

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

AVANCE SEMANAL 2025

FECHA: 11 DE JULIO DE 2025

| No. | Nº OBRA | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                                                                              | LOCALIDAD                                                                           | MUNICIPIO    | NUMERO DE CONTRATO            | FECHA DE CONTRATO | ANTICIPO MONTO C/IVA | ESTATUS ANTICIPO | FECHA DE PAGO | INICIO     | TERMINO    | EMPRESA GANADORA                                                                              |                             | RESIDENTE                            | AVANCE FINANCIERO | PROGRAMADO | REAL   |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|--------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |              |                               |                   |                      |                  |               |            |            | EMPRESA                                                                                       | REPRESENTANTE               |                                      |                   |            |        |
| 8   | 250294  | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE HUAUCHINANGO (CAB.), MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA.                                                            | HUAUCHINANGO (CAB.)                                                                 | HUAUCHINANGO | OP/LPE-047/CEASPUE-DAJ/250294 | 12/05/2025        | \$ 3,925,628.57      | PAGADO           | 29/05/2025    | 12/05/2025 | 07/12/2025 | FIRLA CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.                                               | ERICK BRYAN CORONA GONZÁLEZ | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ | 30.00%            | 18.09%     | 7.00%  |
| 9   | 250297  | CONSTRUCCIÓN DE 51 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE AHUATLÁN, IXTOCOLCO DE MORELOS, TEPIZILA (PRIMERA SECCIÓN) Y SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA. | AHUATLÁN, IXTOCOLCO DE MORELOS, TEPIZILA (PRIMERA SECCIÓN) Y SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN | CUAUTEMPAN   | OP/LPE-046/CEASPUE-DAJ/250297 | 12/05/2025        | \$ 1,513,777.05      | PAGADO           | 29/05/2025    | 12/05/2025 | 08/09/2025 | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ                                                                       | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ     | HECTOR RUBÉN ÁVILA GUZMÁN            | 30.00%            | 48.92%     | 28.00% |
| 10  | 250298  | CONSTRUCCIÓN DE 51 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE HUEYTENTAN Y TECAPAGCO, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA.                                                              | HUEYTENTAN Y TECAPAGCO                                                              | CUAUTEMPAN   | OP/LPE-045/CEASPUE-DAJ/250298 | 12/05/2025        | \$ 1,513,918.68      | PAGADO           | 29/05/2025    | 12/05/2025 | 08/09/2025 | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ                                                                       | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ     | HECTOR RUBÉN ÁVILA GUZMÁN            | 30.00%            | 48.88%     | 27.00% |
| 11  | 250299  | CONSTRUCCIÓN DE 48 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE TLAPACHOLOYA, TOTOCUAUTLA, TOTOMOXTLA, CERRO VERDE (EJECATEPECO) Y VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA.    | TLAPACHOLOYA, TOTOCUAUTLA, TOTOMOXTLA, CERRO VERDE (EJECATEPECO) Y VISTA HERMOSA    | CUAUTEMPAN   | OP/ADE-006/CEASPUE-DAJ/250299 | 27/05/2025        | \$ 1,454,514.95      | PAGADO           | 17/06/2025    | 27/05/2025 | 23/09/2025 | EMILIANO ESQUIVEL DÍAZ                                                                        | EMILIANO ESQUIVEL DÍAZ      | HECTOR RUBÉN ÁVILA GUZMÁN            | 30.00%            | 34.37%     | 24.00% |
| 12  | 250317  | CONSTRUCCIÓN DE 38 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE CUCUCHUCHU Y CAXHUACAN (CAB.), MUNICIPIO DE CAXHUACAN, PUEBLA.                                                      | CUCUCHUCHU Y CAXHUACAN (CAB.)                                                       | CAXHUACAN    | OP/LPE-048/CEASPUE-DAJ/250317 | 12/05/2025        | \$ 1,138,404.66      | PAGADO           | 29/05/2025    | 12/05/2025 | 08/09/2025 | ROVIER SOCIEDAD PROFESIONAL DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS EN MATERIA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ     | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL           | 30.00%            | 48.89%     | 27.00% |
| 13  | 250356  | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO NECAXA, MUNICIPIO DE JUAN GALINDO, PUEBLA.                                          | NUEVO NECAXA                                                                        | JUAN GALINDO | OP/LPE-073/CEASPUE-DAJ/250356 | 04/07/2025        | \$ 994,275.32        | FALTA DE PAGO    |               | 04/07/2025 | 31/10/2025 | "CONEKTA CONSTRUCCIÓN Y ENLACES" S.A.P.I. DE C.V.                                             | ALEJANDRO ATALA LAYUN       | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ | 0.00%             | 0.00%      | 0.00%  |

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

AVANCE SEMANAL 2025

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| No. | Nº OBRA | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                                                                        | LOCALIDAD                                                 | MUNICIPIO           | NUMERO DE CONTRATO            | FECHA DE CONTRATO | ANTICIPO MONTO C/IVA | ESTATUS ANTICIPO | FECHA DE PAGO | INICIO     | TERMINO     | EMPRESA GANADORA                                              |                              | RESIDENTE                            | AVANCE FINANCIERO | PROGRAMADO | REAL    |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|---------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                     |                               |                   |                      |                  |               |            |             | EMPRESA                                                       | REPRESENTANTE                |                                      |                   |            |         |
| 1   | 250135  | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CHIMALA, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA.                                                                  | CHIMALA                                                   | HUATLATLAUCA        | OP/LPE-020/CEASPUE-DAJ/250135 | 19/03/2025        | \$ 1,538,511.67      | PAGADO           | 12/05/2025    | 19/03/2025 | 15/08/2025  | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JOSÉ ALFONSO MORALES MORALES         | 90.44%            | 100.00%    | 100.00% |
| 2   | 250155  | CONSTRUCCIÓN DE 50 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE NUEVO CARRIZAL Y EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA.                                                    | NUEVO CARRIZAL Y EL ZAPOTE                                | PANTEPEC            | OP/LPE-026/CEASPUE-DAJ/250155 | 21/03/2025        | \$ 1,542,165.21      | PAGADO           | 15/04/2025    | 21/03/2025 | 16/10/2025  | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ | 77.47%            | 97.60%     | 78.00%  |
| 3   | 250158  | CONSTRUCCIÓN DE 35 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LAS YEGUAS (SAN ISIDRO), MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA.                                                 | LAS YEGUAS (SAN ISIDRO)                                   | TEPEXI DE RODRÍGUEZ | OP/LPE-028/CEASPUE-DAJ/250158 | 21/03/2025        | \$ 1,068,470.18      | PAGADO           | 15/04/2025    | 21/03/2025 | 22/08/2025  | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JOSÉ ALFONSO MORALES MORALES         | 96.35%            | 100.00%    | 100.00% |
| 4   | 250226  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES POGACO Y OCOTITLÁN DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA.                                                                      | SAN ISIDRO                                                | ZAUTLA              | OP/ADE-005/CEASPUE-DAJ/250226 | 04/04/2025        | \$ 265,963.80        | PAGADO           | 12/05/2025    | 04/04/2025 | 01/08/2025  | CONSTRUCTORA GB DE PUEBLA, S.A. DE C.V.                       | MAYRA MARTHA HERRERA AGUIRRE | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL           | 67.82%            | 100.00%    | 100.00% |
| 5   | 250227  | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LAS LOCALIDADES DE JICOLAPA, CUAUTILULCO EJIDO (EL VIVERO) Y ZACATLÁN (CAB.), MUNICIPIO DE ZACATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | JICOLAPA, CUAUTILULCO EJIDO (EL VIVERO) Y ZACATLÁN (CAB.) | ZACATLÁN            | OP/LPE-019/CEASPUE-DAJ/250227 | 19/03/2025        | \$ 2,173,073.98      | PAGADO           | 21/04/2025    | 19/03/2025 | 29/10/2025  | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JUAN MIGUEL RUIZ DÍAZ                | 42.78%            | 82.50%     | 75.00%  |
| 6   | 250228  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PUTAXCAT, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.                                                                                                      | PUTAXCAT                                                  | HUEHUETLA           | OP/LPE-025/CEASPUE-DAJ/250228 | 21/03/2025        | \$ 403,827.35        | PAGADO           | 15/04/2025    | 21/03/2025 | 11/09/20225 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL           | 50.04%            | 96.19%     | 83.00%  |
| 7   | 250229  | CONSTRUCCIÓN DE 59 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE EJIDO CERRO DEL TABLÓN Y PAPATLAR, MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA.                                               | EJIDO CERRO DEL TABLÓN Y PAPATLAR                         | PANTEPEC            | OP/LPE-027/CEASPUE-DAJ/250229 | 21/03/2025        | \$ 1,819,318.56      | PAGADO           | 28/04/2025    | 21/03/2025 | 16/10/2025  | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ | 70.60%            | 97.61%     | 72.00%  |
| 8   | 250294  | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE HUAUCHINANGO (CAB.), MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA.                                                      | HUAUCHINANGO (CAB.)                                       | HUAUCHINANGO        | OP/LPE-047/CEASPUE-DAJ/250294 | 12/05/2025        | \$ 3,925,628.57      | PAGADO           | 29/05/2025    | 12/05/2025 | 07/12/2025  | FIRLA CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.               | ERICK BRYAN CORONA GONZÁLEZ  | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ | 45.62%            | 60.61%     | 35.00%  |

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

AVANCE SEMANAL 2025

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| No. | Nº OBRA | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                                                                              | LOCALIDAD                                                                           | MUNICIPIO    | NUMERO DE CONTRATO            | FECHA DE CONTRATO | ANTICIPO MONTO C/IVA | ESTATUS ANTICIPO | FECHA DE PAGO | INICIO     | TERMINO    | EMPRESA GANADORA                                                                                          |                            | RESIDENTE                            | AVANCE FINANCIERO | PROGRAMADO | REAL   |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|--------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |              |                               |                   |                      |                  |               |            |            | EMPRESA                                                                                                   | REPRESENTANTE              |                                      |                   |            |        |
| 9   | 250297  | CONSTRUCCIÓN DE 51 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE AHUATLÁN, IXTOCOLCO DE MORELOS, TEPIZILA (PRIMERA SECCIÓN) Y SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA. | AHUATLÁN, IXTOCOLCO DE MORELOS, TEPIZILA (PRIMERA SECCIÓN) Y SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN | CUAUTEMPAN   | OP/LPE-046/CEASPUE-DAJ/250297 | 12/05/2025        | \$ 1,513,777.05      | PAGADO           | 29/05/2025    | 12/05/2025 | 08/10/2025 | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ                                                                                   | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ    | HECTOR RUBÉN ÁVILA GUZMÁN            | 61.83%            | 76.38%     | 82.00% |
| 10  | 250298  | CONSTRUCCIÓN DE 51 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE HUEYTENTAN Y TECAPAGCO, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA.                                                              | HUEYTENTAN Y TECAPAGCO                                                              | CUAUTEMPAN   | OP/LPE-045/CEASPUE-DAJ/250298 | 12/05/2025        | \$ 1,513,918.68      | PAGADO           | 29/05/2025    | 12/05/2025 | 08/10/2025 | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ                                                                                   | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ    | HECTOR RUBÉN ÁVILA GUZMÁN            | 61.87%            | 75.09%     | 81.00% |
| 11  | 250299  | CONSTRUCCIÓN DE 48 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE TLAPACHOLOYA, TOTOCUAUTLA, TOTOMOXTLA, CERRO VERDE (EJECATEPECO) Y VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA.    | TLAPACHOLOYA, TOTOCUAUTLA, TOTOMOXTLA, CERRO VERDE (EJECATEPECO) Y VISTA HERMOSA    | CUAUTEMPAN   | OP/ADE-006/CEASPUE-DAJ/250299 | 27/05/2025        | \$ 1,454,514.95      | PAGADO           | 17/06/2025    | 27/05/2025 | 23/09/2025 | EMILIANO ESQUIVEL DÍAZ                                                                                    | EMILIANO ESQUIVEL DÍAZ     | HECTOR RUBÉN ÁVILA GUZMÁN            | 63.72%            | 94.33%     | 80.00% |
| 12  | 250317  | CONSTRUCCIÓN DE 38 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE CUCUCHUCHU Y CAXHUACAN (CAB.), MUNICIPIO DE CAXHUACAN, PUEBLA.                                                      | CUCUCHUCHU Y CAXHUACAN (CAB.)                                                       | CAXHUACAN    | OP/LPE-048/CEASPUE-DAJ/250317 | 12/05/2025        | \$ 1,138,404.66      | PAGADO           | 29/05/2025    | 12/05/2025 | 08/10/2025 | ROVIER SOCIEDAD PROFESIONAL DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS EN MATERIA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.             | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ    | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL           | 71.32%            | 59.83%     | 90.00% |
| 13  | 250344  | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, MUNICIPIO DE NEALTICAN, PUEBLA.                                                                             | SAN BUENAVENTURA NEALTICAN                                                          | NEALTICAN    |                               |                   | \$ -                 |                  |               |            |            |                                                                                                           |                            |                                      |                   |            |        |
| 14  | 250356  | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO NECAXA, MUNICIPIO DE JUAN GALINDO, PUEBLA.                                          | NUEVO NECAXA                                                                        | JUAN GALINDO | OP/LPE-073/CEASPUE-DAJ/250356 | 04/07/2025        | \$ 994,275.32        | PAGADO           | 12/08/2025    | 04/07/2025 | 31/10/2025 | "CONEKTA CONSTRUCCIÓN Y ENLACES" S.A. P. I. DE C.V.                                                       | ALEJANDRO ATALA LAYUN      | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ | 30.00%            | 58.65%     | 16.00% |
| 15  | 250361  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENAVISTA, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA.                                                                            | SAN JOSÉ BUENAVISTA                                                                 | ZARAGOZA     | OP/LPE-090/CEASPUE-DAJ/250361 | 01/08/2025        | \$ 268,880.28        | PAGADO           | 14/08/2025    | 01/08/2025 | 28/11/2025 | TOSCANA UNIVERSAL CONSTRUCCIONES Y ACABADOS, S.A. DE C.V.                                                 | DANIELA REYES GARRIDO      | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL           | 30.00%            | 28.24%     | 98.00% |
| 16  | 250372  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE AQUIXTLA, MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA (PRIMERA ETAPA).                                                                          | AQUIXTLA                                                                            | AQUIXTLA     | OP/LPE-086/CEASPUE-DAJ/250372 | 31/07/2025        | \$ 2,295,549.63      | PAGADO           | 26/08/2025    | 31/07/2025 | 27/12/2025 | PAINCO, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON INGENIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | VICTOR TAYLOR SANTIESTEBAN | JUAN MIGUEL RUIZ DÍAZ                | 30.00%            | 18.24%     | 10.00% |


COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

AVANCE SEMANAL 2025

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| No. | Nº OBRA | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                   | LOCALIDAD                                                                                                  | MUNICIPIO             | NUMERO DE CONTRATO            | FECHA DE CONTRATO | ANTICIPO MONTO C/IVA | ESTATUS ANTICIPO | FECHA DE PAGO | INICIO     | TERMINO    | EMPRESA GANADORA                                                                                                |                                  | RESIDENTE                  | AVANCE FINANCIERO | PROGRAMADO | REAL   |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------|------------|--------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                       |                               |                   |                      |                  |               |            |            | EMPRESA                                                                                                         | REPRESENTANTE                    |                            |                   |            |        |
| 17  | 250373  | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LAS LOCALIDADES DE ALTAVISTA Y XOCHILTEPEC (CAB.), MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, PUEBLA.                                                                                                                    | ALTAVISTA Y XOCHILTEPEC (CAB.)                                                                             | XOCHILTEPEC           | OP/ADE-013/CEASPUE-DAJ/250373 | 01/08/2025        | \$ 3,793,711.63      | PAGADO           | 26/08/2025    | 01/08/2025 | 28/11/2025 | COMERCIALIZADOR A MERFLO, S.A. DE C.V.                                                                          | MIGUEL ÁNGEL CASTILLO FRANCO     | HUGO GAMEZ HERRERA         | 30.00%            | 17.76%     | 9.00%  |
| 18  | 250378  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LAS LOCALIDADES DE TATEMPAN, AHUEHUETES Y YAONÁHUAC, MUNICIPIO DE YAONÁHUAC, PUEBLA.                                                                                                                                     | TATEMPAN, AHUEHUETES Y YAONÁHUAC                                                                           | YAONÁHUAC             |                               |                   |                      |                  |               |            |            |                                                                                                                 |                                  |                            |                   |            |        |
| 19  | 250379  | CONSTRUCCIÓN DE 19 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUACA BARRIO Y CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN, MUNICIPIO DE CHIGNAHUPAN, PUEBLA.                                                                                                              | IXTLAHUACA BARRIO Y CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN                                                                 | CHIGNAHUAPAN          | OP/LPE-096/CEASPUE-DAJ/250379 | 21/08/2025        | \$ 603,867.18        | FALTA DE PAGO    |               | 21/08/2025 | 18/11/2025 | GAAOS INGENIERÍA, S.A. DE C.V.                                                                                  | GRISelda GREGORIA MARTINEZ SAENZ | JUAN MIGUEL RUIZ DÍAZ      | 0.00%             | 0.00%      | 4.00%  |
| 20  | 250393  | CONSTRUCCIÓN DE 55 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE AXAXALPA Y DOMINGO ARENAS, MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS, PUEBLA.                                                                                                                            | AXAXALPA Y DOMINGO ARENAS                                                                                  | DOMINGO ARENAS        | OP/LPE-091/CEASPUE-DAJ/250393 | 01/08/2025        | \$ 1,691,994.82      | PAGADO           | 19/08/2025    | 01/08/2025 | 28/11/2025 | CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MASH MAQUINARIA Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. | ALEXER PÉREZ TRINIDAD            | OSCAR LUIS LUIS            | 30.00%            | 5.59%      | 13.00% |
| 21  | 250394  | CONSTRUCCIÓN DE 48 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE SAN RAFAEL AXOLOTA, LA UNIÓN Y TALCHICHIL, MUNICIPIO DE NAUZONTLA, PUEBLA.                                                                                                                 | SAN RAFAEL AXOLOTA, LA UNIÓN Y TALCHICHIL                                                                  | NAUZONTLA             | OP/LPE-088/CEASPUE-DAJ/250394 | 01/08/2025        | \$ 1,517,415.49      | PAGADO           | 14/08/2025    | 01/08/2025 | 28/11/2025 | TOSCANA UNIVERSAL CONSTRUCCIONES Y ACABADOS, S.A. DE C.V.                                                       | DANIELA REYES GARRIDO            | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL | 30.00%            | 21.82%     | 9.00%  |
| 22  | 250395  | CONSTRUCCIÓN DE 34 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE NUESTRA SEÑORA DEL MONTE Y ACAJETE, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUEBLA.                                                                                                                          | NUESTRA SEÑORA DEL MONTE Y ACAJETE                                                                         | ACAJETE               | OP/LPE-087/CEASPUE-DAJ/250395 | 31/07/2025        | \$ 1,050,125.80      | PAGADO           | 19/08/2025    | 31/07/2025 | 27/11/2025 | CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MASH MAQUINARIA Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. | ALEXER PÉREZ TRINIDAD            | OSCAR LUIS LUIS            | 30.00%            | 3.92%      | 15.00% |
| 23  | 250399  | CONSTRUCCIÓN DE 30 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE SOLTEPEC, DOCTOR RAFAEL SERRANO Y COLONIA BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA.                                                                                              | SOLTEPEC, DOCTOR RAFAEL SERRANO Y COLONIA BENITO JUÁREZ                                                    | SOLTEPEC              | OP/LPE-089/CEASPUE-DAJ/250399 | 01/08/2025        | \$ 955,578.25        | PAGADO           | 09/09/2025    | 01/08/2025 | 28/11/2025 | INFRAESTRUCTURA MAQUINARIA Y URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V.                                                         | RICARDO PÉREZ GUEMEZ             | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL | 30.00%            | 16.17%     | 4.00%  |
| 24  | 250400  | CONSTRUCCIÓN DE 45 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE ANALCO DE PONCIANO ARRIAGA (SANTA CRUZ ANALCO), SAN SIMÓN ATZITZINTLA, SAN GREGORIO AZTOTOACAN, SAN ANDRÉS HUEYACATITLA, TLAMAYA Y EL POTRERO, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA. | ANALCO DE PONCIANO ARRIAGA (SANTA CRUZ ANALCO), SAN SIMÓN ATZITZINTLA, SAN GREGORIO AZTOTOACAN, SAN ANDRÉS | SAN SALVADOR EL VERDE | OP/LPE-094/CEASPUE-DAJ/250400 | 05/08/2025        | \$ 1,362,490.25      | PAGADO           | 29/08/2025    | 05/08/2025 | 02/12/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR ALBRIS, S.A. DE C.V.                                                                          | MANUEL ALDANA UGALDE             | OSCAR LUIS LUIS            | 30.00%            | 30.16%     | 10.00% |

[illegible]

 **Secretaría de Infraestructura**

**AVANCE SEMANAL 2025**

[illegible]

 **Secretaría de Infraestructura**

| No. | Nº OBRA | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                                                                                                                                      | LOCALIDAD            | MUNICIPIO               | NUMERO DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | ANTICIPO MONTO C/IVA | ESTATUS ANTICIPO | FECHA DE PAGO | INICIO | TERMINO | EMPRESA GANADORA |               |           | AVANCE FINANCIERO | PROGRAMADO | REAL   |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|--------|---------|------------------|---------------|-----------|-------------------|------------|--------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                         |                    |                   |                      |                  |               |        |         | EMPRESA          | REPRESENTANTE | RESIDENTE |                   |            |        |
| 41  | 250477  | ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO COLTZINGO, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE JUÁREZ CORONACO, MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, PUEBLA   | SANTIAGO COLTZINGO   | SAN MATÍAS TLALANCALECA |                    |                   |                      |                  |               |        |         |                  |               |           |                   |            |        |
| 42  | 250478  | ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE JUÁREZ CORONACO, MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, PUEBLA                                                                  | JUÁREZ CORONACO      | SAN MATÍAS TLALANCALECA |                    |                   |                      |                  |               |        |         |                  |               |           |                   |            |        |
| 43  | 250479  | ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA TLAHUAPAN, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLABTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE JUÁREZ CORONACO, MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, PUEBLA | SANTA RITA TLAHUAPAN | SAN MATÍAS TLALANCALECA |                    |                   |                      |                  |               |        |         |                  |               |           |                   |            |        |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                         |                    |                   | \$ 18,357,574.66     | 21               |               |        |         |                  |               |           | 48.63%            | 56.40%     | 52.91% |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                         |                    |                   |                      | 22               |               |        |         |                  |               |           | 3.49%             |            |        |

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

AVANCE SEMANAL 2025

FECHA: 15 DE AGOSTO DE 2025

| No. | Nº OBRA | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                                                                        | LOCALIDAD                                                 | MUNICIPIO           | NUMERO DE CONTRATO            | FECHA DE CONTRATO | ANTICIPO MONTO C/IVA | ESTATUS ANTICIPO | FECHA DE PAGO | INICIO     | TERMINO    | EMPRESA GANADORA                                              |                              | RESIDENTE                            | AVANCE FINANCIERO | PROGRAMADO | REAL    |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|---------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                     |                               |                   |                      |                  |               |            |            | EMPRESA                                                       | REPRESENTANTE                |                                      |                   |            |         |
| 1   | 250135  | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CHIMALA, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA.                                                                  | CHIMALA                                                   | HUATLATLAUCA        | OP/LPE-020/CEASPUE-DAJ/250135 | 19/03/2025        | \$ 1,538,511.67      | PAGADO           | 12/05/2025    | 19/03/2025 | 15/08/2025 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JOSÉ ALFONSO MORALES MORALES         | 50.10%            | 100.00%    | 100.00% |
| 2   | 250155  | CONSTRUCCIÓN DE 50 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE NUEVO CARRIZAL Y EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA.                                                    | NUEVO CARRIZAL Y EL ZAPOTE                                | PANTEPEC            | OP/LPE-026/CEASPUE-DAJ/250155 | 21/03/2025        | \$ 1,542,165.21      | PAGADO           | 15/04/2025    | 21/03/2025 | 01/09/2025 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ | 54.58%            | 95.75%     | 76.00%  |
| 3   | 250158  | CONSTRUCCIÓN DE 35 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LAS YEGUAS (SAN ISIDRO), MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA.                                                 | LAS YEGUAS (SAN ISIDRO)                                   | TEPEXI DE RODRÍGUEZ | OP/LPE-028/CEASPUE-DAJ/250158 | 21/03/2025        | \$ 1,068,470.18      | PAGADO           | 15/04/2025    | 21/03/2025 | 22/08/2025 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JOSÉ ALFONSO MORALES MORALES         | 78.34%            | 97.67%     | 95.00%  |
| 4   | 250226  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES POGACO Y OCOTITLÁN DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA.                                                                      | SAN ISIDRO                                                | ZAUTLA              | OP/ADE-005/CEASPUE-DAJ/250226 | 04/04/2025        | \$ 265,963.80        | PAGADO           | 12/05/2025    | 04/04/2025 | 01/08/2025 | CONSTRUCTORA GB DE PUEBLA, S.A. DE C.V.                       | MAYRA MARTHA HERRERA AGUIRRE | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL           | 67.82%            | 100.00%    | 100.00% |
| 5   | 250227  | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LAS LOCALIDADES DE JICOLAPA, CUAUTILULCO EJIDO (EL VIVERO) Y ZACATLÁN (CAB.), MUNICIPIO DE ZACATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | JICOLAPA, CUAUTILULCO EJIDO (EL VIVERO) Y ZACATLÁN (CAB.) | ZACATLÁN            | OP/LPE-019/CEASPUE-DAJ/250227 | 19/03/2025        | \$ 2,173,073.98      | PAGADO           | 21/04/2025    | 19/03/2025 | 14/09/2025 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JUAN MIGUEL RUIZ DÍAZ                | 41.36%            | 86.42%     | 48.00%  |
| 6   | 250228  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PUTAXCAT, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.                                                                                                      | PUTAXCAT                                                  | HUEHUETLA           | OP/LPE-025/CEASPUE-DAJ/250228 | 21/03/2025        | \$ 403,827.35        | PAGADO           | 15/04/2025    | 21/03/2025 | 17/08/2025 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL           | 50.04%            | 96.19%     | 79.00%  |
| 7   | 250229  | CONSTRUCCIÓN DE 59 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE EJIDO CERRO DEL TABLÓN Y PAPATLAR, MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA.                                               | EJIDO CERRO DEL TABLÓN Y PAPATLAR                         | PANTEPEC            | OP/LPE-027/CEASPUE-DAJ/250229 | 21/03/2025        | \$ 1,819,318.56      | PAGADO           | 28/04/2025    | 21/03/2025 | 01/09/2025 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ | 52.70%            | 95.76%     | 70.00%  |

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

AVANCE SEMANAL 2025

FECHA: 15 DE AGOSTO DE 2025


| No. | Nº OBRA | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                                                                              | LOCALIDAD                                                                           | MUNICIPIO    | NUMERO DE CONTRATO            | FECHA DE CONTRATO | ANTICIPO MONTO C/IVA | ESTATUS ANTICIPO | FECHA DE PAGO | INICIO     | TERMINO    | EMPRESA GANADORA                                                                              |                             | RESIDENTE                            | AVANCE FINANCIERO | PROGRAMADO | REAL   |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|--------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |              |                               |                   |                      |                  |               |            |            | EMPRESA                                                                                       | REPRESENTANTE               |                                      |                   |            |        |
| 8   | 250294  | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE HUAUCHINANGO (CAB.), MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA.                                                            | HUAUCHINANGO (CAB.)                                                                 | HUAUCHINANGO | OP/LPE-047/CEASPUE-DAJ/250294 | 12/05/2025        | \$ 3,925,628.57      | PAGADO           | 29/05/2025    | 12/05/2025 | 07/12/2025 | FIRLA CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.                                               | ERICK BRYAN CORONA GONZÁLEZ | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ | 34.05%            | 41.05%     | 23.00% |
| 9   | 250297  | CONSTRUCCIÓN DE 51 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE AHUATLÁN, IXTOCOLCO DE MORELOS, TEPIZILA (PRIMERA SECCIÓN) Y SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA. | AHUATLÁN, IXTOCOLCO DE MORELOS, TEPIZILA (PRIMERA SECCIÓN) Y SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN | CUAUTEMPAN   | OP/LPE-046/CEASPUE-DAJ/250297 | 12/05/2025        | \$ 1,513,777.05      | PAGADO           | 29/05/2025    | 12/05/2025 | 08/09/2025 | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ                                                                       | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ     | HECTOR RUBÉN ÁVILA GUZMÁN            | 34.50%            | 88.41%     | 49.00% |
| 10  | 250298  | CONSTRUCCIÓN DE 51 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE HUEYTENTAN Y TECAPAGCO, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA.                                                              | HUEYTENTAN Y TECAPAGCO                                                              | CUAUTEMPAN   | OP/LPE-045/CEASPUE-DAJ/250298 | 12/05/2025        | \$ 1,513,918.68      | PAGADO           | 29/05/2025    | 12/05/2025 | 08/09/2025 | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ                                                                       | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ     | HECTOR RUBÉN ÁVILA GUZMÁN            | 34.67%            | 88.37%     | 48.00% |
| 11  | 250299  | CONSTRUCCIÓN DE 48 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE TLAPACHOLOYA, TOTOCUAUTLA, TOTOMOXTLA, CERRO VERDE (EJECATEPECO) Y VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA.    | TLAPACHOLOYA, TOTOCUAUTLA, TOTOMOXTLA, CERRO VERDE (EJECATEPECO) Y VISTA HERMOSA    | CUAUTEMPAN   | OP/ADE-006/CEASPUE-DAJ/250299 | 27/05/2025        | \$ 1,454,514.95      | PAGADO           | 17/06/2025    | 27/05/2025 | 23/09/2025 | EMILIANO ESQUIVEL DÍAZ                                                                        | EMILIANO ESQUIVEL DÍAZ      | HECTOR RUBÉN ÁVILA GUZMÁN            | 42.56%            | 71.70%     | 47.00% |
| 12  | 250317  | CONSTRUCCIÓN DE 38 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE CUCUCHUCHUT Y CAXHUACAN (CAB.), MUNICIPIO DE CAXHUACAN, PUEBLA.                                                     | CUCUCHUCHU Y CAXHUACAN (CAB.)                                                       | CAXHUACAN    | OP/LPE-048/CEASPUE-DAJ/250317 | 12/05/2025        | \$ 1,138,404.66      | PAGADO           | 29/05/2025    | 12/05/2025 | 08/09/2025 | ROVIER SOCIEDAD PROFESIONAL DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS EN MATERIA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ     | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL           | 41.22%            | 88.35%     | 70.00% |
| 13  | 250344  | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, MUNICIPIO DE NEALTICAN, PUEBLA.                                                                             | SAN BUENAVENTURA NEALTICAN                                                          | NEALTICAN    |                               |                   | \$ -                 |                  |               |            |            |                                                                                               |                             | JUAN MIGUEL RUIZ DÍAZ                |                   |            |        |
| 14  | 250356  | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO NECAXA, MUNICIPIO DE JUAN GALINDO, PUEBLA.                                          | NUEVO NECAXA                                                                        | JUAN GALINDO | OP/LPE-073/CEASPUE-DAJ/250356 | 04/07/2025        | \$ 994,275.32        | FALTA DE PAGO    |               | 04/07/2025 | 31/10/2025 | "CONEKTA CONSTRUCCIÓN Y ENLACES" S.A.P.I. DE C.V.                                             | ALEJANDRO ATALA LAYUN       | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ | 30.00%            | 32.08%     | 10.00% |

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

AVANCE SEMANAL 2025

|     |         |                                                                                                                                                                         |                                            |                |                               |                   |                      |                  |               |            |            | EMPRESA GANADORA                                                                                                |                           | FECHA: 15 DE AGOSTO DE 2025 |                   |            |        |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|--------|
| No. | Nº OBRA | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                                       | LOCALIDAD                                  | MUNICIPIO      | NUMERO DE CONTRATO            | FECHA DE CONTRATO | ANTICIPO MONTO C/IVA | ESTATUS ANTICIPO | FECHA DE PAGO | INICIO     | TERMINO    | EMPRESA                                                                                                         | REPRESENTANTE             | RESIDENTE                   | AVANCE FINANCIERO | PROGRAMADO | REAL   |
| 15  | 250361  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENAVISTA, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA.                                     | SAN JOSÉ BUENAVISTA                        | ZARAGOZA       | OP/LPE-090/CEASPUE-DAJ/250361 | 01/08/2025        | \$ 268,880.28        | FALTA DE PAGO    |               | 01/08/2025 | 28/11/2025 | TOSCANA UNIVERSAL CONSTRUCCIONES Y ACABADOS, S.A. DE C.V.                                                       | DANIELA REYES GARRIDO     | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL  | 30.00%            | 0.00%      | 20.00% |
| 16  | 250372  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE AQUIXTLA, MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA (PRIMERA ETAPA).                                   | AQUIXTLA                                   | AQUIXTLA       | OP/LPE-086/CEASPUE-DAJ/250372 | 31/07/2025        | \$ 2,295,549.63      | FALTA DE PAGO    |               | 31/07/2025 | 27/12/2025 | PAINCO, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON INGENIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.       | VICTOR TAYLOR SANTISTEBAN | JUAN MIGUEL RUIZ DÍAZ       | 0.00%             | 0.00%      | 2.00%  |
| 17  | 250373  | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LAS LOCALIDADES DE ALTAVISTA Y XOCHILTEPEC (CAB.), MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, PUEBLA.        | ALTAVISTA Y XOCHILTEPEC (CAB.)             | XOCHILTEPEC    |                               |                   | \$ 3,793,711.63      | FALTA DE PAGO    |               | 01/08/2025 | 28/11/2025 | COMERCIALIZADOR A MERFLO, S.A. DE C.V.                                                                          |                           | HUGO GAMEZ HERRERA          | 0.00%             | 0.00%      | 1.00%  |
| 18  | 250379  | CONSTRUCCIÓN DE 19 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUACA BARRIO Y CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA. | IXTLAHUACA BARRIO Y CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN | CHIGNAHUAPAN   |                               |                   | \$ -                 |                  |               |            |            |                                                                                                                 |                           |                             |                   |            |        |
| 19  | 250393  | CONSTRUCCIÓN DE 55 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE AXAXALPA Y DOMINGO ARENAS, MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS, PUEBLA.                | AXAXALPA Y DOMINGO ARENAS                  | DOMINGO ARENAS | OP/LPE-091/CEASPUE-DAJ/250393 | 01/08/2025        | \$ 1,691,994.82      | FALTA DE PAGO    |               | 01/08/2025 | 28/11/2025 | CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MASH MAQUINARIA Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. | ALEXER PÉREZ TRINIDAD     | OSCAR LUIS LUIS             | 0.00%             | 0.00%      | 2.00%  |
| 20  | 250394  | CONSTRUCCIÓN DE 48 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE SAN RAFAEL AXOLOTA, LA UNIÓN Y TALCHICHIL, MUNICIPIO DE NAUZONTLA, PUEBLA.     | SAN RAFAEL AXOLOTA, LA UNIÓN Y TALCHICHIL  | NAUZONTLA      | OP/LPE-088/CEASPUE-DAJ/250394 | 01/08/2025        | \$ 1,517,415.49      | FALTA DE PAGO    |               | 01/08/2025 | 28/11/2025 | TOSCANA UNIVERSAL CONSTRUCCIONES Y ACABADOS, S.A. DE C.V.                                                       | DANIELA REYES GARRIDO     | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL  | 30.00%            | 0.00%      | 1.00%  |
| 21  | 250395  | CONSTRUCCIÓN DE 34 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE NUESTRA SEÑORA DEL MONTE Y ACAJETE, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUEBLA.              | NUESTRA SEÑORA DEL MONTE Y ACAJETE         | ACAJETE        | OP/LPE-087/CEASPUE-DAJ/250395 | 31/07/2025        | \$ 1,050,125.80      | FALTA DE PAGO    |               | 31/07/2025 | 27/11/2025 | CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MASH MAQUINARIA Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. | ALEXER PÉREZ TRINIDAD     | OSCAR LUIS LUIS             | 0.00%             | 0.00%      | 2.00%  |



**FECHA: 15 DE AGOSTO DE 2025**

[illegible]

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

AVANCE SEMANAL 2025

FECHA: 18 DE JULIO DE 2025

| No. | Nº OBRA | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                                                                        | LOCALIDAD                                                 | MUNICIPIO           | NUMERO DE CONTRATO            | FECHA DE CONTRATO | ANTICIPO MONTO C/IVA | ESTATUS ANTICIPO | FECHA DE PAGO | INICIO     | TERMINO    | EMPRESA GANADORA                                              |                              | RESIDENTE                            | AVANCE FINANCIERO | PROGRAMADO | REAL    |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|---------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                     |                               |                   |                      |                  |               |            |            | EMPRESA                                                       | REPRESENTANTE                |                                      |                   |            |         |
| 1   | 250135  | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CHIMALA, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA.                                                                  | CHIMALA                                                   | HUATLATLAUCA        | OP/LPE-020/CEASPUE-DAJ/250135 | 19/03/2025        | \$ 1,538,511.67      | PAGADO           | 12/05/2025    | 19/03/2025 | 15/08/2025 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JOSÉ ALFONSO MORALES MORALES         | 43.82%            | 87.22%     | 86.00%  |
| 2   | 250155  | CONSTRUCCIÓN DE 50 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE NUEVO CARRIZAL Y EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA.                                                    | NUEVO CARRIZAL Y EL ZAPOTE                                | PANTEPEC            | OP/LPE-026/CEASPUE-DAJ/250155 | 21/03/2025        | \$ 1,542,165.21      | PAGADO           | 15/04/2025    | 21/03/2025 | 01/09/2025 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ | 39.64%            | 87.76%     | 65.00%  |
| 3   | 250158  | CONSTRUCCIÓN DE 35 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LAS YEGUAS (SAN ISIDRO), MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA.                                                 | LAS YEGUAS (SAN ISIDRO)                                   | TEPEXI DE RODRÍGUEZ | OP/LPE-028/CEASPUE-DAJ/250158 | 21/03/2025        | \$ 1,068,470.18      | PAGADO           | 15/04/2025    | 21/03/2025 | 07/08/2025 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JOSÉ ALFONSO MORALES MORALES         | 54.14%            | 90.53%     | 85.00%  |
| 4   | 250226  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES POGACO Y OCOTITLÁN DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA.                                                                      | SAN ISIDRO                                                | ZAUTLA              | OP/ADE-005/CEASPUE-DAJ/250226 | 04/04/2025        | \$ 265,963.80        | PAGADO           | 12/05/2025    | 04/04/2025 | 01/08/2025 | CONSTRUCTORA GB DE PUEBLA, S.A. DE C.V.                       | MAYRA MARTHA HERRERA AGUIRRE | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL           | 33.49%            | 91.02%     | 100.00% |
| 5   | 250227  | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LAS LOCALIDADES DE JICOLAPA, CUAUTILULCO EJIDO (EL VIVERO) Y ZACATLÁN (CAB.), MUNICIPIO DE ZACATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | JICOLAPA, CUAUTILULCO EJIDO (EL VIVERO) Y ZACATLÁN (CAB.) | ZACATLÁN            | OP/LPE-019/CEASPUE-DAJ/250227 | 19/03/2025        | \$ 2,173,073.98      | PAGADO           | 21/04/2025    | 19/03/2025 | 14/09/2025 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JUAN MIGUEL RUIZ DÍAZ                | 39.68%            | 66.02%     | 29.00%  |
| 6   | 250228  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PUTAXCAT, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.                                                                                                      | PUTAXCAT                                                  | HUEHUETLA           | OP/LPE-025/CEASPUE-DAJ/250228 | 21/03/2025        | \$ 403,827.35        | PAGADO           | 15/04/2025    | 21/03/2025 | 17/08/2025 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL           | 50.04%            | 87.30%     | 63.00%  |
| 7   | 250229  | CONSTRUCCIÓN DE 59 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE EJIDO CERRO DEL TABLÓN Y PAPTALAR, MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA.                                               | EJIDO CERRO DEL TABLÓN Y PAPTALAR                         | PANTEPEC            | OP/LPE-027/CEASPUE-DAJ/250229 | 21/03/2025        | \$ 1,819,318.56      | PAGADO           | 28/04/2025    | 21/03/2025 | 01/09/2025 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ | 38.93%            | 87.76%     | 61.00%  |

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

AVANCE SEMANAL 2025

FECHA: 18 DE JULIO DE 2025

| No. | Nº OBRA | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                                                                              | LOCALIDAD                                                                           | MUNICIPIO    | NUMERO DE CONTRATO            | FECHA DE CONTRATO | ANTICIPO MONTO C/IVA | ESTATUS ANTICIPO | FECHA DE PAGO | INICIO     | TERMINO    | EMPRESA GANADORA                                                                              |                             | RESIDENTE                            | AVANCE FINANCIERO | PROGRAMADO | REAL   |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|--------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |              |                               |                   |                      |                  |               |            |            | EMPRESA                                                                                       | REPRESENTANTE               |                                      |                   |            |        |
| 8   | 250294  | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE HUAUCHINANGO (CAB.), MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA.                                                            | HUAUCHINANGO (CAB.)                                                                 | HUAUCHINANGO | OP/LPE-047/CEASPUE-DAJ/250294 | 12/05/2025        | \$ 3,925,628.57      | PAGADO           | 29/05/2025    | 12/05/2025 | 07/12/2025 | FIRLA CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.                                               | ERICK BRYAN CORONA GONZÁLEZ | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ | 30.00%            | 22.78%     | 12.00% |
| 9   | 250297  | CONSTRUCCIÓN DE 51 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE AHUATLÁN, IXTOCOLCO DE MORELOS, TEPIZILA (PRIMERA SECCIÓN) Y SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA. | AHUATLÁN, IXTOCOLCO DE MORELOS, TEPIZILA (PRIMERA SECCIÓN) Y SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN | CUAUTEMPAN   | OP/LPE-046/CEASPUE-DAJ/250297 | 12/05/2025        | \$ 1,513,777.05      | PAGADO           | 29/05/2025    | 12/05/2025 | 08/09/2025 | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ                                                                       | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ     | HECTOR RUBÉN ÁVILA GUZMÁN            | 30.00%            | 59.66%     | 35.00% |
| 10  | 250298  | CONSTRUCCIÓN DE 51 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE HUEYTENTAN Y TECAPAGCO, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA.                                                              | HUEYTENTAN Y TECAPAGCO                                                              | CUAUTEMPAN   | OP/LPE-045/CEASPUE-DAJ/250298 | 12/05/2025        | \$ 1,513,918.68      | PAGADO           | 29/05/2025    | 12/05/2025 | 08/09/2025 | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ                                                                       | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ     | HECTOR RUBÉN ÁVILA GUZMÁN            | 30.00%            | 59.61%     | 33.00% |
| 11  | 250299  | CONSTRUCCIÓN DE 48 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE TLAPACHOLOYA, TOTOCUAUTLA, TOTOMOXTLA, CERRO VERDE (EJECATEPECO) Y VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA.    | TLAPACHOLOYA, TOTOCUAUTLA, TOTOMOXTLA, CERRO VERDE (EJECATEPECO) Y VISTA HERMOSA    | CUAUTEMPAN   | OP/ADE-006/CEASPUE-DAJ/250299 | 27/05/2025        | \$ 1,454,514.95      | PAGADO           | 17/06/2025    | 27/05/2025 | 23/09/2025 | EMILIANO ESQUIVEL DÍAZ                                                                        | EMILIANO ESQUIVEL DÍAZ      | HECTOR RUBÉN ÁVILA GUZMÁN            | 30.00%            | 42.04%     | 31.00% |
| 12  | 250317  | CONSTRUCCIÓN DE 38 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE CUCUCHUCHU Y CAXHUACAN (CAB.), MUNICIPIO DE CAXHUACAN, PUEBLA.                                                      | CUCUCHUCHU Y CAXHUACAN (CAB.)                                                       | CAXHUACAN    | OP/LPE-048/CEASPUE-DAJ/250317 | 12/05/2025        | \$ 1,138,404.66      | PAGADO           | 29/05/2025    | 12/05/2025 | 08/09/2025 | ROVIER SOCIEDAD PROFESIONAL DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS EN MATERIA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ     | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL           | 30.00%            | 59.62%     | 38.00% |
| 13  | 250356  | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO NECAXA, MUNICIPIO DE JUAN GALINDO, PUEBLA.                                          | NUEVO NECAXA                                                                        | JUAN GALINDO | OP/LPE-073/CEASPUE-DAJ/250356 | 04/07/2025        | \$ 994,275.32        | FALTA DE PAGO    |               | 04/07/2025 | 31/10/2025 | "CONEKTA CONSTRUCCIÓN Y ENLACES" S.A.P.I. DE C.V.                                             | ALEJANDRO ATALA LAYUN       | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ | 0.00%             | 0.00%      | 1.00%  |

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

AVANCE SEMANAL 2025

FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| No. | Nº OBRA | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                                                                        | LOCALIDAD                                                 | MUNICIPIO           | NUMERO DE CONTRATO            | FECHA DE CONTRATO | ANTICIPO MONTO C/IVA | ESTATUS ANTICIPO | FECHA DE PAGO | INICIO     | TERMINO    | EMPRESA GANADORA                                              |                              | RESIDENTE                            | AVANCE FINANCIERO | PROGRAMADO | REAL    |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|---------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                     |                               |                   |                      |                  |               |            |            | EMPRESA                                                       | REPRESENTANTE                |                                      |                   |            |         |
| 1   | 250135  | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CHIMALA, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA.                                                                  | CHIMALA                                                   | HUATLATLAUCA        | OP/LPE-020/CEASPUE-DAJ/250135 | 19/03/2025        | \$ 1,538,511.67      | PAGADO           | 12/05/2025    | 19/03/2025 | 15/08/2025 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JOSÉ ALFONSO MORALES MORALES         | 90.44%            | 100.00%    | 100.00% |
| 2   | 250155  | CONSTRUCCIÓN DE 50 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE NUEVO CARRIZAL Y EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA.                                                    | NUEVO CARRIZAL Y EL ZAPOTE                                | PANTEPEC            | OP/LPE-026/CEASPUE-DAJ/250155 | 21/03/2025        | \$ 1,542,165.21      | PAGADO           | 15/04/2025    | 21/03/2025 | 16/10/2025 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ | 77.47%            | 97.60%     | 78.00%  |
| 3   | 250158  | CONSTRUCCIÓN DE 35 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LAS YEGUAS (SAN ISIDRO), MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA.                                                 | LAS YEGUAS (SAN ISIDRO)                                   | TEPEXI DE RODRÍGUEZ | OP/LPE-028/CEASPUE-DAJ/250158 | 21/03/2025        | \$ 1,068,470.18      | PAGADO           | 15/04/2025    | 21/03/2025 | 22/08/2025 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JOSÉ ALFONSO MORALES MORALES         | 96.35%            | 100.00%    | 100.00% |
| 4   | 250226  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES POGACO Y OCOTITLÁN DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA.                                                                      | SAN ISIDRO                                                | ZAUTLA              | OP/ADE-005/CEASPUE-DAJ/250226 | 04/04/2025        | \$ 265,963.80        | PAGADO           | 12/05/2025    | 04/04/2025 | 01/08/2025 | CONSTRUCTORA GB DE PUEBLA, S.A. DE C.V.                       | MAYRA MARTHA HERRERA AGUIRRE | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL           | 67.82%            | 100.00%    | 100.00% |
| 5   | 250227  | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LAS LOCALIDADES DE JICOLAPA, CUAUTILULCO EJIDO (EL VIVERO) Y ZACATLÁN (CAB.), MUNICIPIO DE ZACATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | JICOLAPA, CUAUTILULCO EJIDO (EL VIVERO) Y ZACATLÁN (CAB.) | ZACATLÁN            | OP/LPE-019/CEASPUE-DAJ/250227 | 19/03/2025        | \$ 2,173,073.98      | PAGADO           | 21/04/2025    | 19/03/2025 | 29/10/2025 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JUAN MIGUEL RUIZ DÍAZ                | 42.78%            | 86.01%     | 78.00%  |
| 6   | 250228  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PUTAXCAT, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.                                                                                                      | PUTAXCAT                                                  | HUEHUETLA           | OP/LPE-025/CEASPUE-DAJ/250228 | 21/03/2025        | \$ 403,827.35        | PAGADO           | 15/04/2025    | 21/03/2025 | 11/09/2025 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL           | 50.04%            | 96.19%     | 83.00%  |
| 7   | 250229  | CONSTRUCCIÓN DE 59 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE EJIDO CERRO DEL TABLÓN Y PAPATLAR, MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA.                                               | EJIDO CERRO DEL TABLÓN Y PAPATLAR                         | PANTEPEC            | OP/LPE-027/CEASPUE-DAJ/250229 | 21/03/2025        | \$ 1,819,318.56      | PAGADO           | 28/04/2025    | 21/03/2025 | 16/10/2025 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ | 70.60%            | 97.61%     | 72.00%  |
| 8   | 250294  | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE HUAUCHINANGO (CAB.), MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA.                                                      | HUAUCHINANGO (CAB.)                                       | HUAUCHINANGO        | OP/LPE-047/CEASPUE-DAJ/250294 | 12/05/2025        | \$ 3,925,628.57      | PAGADO           | 29/05/2025    | 12/05/2025 | 07/12/2025 | FIRLA CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.               | ERICK BRYAN CORONA GONZÁLEZ  | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ | 45.62%            | 66.07%     | 41.00%  |

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

AVANCE SEMANAL 2025

FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| No. | Nº OBRA | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                                                                              | LOCALIDAD                                                                           | MUNICIPIO    | NUMERO DE CONTRATO            | FECHA DE CONTRATO | ANTICIPO MONTO C/IVA | ESTATUS ANTICIPO | FECHA DE PAGO | INICIO     | TERMINO    | EMPRESA GANADORA                                                                                          |                            | RESIDENTE                            | AVANCE FINANCIERO | PROGRAMADO | REAL    |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|---------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |              |                               |                   |                      |                  |               |            |            | EMPRESA                                                                                                   | REPRESENTANTE              |                                      |                   |            |         |
| 9   | 250297  | CONSTRUCCIÓN DE 51 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE AHUATLÁN, IXTOCOLCO DE MORELOS, TEPIZILA (PRIMERA SECCIÓN) Y SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA. | AHUATLÁN, IXTOCOLCO DE MORELOS, TEPIZILA (PRIMERA SECCIÓN) Y SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN | CUAUTEMPAN   | OP/LPE-046/CEASPUE-DAJ/250297 | 12/05/2025        | \$ 1,513,777.05      | PAGADO           | 29/05/2025    | 12/05/2025 | 08/10/2025 | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ                                                                                   | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ    | HECTOR RUBÉN ÁVILA GUZMÁN            | 61.83%            | 79.74%     | 84.00%  |
| 10  | 250298  | CONSTRUCCIÓN DE 51 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE HUEYTENTAN Y TECAPAGCO, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA.                                                              | HUEYTENTAN Y TECAPAGCO                                                              | CUAUTEMPAN   | OP/LPE-045/CEASPUE-DAJ/250298 | 12/05/2025        | \$ 1,513,918.68      | PAGADO           | 29/05/2025    | 12/05/2025 | 08/10/2025 | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ                                                                                   | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ    | HECTOR RUBÉN ÁVILA GUZMÁN            | 61.87%            | 81.51%     | 83.00%  |
| 11  | 250299  | CONSTRUCCIÓN DE 48 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE TLAPACHOLOYA, TOTOCUAUTLA, TOTOMOXTLA, CERRO VERDE (EJECATEPECO) Y VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA.    | TLAPACHOLOYA, TOTOCUAUTLA, TOTOMOXTLA, CERRO VERDE (EJECATEPECO) Y VISTA HERMOSA    | CUAUTEMPAN   | OP/ADE-006/CEASPUE-DAJ/250299 | 27/05/2025        | \$ 1,454,514.95      | PAGADO           | 17/06/2025    | 27/05/2025 | 23/09/2025 | EMILIANO ESQUIVEL DÍAZ                                                                                    | EMILIANO ESQUIVEL DÍAZ     | HECTOR RUBÉN ÁVILA GUZMÁN            | 63.72%            | 97.94%     | 84.00%  |
| 12  | 250317  | CONSTRUCCIÓN DE 38 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE CUCUCHUCHUT Y CAXHUACAN (CAB.), MUNICIPIO DE CAXHUACAN, PUEBLA.                                                     | CUCUCHUCHU Y CAXHUACAN (CAB.)                                                       | CAXHUACAN    | OP/LPE-048/CEASPUE-DAJ/250317 | 12/05/2025        | \$ 1,138,404.66      | PAGADO           | 29/05/2025    | 12/05/2025 | 08/10/2025 | ROVIER SOCIEDAD PROFESIONAL DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS EN MATERIA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.             | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ    | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL           | 71.32%            | 65.48%     | 96.00%  |
| 13  | 250344  | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, MUNICIPIO DE NEALTICAN, PUEBLA.                                                                             | SAN BUENAVENTURA NEALTICAN                                                          | NEALTICAN    |                               |                   | \$ -                 |                  |               |            |            |                                                                                                           |                            |                                      |                   |            |         |
| 14  | 250356  | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO NECAXA, MUNICIPIO DE JUAN GALINDO, PUEBLA.                                          | NUEVO NECAXA                                                                        | JUAN GALINDO | OP/LPE-073/CEASPUE-DAJ/250356 | 04/07/2025        | \$ 994,275.32        | PAGADO           | 12/08/2025    | 04/07/2025 | 31/10/2025 | "CONEKTA CONSTRUCCIONES Y ENLACES" S.A.P.I. DE C.V.                                                       | ALEJANDRO ATALA LAYUN      | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ | 30.00%            | 65.98%     | 16.00%  |
| 15  | 250361  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENAVISTA, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA.                                                                            | SAN JOSÉ BUENAVISTA                                                                 | ZARAGOZA     | OP/LPE-090/CEASPUE-DAJ/250361 | 01/08/2025        | \$ 268,880.28        | PAGADO           | 14/08/2025    | 01/08/2025 | 28/11/2025 | TOSCANA UNIVERSAL CONSTRUCCIONES Y ACABADOS, S.A. DE C.V.                                                 | DANIELA REYES GARRIDO      | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL           | 30.00%            | 37.02%     | 100.00% |
| 16  | 250372  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE AQUIXTLA, MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA (PRIMERA ETAPA).                                                                          | AQUIXTLA                                                                            | AQUIXTLA     | OP/LPE-086/CEASPUE-DAJ/250372 | 31/07/2025        | \$ 2,295,549.63      | PAGADO           | 26/08/2025    | 31/07/2025 | 27/12/2025 | PAINCO, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON INGENIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | VICTOR TAYLOR SANTIESTEBAN | JUAN MIGUEL RUIZ DÍAZ                | 30.00%            | 22.93%     | 14.00%  |


COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA


DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

AVANCE SEMANAL 2025

FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| No. | Nº OBRA | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                   | LOCALIDAD                                                                                                  | MUNICIPIO             | NUMERO DE CONTRATO            | FECHA DE CONTRATO | ANTICIPO MONTO C/IVA | ESTATUS ANTICIPO | FECHA DE PAGO | INICIO     | TERMINO    | EMPRESA GANADORA                                                                                                |                                  | RESIDENTE                  | AVANCE FINANCIERO | PROGRAMADO | REAL   |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------|------------|--------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                       |                               |                   |                      |                  |               |            |            | EMPRESA                                                                                                         | REPRESENTANTE                    |                            |                   |            |        |
| 17  | 250373  | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LAS LOCALIDADES DE ALTAVISTA Y XOCHILTEPEC (CAB.), MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, PUEBLA.                                                                                                                    | ALTAVISTA Y XOCHILTEPEC (CAB.)                                                                             | XOCHILTEPEC           | OP/ADE-013/CEASPUE-DAJ/250373 | 01/08/2025        | \$ 3,793,711.63      | PAGADO           | 26/08/2025    | 01/08/2025 | 28/11/2025 | COMERCIALIZADOR A MERFLO, S.A. DE C.V.                                                                          | MIGUEL ÁNGEL CASTILLO FRANCO     | HUGO GAMEZ HERRERA         | 30.00%            | 18.30%     | 9.00%  |
| 18  | 250378  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LAS LOCALIDADES DE TATEMPAN, AHUEHUETES Y YAONÁHUAC, MUNICIPIO DE YAONÁHUAC, PUEBLA.                                                                                                                                     | TATEMPAN, AHUEHUETES Y YAONÁHUAC                                                                           | YAONÁHUAC             |                               |                   |                      |                  |               |            |            |                                                                                                                 |                                  |                            |                   |            |        |
| 19  | 250379  | CONSTRUCCIÓN DE 19 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUACA BARRIO Y CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN, MUNICIPIO DE CHIGNAHUPAN, PUEBLA.                                                                                                              | IXTLAHUACA BARRIO Y CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN                                                                 | CHIGNAHUAPAN          | OP/LPE-096/CEASPUE-DAJ/250379 | 21/08/2025        | \$ 603,867.18        | FALTA DE PAGO    |               | 21/08/2025 | 18/11/2025 | GAAOS INGENIERÍA, S.A. DE C.V.                                                                                  | GRISelda GREGORIA MARTINEZ SAENZ | JUAN MIGUEL RUIZ DÍAZ      | 0.00%             | 0.00%      | 6.00%  |
| 20  | 250393  | CONSTRUCCIÓN DE 55 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE AXAXALPA Y DOMINGO ARENAS, MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS, PUEBLA.                                                                                                                            | AXAXALPA Y DOMINGO ARENAS                                                                                  | DOMINGO ARENAS        | OP/LPE-091/CEASPUE-DAJ/250393 | 01/08/2025        | \$ 1,691,994.82      | PAGADO           | 19/08/2025    | 01/08/2025 | 28/11/2025 | CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MASH MAQUINARIA Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. | ALEXER PÉREZ TRINIDAD            | OSCAR LUIS LUIS            | 30.00%            | 8.41%      | 17.00% |
| 21  | 250394  | CONSTRUCCIÓN DE 48 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE SAN RAFAEL AXOLOTA, LA UNIÓN Y TALCHICHIL, MUNICIPIO DE NAUZONTLA, PUEBLA.                                                                                                                 | SAN RAFAEL AXOLOTA, LA UNIÓN Y TALCHICHIL                                                                  | NAUZONTLA             | OP/LPE-088/CEASPUE-DAJ/250394 | 01/08/2025        | \$ 1,517,415.49      | PAGADO           | 14/08/2025    | 01/08/2025 | 28/11/2025 | TOSCANA UNIVERSAL CONSTRUCCIONES Y ACABADOS, S.A. DE C.V.                                                       | DANIELA REYES GARRIDO            | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL | 30.00%            | 28.35%     | 11.00% |
| 22  | 250395  | CONSTRUCCIÓN DE 34 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE NUESTRA SEÑORA DEL MONTE Y ACAJETE, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUEBLA.                                                                                                                          | NUESTRA SEÑORA DEL MONTE Y ACAJETE                                                                         | ACAJETE               | OP/LPE-087/CEASPUE-DAJ/250395 | 31/07/2025        | \$ 1,050,125.80      | PAGADO           | 19/08/2025    | 31/07/2025 | 27/11/2025 | CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MASH MAQUINARIA Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. | ALEXER PÉREZ TRINIDAD            | OSCAR LUIS LUIS            | 30.00%            | 5.83%      | 21.00% |
| 23  | 250399  | CONSTRUCCIÓN DE 30 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE SOLTEPEC, DOCTOR RAFAEL SERRANO Y COLONIA BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA.                                                                                              | SOLTEPEC, DOCTOR RAFAEL SERRANO Y COLONIA BENITO JUÁREZ                                                    | SOLTEPEC              | OP/LPE-089/CEASPUE-DAJ/250399 | 01/08/2025        | \$ 955,578.25        | PAGADO           | 09/09/2025    | 01/08/2025 | 28/11/2025 | INFRAESTRUCTURA MAQUINARIA Y URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V.                                                         | RICARDO PÉREZ GUEMEZ             | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL | 30.00%            | 21.26%     | 6.00%  |
| 24  | 250400  | CONSTRUCCIÓN DE 45 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE ANALCO DE PONCIANO ARRIAGA (SANTA CRUZ ANALCO), SAN SIMÓN ATZITZINTLA, SAN GREGORIO AZTOTOACAN, SAN ANDRÉS HUEYACATITLA, TLAMAYA Y EL POTRERO, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA. | ANALCO DE PONCIANO ARRIAGA (SANTA CRUZ ANALCO), SAN SIMÓN ATZITZINTLA, SAN GREGORIO AZTOTOACAN, SAN ANDRÉS | SAN SALVADOR EL VERDE | OP/LPE-094/CEASPUE-DAJ/250400 | 05/08/2025        | \$ 1,362,490.25      | PAGADO           | 29/08/2025    | 05/08/2025 | 02/12/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR ALBRIS, S.A. DE C.V.                                                                          | MANUEL ALDANA UGALDE             | OSCAR LUIS LUIS            | 30.00%            | 40.44%     | 12.00% |

[illegible]

[illegible]

 **Secretaría de Infraestructura**

**AVANCE SEMANAL 2025**

|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                         |                    |                   |                      |                  |               |        |         | EMPRESA GANADORA |               |           |                   |            |        |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|--------|---------|------------------|---------------|-----------|-------------------|------------|--------|
| No. | Nº OBRA | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                                                                                                                                      | LOCALIDAD            | MUNICIPIO               | NUMERO DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | ANTICIPO MONTO C/IVA | ESTATUS ANTICIPO | FECHA DE PAGO | INICIO | TERMINO | EMPRESA          | REPRESENTANTE | RESIDENTE | AVANCE FINANCIERO | PROGRAMADO | REAL   |
| 41  | 250477  | ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO COLTZINGO, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE JUÁREZ CORONACO, MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, PUEBLA   | SANTIAGO COLTZINGO   | SAN MATÍAS TLALANCALECA |                    |                   |                      |                  |               |        |         |                  |               |           |                   |            |        |
| 42  | 250478  | ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE JUÁREZ CORONACO, MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, PUEBLA                                                                  | JUÁREZ CORONACO      | SAN MATÍAS TLALANCALECA |                    |                   |                      |                  |               |        |         |                  |               |           |                   |            |        |
| 43  | 250479  | ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA TLAHUAPAN, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLABTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE JUÁREZ CORONACO, MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, PUEBLA | SANTA RITA TLAHUAPAN | SAN MATÍAS TLALANCALECA |                    |                   |                      |                  |               |        |         |                  |               |           |                   |            |        |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                         |                    |                   | \$ 18,357,574.66     | 21               |               |        |         |                  |               |           | 48.63%            | 59.85%     | 55.05% |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                         |                    |                   |                      | 22               |               |        |         |                  |               |           | 4.80%             |            |        |

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

AVANCE SEMANAL 2025

|     |         |                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                     |                               |                   |                      |                  |               |            |             | EMPRESA GANADORA                                              |                              | FECHA: 22 DE AGOSTO DE 2025          |                   |            |         |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|---------|
| No. | Nº OBRA | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                                                                        | LOCALIDAD                                                 | MUNICIPIO           | NUMERO DE CONTRATO            | FECHA DE CONTRATO | ANTICIPO MONTO C/IVA | ESTATUS ANTICIPO | FECHA DE PAGO | INICIO     | TERMINO     | EMPRESA                                                       | REPRESENTANTE                | RESIDENTE                            | AVANCE FINANCIERO | PROGRAMADO | REAL    |
| 1   | 250135  | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CHIMALA, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA.                                                                  | CHIMALA                                                   | HUATLATLAUCA        | OP/LPE-020/CEASPUE-DAJ/250135 | 19/03/2025        | \$ 1,538,511.67      | PAGADO           | 12/05/2025    | 19/03/2025 | 15/08/2025  | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JOSÉ ALFONSO MORALES MORALES         | 50.10%            | 100.00%    | 100.00% |
| 2   | 250155  | CONSTRUCCIÓN DE 50 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE NUEVO CARRIZAL Y EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA.                                                    | NUEVO CARRIZAL Y EL ZAPOTE                                | PANTEPEC            | OP/LPE-026/CEASPUE-DAJ/250155 | 21/03/2025        | \$ 1,542,165.21      | PAGADO           | 15/04/2025    | 21/03/2025 | 01/09/2025  | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ | 54.58%            | 97.60%     | 78.00%  |
| 3   | 250158  | CONSTRUCCIÓN DE 35 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LAS YEGUAS (SAN ISIDRO), MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA.                                                 | LAS YEGUAS (SAN ISIDRO)                                   | TEPEXI DE RODRÍGUEZ | OP/LPE-028/CEASPUE-DAJ/250158 | 21/03/2025        | \$ 1,068,470.18      | PAGADO           | 15/04/2025    | 21/03/2025 | 22/08/2025  | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JOSÉ ALFONSO MORALES MORALES         | 78.34%            | 100.00%    | 100.00% |
| 4   | 250226  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES POGACO Y OCOTITLÁN DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA.                                                                      | SAN ISIDRO                                                | ZAUTLA              | OP/ADE-005/CEASPUE-DAJ/250226 | 04/04/2025        | \$ 265,963.80        | PAGADO           | 12/05/2025    | 04/04/2025 | 01/08/2025  | CONSTRUCTORA GB DE PUEBLA, S.A. DE C.V.                       | MAYRA MARTHA HERRERA AGUIRRE | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL           | 67.82%            | 100.00%    | 100.00% |
| 5   | 250227  | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LAS LOCALIDADES DE JICOLAPA, CUAUTILULCO EJIDO (EL VIVERO) Y ZACATLÁN (CAB.), MUNICIPIO DE ZACATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | JICOLAPA, CUAUTILULCO EJIDO (EL VIVERO) Y ZACATLÁN (CAB.) | ZACATLÁN            | OP/LPE-019/CEASPUE-DAJ/250227 | 19/03/2025        | \$ 2,173,073.98      | PAGADO           | 21/04/2025    | 19/03/2025 | 14/09/2025  | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JUAN MIGUEL RUIZ DÍAZ                | 42.78%            | 91.09%     | 50.00%  |
| 6   | 250228  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PUTAXCAT, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.                                                                                                      | PUTAXCAT                                                  | HUEHUETLA           | OP/LPE-025/CEASPUE-DAJ/250228 | 21/03/2025        | \$ 403,827.35        | PAGADO           | 15/04/2025    | 21/03/2025 | 11/09/20225 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL           | 50.04%            | 96.19%     | 79.00%  |
| 7   | 250229  | CONSTRUCCIÓN DE 59 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE EJIDO CERRO DEL TABLÓN Y PAPTALAR, MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA.                                               | EJIDO CERRO DEL TABLÓN Y PAPTALAR                         | PANTEPEC            | OP/LPE-027/CEASPUE-DAJ/250229 | 21/03/2025        | \$ 1,819,318.56      | PAGADO           | 28/04/2025    | 21/03/2025 | 01/09/2025  | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ | 52.70%            | 97.61%     | 72.00%  |

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

AVANCE SEMANAL 2025

FECHA: 22 DE AGOSTO DE 2025


| No. | Nº OBRA | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                                                                              | LOCALIDAD                                                                           | MUNICIPIO    | NUMERO DE CONTRATO            | FECHA DE CONTRATO | ANTICIPO MONTO C/IVA | ESTATUS ANTICIPO | FECHA DE PAGO | INICIO     | TERMINO    | EMPRESA GANADORA                                                                              |                             | RESIDENTE                            | AVANCE FINANCIERO | PROGRAMADO | REAL   |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|--------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |              |                               |                   |                      |                  |               |            |            | EMPRESA                                                                                       | REPRESENTANTE               |                                      |                   |            |        |
| 8   | 250294  | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE HUAUCHINANGO (CAB.), MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA.                                                            | HUAUCHINANGO (CAB.)                                                                 | HUAUCHINANGO | OP/LPE-047/CEASPUE-DAJ/250294 | 12/05/2025        | \$ 3,925,628.57      | PAGADO           | 29/05/2025    | 12/05/2025 | 07/12/2025 | FIRLA CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.                                               | ERICK BRYAN CORONA GONZÁLEZ | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ | 44.07%            | 45.51%     | 24.00% |
| 9   | 250297  | CONSTRUCCIÓN DE 51 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE AHUATLÁN, IXTOCOLCO DE MORELOS, TEPIZILA (PRIMERA SECCIÓN) Y SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA. | AHUATLÁN, IXTOCOLCO DE MORELOS, TEPIZILA (PRIMERA SECCIÓN) Y SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN | CUAUTEMPAN   | OP/LPE-046/CEASPUE-DAJ/250297 | 12/05/2025        | \$ 1,513,777.05      | PAGADO           | 29/05/2025    | 12/05/2025 | 08/09/2025 | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ                                                                       | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ     | HECTOR RUBÉN ÁVILA GUZMÁN            | 34.50%            | 92.51%     | 68.00% |
| 10  | 250298  | CONSTRUCCIÓN DE 51 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE HUEYTENTAN Y TECAPAGCO, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA.                                                              | HUEYTENTAN Y TECAPAGCO                                                              | CUAUTEMPAN   | OP/LPE-045/CEASPUE-DAJ/250298 | 12/05/2025        | \$ 1,513,918.68      | PAGADO           | 29/05/2025    | 12/05/2025 | 08/09/2025 | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ                                                                       | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ     | HECTOR RUBÉN ÁVILA GUZMÁN            | 34.67%            | 92.49%     | 66.00% |
| 11  | 250299  | CONSTRUCCIÓN DE 48 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE TLAPACHOLOYA, TOTOCUAUTLA, TOTOMOXTLA, CERRO VERDE (EJECATEPECO) Y VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA.    | TLAPACHOLOYA, TOTOCUAUTLA, TOTOMOXTLA, CERRO VERDE (EJECATEPECO) Y VISTA HERMOSA    | CUAUTEMPAN   | OP/ADE-006/CEASPUE-DAJ/250299 | 27/05/2025        | \$ 1,454,514.95      | PAGADO           | 17/06/2025    | 27/05/2025 | 23/09/2025 | EMILIANO ESQUIVEL DÍAZ                                                                        | EMILIANO ESQUIVEL DÍAZ      | HECTOR RUBÉN ÁVILA GUZMÁN            | 42.56%            | 78.89%     | 60.00% |
| 12  | 250317  | CONSTRUCCIÓN DE 38 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE CUCUCHUCHUT Y CAXHUACAN (CAB.), MUNICIPIO DE CAXHUACAN, PUEBLA.                                                     | CUCUCHUCHU Y CAXHUACAN (CAB.)                                                       | CAXHUACAN    | OP/LPE-048/CEASPUE-DAJ/250317 | 12/05/2025        | \$ 1,138,404.66      | PAGADO           | 29/05/2025    | 12/05/2025 | 08/09/2025 | ROVIER SOCIEDAD PROFESIONAL DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS EN MATERIA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ     | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL           | 41.22%            | 92.45%     | 77.00% |
| 13  | 250344  | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, MUNICIPIO DE NEALTICAN, PUEBLA.                                                                             | SAN BUENAVENTURA NEALTICAN                                                          | NEALTICAN    |                               |                   | \$ -                 |                  |               |            |            |                                                                                               |                             |                                      |                   |            |        |
| 14  | 250356  | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO NECAXA, MUNICIPIO DE JUAN GALINDO, PUEBLA.                                          | NUEVO NECAXA                                                                        | JUAN GALINDO | OP/LPE-073/CEASPUE-DAJ/250356 | 04/07/2025        | \$ 994,275.32        | FALTA DE PAGO    |               | 04/07/2025 | 31/10/2025 | "CONEKTA CONSTRUCCIÓN Y ENLACES" S.A.P.I. DE C.V.                                             | ALEJANDRO ATALA LAYUN       | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ | 30.00%            | 38.20%     | 10.00% |

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

AVANCE SEMANAL 2025

|     |         |                                                                                                                                                                         |                                            |                |                               |                   |                      |                  |               |            |            | EMPRESA GANADORA                                                                                                |                              | FECHA: 22 DE AGOSTO DE 2025 |                   |            |        |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|--------|
| No. | Nº OBRA | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                                       | LOCALIDAD                                  | MUNICIPIO      | NUMERO DE CONTRATO            | FECHA DE CONTRATO | ANTICIPO MONTO C/IVA | ESTATUS ANTICIPO | FECHA DE PAGO | INICIO     | TERMINO    | EMPRESA                                                                                                         | REPRESENTANTE                | RESIDENTE                   | AVANCE FINANCIERO | PROGRAMADO | REAL   |
| 15  | 250361  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENAVISTA, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA.                                     | SAN JOSÉ BUENAVISTA                        | ZARAGOZA       | OP/LPE-090/CEASPUE-DAJ/250361 | 01/08/2025        | \$ 268,880.28        | FALTA DE PAGO    |               | 01/08/2025 | 28/11/2025 | TOSCANA UNIVERSAL CONSTRUCCIONES Y ACABADOS, S.A. DE C.V.                                                       | DANIELA REYES GARRIDO        | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL  | 30.00%            | 9.35%      | 40.00% |
| 16  | 250372  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE AQUIXTLA, MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA (PRIMERA ETAPA).                                   | AQUIXTLA                                   | AQUIXTLA       | OP/LPE-086/CEASPUE-DAJ/250372 | 31/07/2025        | \$ 2,295,549.63      | FALTA DE PAGO    |               | 31/07/2025 | 27/12/2025 | PAINCO, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON INGENIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.       | VICTOR TAYLOR SANTISTEBAN    | JUAN MIGUEL RUIZ DÍAZ       | 0.00%             | 0.00%      | 4.00%  |
| 17  | 250373  | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LAS LOCALIDADES DE ALTAVISTA Y XOCHILTEPEC (CAB.), MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, PUEBLA.        | ALTAVISTA Y XOCHILTEPEC (CAB.)             | XOCHILTEPEC    | OP/ADE-013/CEASPUE-DAJ/250373 | 01/08/2025        | \$ 3,793,711.63      | FALTA DE PAGO    |               | 01/08/2025 | 28/11/2025 | COMERCIALIZADOR A MERFLO, S.A. DE C.V.                                                                          | MIGUEL ÁNGEL CASTILLO FRANCO | HUGO GAMEZ HERRERA          | 0.00%             | 5.73%      | 2.00%  |
| 18  | 250379  | CONSTRUCCIÓN DE 19 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUACA BARRIO Y CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA. | IXTLAHUACA BARRIO Y CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN | CHIGNAHUAPAN   |                               | 21/08/2025        | \$ -                 | FALTA DE PAGO    |               | 21/08/2025 | 18/11/2025 | GAAOS INGENIERÍA, S.A. DE C.V.                                                                                  |                              | JUAN MIGUEL RUIZ DÍAZ       | 0.00%             | 0.00%      | 0.00%  |
| 19  | 250393  | CONSTRUCCIÓN DE 55 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE AXAXALPA Y DOMINGO ARENAS, MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS, PUEBLA.                | AXAXALPA Y DOMINGO ARENAS                  | DOMINGO ARENAS | OP/LPE-091/CEASPUE-DAJ/250393 | 01/08/2025        | \$ 1,691,994.82      | FALTA DE PAGO    |               | 01/08/2025 | 28/11/2025 | CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MASH MAQUINARIA Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. | ALEXER PÉREZ TRINIDAD        | OSCAR LUIS LUIS             | 30.00%            | 0.00%      | 3.00%  |
| 20  | 250394  | CONSTRUCCIÓN DE 48 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE SAN RAFAEL AXOLOTA, LA UNIÓN Y TALCHICHIL, MUNICIPIO DE NAUZONTLA, PUEBLA.     | SAN RAFAEL AXOLOTA, LA UNIÓN Y TALCHICHIL  | NAUZONTLA      | OP/LPE-088/CEASPUE-DAJ/250394 | 01/08/2025        | \$ 1,517,415.49      | FALTA DE PAGO    |               | 01/08/2025 | 28/11/2025 | TOSCANA UNIVERSAL CONSTRUCCIONES Y ACABADOS, S.A. DE C.V.                                                       | DANIELA REYES GARRIDO        | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL  | 30.00%            | 0.00%      | 5.00%  |
| 21  | 250395  | CONSTRUCCIÓN DE 34 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE NUESTRA SEÑORA DEL MONTE Y ACAJETE, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUEBLA.              | NUESTRA SEÑORA DEL MONTE Y ACAJETE         | ACAJETE        | OP/LPE-087/CEASPUE-DAJ/250395 | 31/07/2025        | \$ 1,050,125.80      | FALTA DE PAGO    |               | 31/07/2025 | 27/11/2025 | CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MASH MAQUINARIA Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. | ALEXER PÉREZ TRINIDAD        | OSCAR LUIS LUIS             | 30.00%            | 0.00%      | 3.00%  |



**FECHA: 22 DE AGOSTO DE 2025**

[illegible]

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

AVANCE SEMANAL 2025

|     |         |                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                     |                               |                   |                      |                  |               |            |            | EMPRESA GANADORA                                              |                              | FECHA: 25 DE JULIO DE 2025           |                   |            |         |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|---------|
| No. | Nº OBRA | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                                                                        | LOCALIDAD                                                 | MUNICIPIO           | NUMERO DE CONTRATO            | FECHA DE CONTRATO | ANTICIPO MONTO C/IVA | ESTATUS ANTICIPO | FECHA DE PAGO | INICIO     | TERMINO    | EMPRESA                                                       | REPRESENTANTE                | RESIDENTE                            | AVANCE FINANCIERO | PROGRAMADO | REAL    |
| 1   | 250135  | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CHIMALA, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA.                                                                  | CHIMALA                                                   | HUATLATLAUCA        | OP/LPE-020/CEASPUE-DAJ/250135 | 19/03/2025        | \$ 1,538,511.67      | PAGADO           | 12/05/2025    | 19/03/2025 | 15/08/2025 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JOSÉ ALFONSO MORALES MORALES         | 43.82%            | 92.85%     | 87.00%  |
| 2   | 250155  | CONSTRUCCIÓN DE 50 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE NUEVO CARRIZAL Y EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA.                                                    | NUEVO CARRIZAL Y EL ZAPOTE                                | PANTEPEC            | OP/LPE-026/CEASPUE-DAJ/250155 | 21/03/2025        | \$ 1,542,165.21      | PAGADO           | 15/04/2025    | 21/03/2025 | 01/09/2025 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ | 54.58%            | 89.93%     | 72.00%  |
| 3   | 250158  | CONSTRUCCIÓN DE 35 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LAS YEGUAS (SAN ISIDRO), MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA.                                                 | LAS YEGUAS (SAN ISIDRO)                                   | TEPEXI DE RODRÍGUEZ | OP/LPE-028/CEASPUE-DAJ/250158 | 21/03/2025        | \$ 1,068,470.18      | PAGADO           | 15/04/2025    | 21/03/2025 | 07/08/2025 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JOSÉ ALFONSO MORALES MORALES         | 54.14%            | 93.81%     | 86.00%  |
| 4   | 250226  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES POGACO Y OCOTITLÁN DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA.                                                                      | SAN ISIDRO                                                | ZAUTLA              | OP/ADE-005/CEASPUE-DAJ/250226 | 04/04/2025        | \$ 265,963.80        | PAGADO           | 12/05/2025    | 04/04/2025 | 01/08/2025 | CONSTRUCTORA GB DE PUEBLA, S.A. DE C.V.                       | MAYRA MARTHA HERRERA AGUIRRE | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL           | 33.49%            | 95.71%     | 100.00% |
| 5   | 250227  | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LAS LOCALIDADES DE JICOLAPA, CUAUTILULCO EJIDO (EL VIVERO) Y ZACATLÁN (CAB.), MUNICIPIO DE ZACATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | JICOLAPA, CUAUTILULCO EJIDO (EL VIVERO) Y ZACATLÁN (CAB.) | ZACATLÁN            | OP/LPE-019/CEASPUE-DAJ/250227 | 19/03/2025        | \$ 2,173,073.98      | PAGADO           | 21/04/2025    | 19/03/2025 | 14/09/2025 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JUAN MIGUEL RUIZ DÍAZ                | 39.68%            | 71.62%     | 32.00%  |
| 6   | 250228  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PUTAXCAT, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.                                                                                                      | PUTAXCAT                                                  | HUEHUETLA           | OP/LPE-025/CEASPUE-DAJ/250228 | 21/03/2025        | \$ 403,827.35        | PAGADO           | 15/04/2025    | 21/03/2025 | 17/08/2025 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL           | 50.04%            | 90.26%     | 75.00%  |
| 7   | 250229  | CONSTRUCCIÓN DE 59 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE EJIDO CERRO DEL TABLÓN Y PAPATLAR, MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA.                                               | EJIDO CERRO DEL TABLÓN Y PAPATLAR                         | PANTEPEC            | OP/LPE-027/CEASPUE-DAJ/250229 | 21/03/2025        | \$ 1,819,318.56      | PAGADO           | 28/04/2025    | 21/03/2025 | 01/09/2025 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ | 52.70%            | 89.94%     | 65.00%  |

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

AVANCE SEMANAL 2025

FECHA: 25 DE JULIO DE 2025

| No. | Nº OBRA | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                                                                              | LOCALIDAD                                                                           | MUNICIPIO    | NUMERO DE CONTRATO            | FECHA DE CONTRATO | ANTICIPO MONTO C/IVA | ESTATUS ANTICIPO | FECHA DE PAGO | INICIO     | TERMINO    | EMPRESA GANADORA                                                                              |                             | RESIDENTE                            | AVANCE FINANCIERO | PROGRAMADO | REAL   |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|--------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |              |                               |                   |                      |                  |               |            |            | EMPRESA                                                                                       | REPRESENTANTE               |                                      |                   |            |        |
| 8   | 250294  | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE HUAUCHINANGO (CAB.), MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA.                                                            | HUAUCHINANGO (CAB.)                                                                 | HUAUCHINANGO | OP/LPE-047/CEASPUE-DAJ/250294 | 12/05/2025        | \$ 3,925,628.57      | PAGADO           | 29/05/2025    | 12/05/2025 | 07/12/2025 | FIRLA CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.                                               | ERICK BRYAN CORONA GONZÁLEZ | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ | 30.00%            | 27.46%     | 16.00% |
| 9   | 250297  | CONSTRUCCIÓN DE 51 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE AHUATLÁN, IXTOCOLCO DE MORELOS, TEPIZILA (PRIMERA SECCIÓN) Y SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA. | AHUATLÁN, IXTOCOLCO DE MORELOS, TEPIZILA (PRIMERA SECCIÓN) Y SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN | CUAUTEMPAN   | OP/LPE-046/CEASPUE-DAJ/250297 | 12/05/2025        | \$ 1,513,777.05      | PAGADO           | 29/05/2025    | 12/05/2025 | 08/09/2025 | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ                                                                       | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ     | HECTOR RUBÉN ÁVILA GUZMÁN            | 30.00%            | 70.40%     | 38.00% |
| 10  | 250298  | CONSTRUCCIÓN DE 51 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE HUEYTENTAN Y TECAPAGCO, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA.                                                              | HUEYTENTAN Y TECAPAGCO                                                              | CUAUTEMPAN   | OP/LPE-045/CEASPUE-DAJ/250298 | 12/05/2025        | \$ 1,513,918.68      | PAGADO           | 29/05/2025    | 12/05/2025 | 08/09/2025 | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ                                                                       | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ     | HECTOR RUBÉN ÁVILA GUZMÁN            | 30.00%            | 70.35%     | 36.00% |
| 11  | 250299  | CONSTRUCCIÓN DE 48 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE TLAPACHOLOYA, TOTOCUAUTLA, TOTOMOXTLA, CERRO VERDE (EJECATEPECO) Y VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA.    | TLAPACHOLOYA, TOTOCUAUTLA, TOTOMOXTLA, CERRO VERDE (EJECATEPECO) Y VISTA HERMOSA    | CUAUTEMPAN   | OP/ADE-006/CEASPUE-DAJ/250299 | 27/05/2025        | \$ 1,454,514.95      | PAGADO           | 17/06/2025    | 27/05/2025 | 23/09/2025 | EMILIANO ESQUIVEL DÍAZ                                                                        | EMILIANO ESQUIVEL DÍAZ      | HECTOR RUBÉN ÁVILA GUZMÁN            | 30.00%            | 49.71%     | 34.00% |
| 12  | 250317  | CONSTRUCCIÓN DE 38 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE CUCUCHUCHU Y CAXHUACAN (CAB.), MUNICIPIO DE CAXHUACAN, PUEBLA.                                                      | CUCUCHUCHU Y CAXHUACAN (CAB.)                                                       | CAXHUACAN    | OP/LPE-048/CEASPUE-DAJ/250317 | 12/05/2025        | \$ 1,138,404.66      | PAGADO           | 29/05/2025    | 12/05/2025 | 08/09/2025 | ROVIER SOCIEDAD PROFESIONAL DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS EN MATERIA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ     | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL           | 30.00%            | 70.36%     | 58.00% |
| 13  | 250356  | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO NECAXA, MUNICIPIO DE JUAN GALINDO, PUEBLA.                                          | NUEVO NECAXA                                                                        | JUAN GALINDO | OP/LPE-073/CEASPUE-DAJ/250356 | 04/07/2025        | \$ 994,275.32        | FALTA DE PAGO    |               | 04/07/2025 | 31/10/2025 | "CONEKTA CONSTRUCCIÓN Y ENLACES" S.A.P.I. DE C.V.                                             | ALEJANDRO ATALA LAYUN       | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ | 0.00%             | 17.56%     | 6.00%  |

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

AVANCE SEMANAL 2025

FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| No. | Nº OBRA | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                                                                        | LOCALIDAD                                                 | MUNICIPIO           | NUMERO DE CONTRATO            | FECHA DE CONTRATO | ANTICIPO MONTO C/IVA | ESTATUS ANTICIPO | FECHA DE PAGO | INICIO     | TERMINO     | EMPRESA GANADORA                                              |                              | RESIDENTE                            | AVANCE FINANCIERO | PROGRAMADO | REAL    |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|---------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                     |                               |                   |                      |                  |               |            |             | EMPRESA                                                       | REPRESENTANTE                |                                      |                   |            |         |
| 1   | 250135  | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CHIMALA, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA.                                                                  | CHIMALA                                                   | HUATLATLAUCA        | OP/LPE-020/CEASPUE-DAJ/250135 | 19/03/2025        | \$ 1,538,511.67      | PAGADO           | 12/05/2025    | 19/03/2025 | 15/08/2025  | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JOSÉ ALFONSO MORALES MORALES         | 90.44%            | 100.00%    | 100.00% |
| 2   | 250155  | CONSTRUCCIÓN DE 50 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE NUEVO CARRIZAL Y EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA.                                                    | NUEVO CARRIZAL Y EL ZAPOTE                                | PANTEPEC            | OP/LPE-026/CEASPUE-DAJ/250155 | 21/03/2025        | \$ 1,542,165.21      | PAGADO           | 15/04/2025    | 21/03/2025 | 16/10/2025  | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ | 77.47%            | 97.60%     | 78.00%  |
| 3   | 250158  | CONSTRUCCIÓN DE 35 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LAS YEGUAS (SAN ISIDRO), MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA.                                                 | LAS YEGUAS (SAN ISIDRO)                                   | TEPEXI DE RODRÍGUEZ | OP/LPE-028/CEASPUE-DAJ/250158 | 21/03/2025        | \$ 1,068,470.18      | PAGADO           | 15/04/2025    | 21/03/2025 | 22/08/2025  | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JOSÉ ALFONSO MORALES MORALES         | 96.35%            | 100.00%    | 100.00% |
| 4   | 250226  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES POGACO Y OCOTITLÁN DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA.                                                                      | SAN ISIDRO                                                | ZAUTLA              | OP/ADE-005/CEASPUE-DAJ/250226 | 04/04/2025        | \$ 265,963.80        | PAGADO           | 12/05/2025    | 04/04/2025 | 01/08/2025  | CONSTRUCTORA GB DE PUEBLA, S.A. DE C.V.                       | MAYRA MARTHA HERRERA AGUIRRE | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL           | 67.82%            | 100.00%    | 100.00% |
| 5   | 250227  | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LAS LOCALIDADES DE JICOLAPA, CUAUTILULCO EJIDO (EL VIVERO) Y ZACATLÁN (CAB.), MUNICIPIO DE ZACATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | JICOLAPA, CUAUTILULCO EJIDO (EL VIVERO) Y ZACATLÁN (CAB.) | ZACATLÁN            | OP/LPE-019/CEASPUE-DAJ/250227 | 19/03/2025        | \$ 2,173,073.98      | PAGADO           | 21/04/2025    | 19/03/2025 | 29/10/2025  | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JUAN MIGUEL RUIZ DÍAZ                | 42.78%            | 89.52%     | 85.00%  |
| 6   | 250228  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PUTAXCAT, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.                                                                                                      | PUTAXCAT                                                  | HUEHUETLA           | OP/LPE-025/CEASPUE-DAJ/250228 | 21/03/2025        | \$ 403,827.35        | PAGADO           | 15/04/2025    | 21/03/2025 | 11/09/20225 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL           | 50.04%            | 96.19%     | 83.00%  |
| 7   | 250229  | CONSTRUCCIÓN DE 59 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE EJIDO CERRO DEL TABLÓN Y PAPATLAR, MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA.                                               | EJIDO CERRO DEL TABLÓN Y PAPATLAR                         | PANTEPEC            | OP/LPE-027/CEASPUE-DAJ/250229 | 21/03/2025        | \$ 1,819,318.56      | PAGADO           | 28/04/2025    | 21/03/2025 | 16/10/2025  | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ | 70.60%            | 97.61%     | 72.00%  |
| 8   | 250294  | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE HUAUCHINANGO (CAB.), MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA.                                                      | HUAUCHINANGO (CAB.)                                       | HUAUCHINANGO        | OP/LPE-047/CEASPUE-DAJ/250294 | 12/05/2025        | \$ 3,925,628.57      | PAGADO           | 29/05/2025    | 12/05/2025 | 07/12/2025  | FIRLA CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.               | ERICK BRYAN CORONA GONZÁLEZ  | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ | 45.62%            | 71.53%     | 47.00%  |

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

AVANCE SEMANAL 2025

FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| No. | Nº OBRA | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                                                                              | LOCALIDAD                                                                           | MUNICIPIO    | NUMERO DE CONTRATO            | FECHA DE CONTRATO | ANTICIPO MONTO C/IVA | ESTATUS ANTICIPO | FECHA DE PAGO | INICIO     | TERMINO    | EMPRESA GANADORA                                                                                          |                            | RESIDENTE                            | AVANCE FINANCIERO | PROGRAMADO | REAL    |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|---------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |              |                               |                   |                      |                  |               |            |            | EMPRESA                                                                                                   | REPRESENTANTE              |                                      |                   |            |         |
| 9   | 250297  | CONSTRUCCIÓN DE 51 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE AHUATLÁN, IXTOCOLCO DE MORELOS, TEPIZILA (PRIMERA SECCIÓN) Y SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA. | AHUATLÁN, IXTOCOLCO DE MORELOS, TEPIZILA (PRIMERA SECCIÓN) Y SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN | CUAUTEMPAN   | OP/LPE-046/CEASPUE-DAJ/250297 | 12/05/2025        | \$ 1,513,777.05      | PAGADO           | 29/05/2025    | 12/05/2025 | 08/10/2025 | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ                                                                                   | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ    | HECTOR RUBÉN ÁVILA GUZMÁN            | 77.01%            | 84.39%     | 86.00%  |
| 10  | 250298  | CONSTRUCCIÓN DE 51 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE HUEYTENTAN Y TECAPAGCO, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA.                                                              | HUEYTENTAN Y TECAPAGCO                                                              | CUAUTEMPAN   | OP/LPE-045/CEASPUE-DAJ/250298 | 12/05/2025        | \$ 1,513,918.68      | PAGADO           | 29/05/2025    | 12/05/2025 | 08/10/2025 | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ                                                                                   | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ    | HECTOR RUBÉN ÁVILA GUZMÁN            | 77.60%            | 86.63%     | 85.00%  |
| 11  | 250299  | CONSTRUCCIÓN DE 48 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE TLAPACHOLOYA, TOTOCUAUTLA, TOTOMOXTLA, CERRO VERDE (EJECATEPECO) Y VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA.    | TLAPACHOLOYA, TOTOCUAUTLA, TOTOMOXTLA, CERRO VERDE (EJECATEPECO) Y VISTA HERMOSA    | CUAUTEMPAN   | OP/ADE-006/CEASPUE-DAJ/250299 | 27/05/2025        | \$ 1,454,514.95      | PAGADO           | 17/06/2025    | 27/05/2025 | 18/10/2025 | EMILIANO ESQUIVEL DÍAZ                                                                                    | EMILIANO ESQUIVEL DÍAZ     | HECTOR RUBÉN ÁVILA GUZMÁN            | 63.72%            | 78.89%     | 86.00%  |
| 12  | 250317  | CONSTRUCCIÓN DE 38 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE CUCUCHUCHU Y CAXHUACAN (CAB.), MUNICIPIO DE CAXHUACAN, PUEBLA.                                                      | CUCUCHUCHU Y CAXHUACAN (CAB.)                                                       | CAXHUACAN    | OP/LPE-048/CEASPUE-DAJ/250317 | 12/05/2025        | \$ 1,138,404.66      | PAGADO           | 29/05/2025    | 12/05/2025 | 08/10/2025 | ROVIER SOCIEDAD PROFESIONAL DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS EN MATERIA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.             | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ    | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL           | 71.32%            | 71.13%     | 96.00%  |
| 13  | 250344  | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, MUNICIPIO DE NEALTICAN, PUEBLA.                                                                             | SAN BUENAVENTURA NEALTICAN                                                          | NEALTICAN    |                               |                   | \$ -                 |                  |               |            |            |                                                                                                           |                            |                                      |                   |            |         |
| 14  | 250356  | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO NECAXA, MUNICIPIO DE JUAN GALINDO, PUEBLA.                                          | NUEVO NECAXA                                                                        | JUAN GALINDO | OP/LPE-073/CEASPUE-DAJ/250356 | 04/07/2025        | \$ 994,275.32        | PAGADO           | 12/08/2025    | 04/07/2025 | 31/10/2025 | "CONEKTA CONSTRUCCIONES Y ENLACES" S.A.P.I. DE C.V.                                                       | ALEJANDRO ATALA LAYUN      | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ | 30.00%            | 73.32%     | 16.00%  |
| 15  | 250361  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENAVISTA, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA.                                                                            | SAN JOSÉ BUENAVISTA                                                                 | ZARAGOZA     | OP/LPE-090/CEASPUE-DAJ/250361 | 01/08/2025        | \$ 268,880.28        | PAGADO           | 14/08/2025    | 01/08/2025 | 28/11/2025 | TOSCANA UNIVERSAL CONSTRUCCIONES Y ACABADOS, S.A. DE C.V.                                                 | DANIELA REYES GARRIDO      | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL           | 30.00%            | 45.81%     | 100.00% |
| 16  | 250372  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE AQUIXTLA, MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA (PRIMERA ETAPA).                                                                          | AQUIXTLA                                                                            | AQUIXTLA     | OP/LPE-086/CEASPUE-DAJ/250372 | 31/07/2025        | \$ 2,295,549.63      | PAGADO           | 26/08/2025    | 31/07/2025 | 27/12/2025 | PAINCO, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON INGENIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | VICTOR TAYLOR SANTIESTEBAN | JUAN MIGUEL RUIZ DÍAZ                | 30.00%            | 27.63%     | 16.00%  |

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

AVANCE SEMANAL 2025

FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| No. | Nº OBRA | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                   | LOCALIDAD                                                                                                  | MUNICIPIO             | NUMERO DE CONTRATO            | FECHA DE CONTRATO | ANTICIPO MONTO C/IVA | ESTATUS ANTICIPO | FECHA DE PAGO | INICIO     | TERMINO    | EMPRESA GANADORA                                                                                                |                                  | RESIDENTE                  | AVANCE FINANCIERO | PROGRAMADO | REAL   |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------|------------|--------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                       |                               |                   |                      |                  |               |            |            | EMPRESA                                                                                                         | REPRESENTANTE                    |                            |                   |            |        |
| 17  | 250373  | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LAS LOCALIDADES DE ALTAVISTA Y XOCHILTEPEC (CAB.), MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, PUEBLA.                                                                                                                    | ALTAVISTA Y XOCHILTEPEC (CAB.)                                                                             | XOCHILTEPEC           | OP/ADE-013/CEASPUE-DAJ/250373 | 01/08/2025        | \$ 3,793,711.63      | PAGADO           | 26/08/2025    | 01/08/2025 | 28/11/2025 | COMERCIALIZADOR A MERFLO, S.A. DE C.V.                                                                          | MIGUEL ÁNGEL CASTILLO FRANCO     | HUGO GAMEZ HERRERA         | 30.00%            | 22.06%     | 11.00% |
| 18  | 250378  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LAS LOCALIDADES DE TATEMPAN, AHUEHUETES Y YAONÁHUAC, MUNICIPIO DE YAONÁHUAC, PUEBLA.                                                                                                                                     | TATEMPAN, AHUEHUETES Y YAONÁHUAC                                                                           | YAONÁHUAC             | OP/LPE-100/CEASPUE-DAJ/250378 | 17/09/2025        | \$ 869,565.61        | FALTA DE PAGO    |               | 17/09/2025 | 15/12/2025 | CONSTRUCTORA GB DE PUEBLA, S.A. DE C.V.                                                                         | MAYRA MARTHA HERRERA AGUIRRE     | HUGO GAMEZ HERRERA         | 0.00%             | 0.00%      | 0.00%  |
| 19  | 250379  | CONSTRUCCIÓN DE 19 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUACA BARRIO Y CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN, MUNICIPIO DE CHIGNAHUPAN, PUEBLA.                                                                                                              | IXTLAHUACA BARRIO Y CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN                                                                 | CHIGNAHUAPAN          | OP/LPE-096/CEASPUE-DAJ/250379 | 21/08/2025        | \$ 603,867.18        | PAGADO           | 24/09/2025    | 21/08/2025 | 18/11/2025 | GAAOS INGENIERÍA, S.A. DE C.V.                                                                                  | GRISelda GREGORIA MARTINEZ SAENZ | JUAN MIGUEL RUIZ DÍAZ      | 30.00%            | 41.07%     | 7.00%  |
| 20  | 250393  | CONSTRUCCIÓN DE 55 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE AXAXALPA Y DOMINGO ARENAS, MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS, PUEBLA.                                                                                                                            | AXAXALPA Y DOMINGO ARENAS                                                                                  | DOMINGO ARENAS        | OP/LPE-091/CEASPUE-DAJ/250393 | 01/08/2025        | \$ 1,691,994.82      | PAGADO           | 19/08/2025    | 01/08/2025 | 28/11/2025 | CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MASH MAQUINARIA Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. | ALEXER PÉREZ TRINIDAD            | OSCAR LUIS LUIS            | 30.00%            | 11.24%     | 20.00% |
| 21  | 250394  | CONSTRUCCIÓN DE 48 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE SAN RAFAEL AXOLOTA, LA UNIÓN Y TALCHICHIL, MUNICIPIO DE NAUZONTLA, PUEBLA.                                                                                                                 | SAN RAFAEL AXOLOTA, LA UNIÓN Y TALCHICHIL                                                                  | NAUZONTLA             | OP/LPE-088/CEASPUE-DAJ/250394 | 01/08/2025        | \$ 1,517,415.49      | PAGADO           | 14/08/2025    | 01/08/2025 | 28/11/2025 | TOSCANA UNIVERSAL CONSTRUCCIONES Y ACABADOS, S.A. DE C.V.                                                       | DANIELA REYES GARRIDO            | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL | 30.00%            | 39.65%     | 14.00% |
| 22  | 250395  | CONSTRUCCIÓN DE 34 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE NUESTRA SEÑORA DEL MONTE Y ACAJETE, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUEBLA.                                                                                                                        | NUESTRA SEÑORA DEL MONTE Y ACAJETE                                                                         | ACAJETE               | OP/LPE-087/CEASPUE-DAJ/250395 | 31/07/2025        | \$ 1,050,125.80      | PAGADO           | 19/08/2025    | 31/07/2025 | 27/11/2025 | CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MASH MAQUINARIA Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. | ALEXER PÉREZ TRINIDAD            | OSCAR LUIS LUIS            | 30.00%            | 7.74%      | 26.00% |
| 23  | 250399  | CONSTRUCCIÓN DE 30 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE SOLTEPEC, DOCTOR RAFAEL SERRANO Y COLONIA BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA.                                                                                              | SOLTEPEC, DOCTOR RAFAEL SERRANO Y COLONIA BENITO JUÁREZ                                                    | SOLTEPEC              | OP/LPE-089/CEASPUE-DAJ/250399 | 01/08/2025        | \$ 955,578.25        | PAGADO           | 09/09/2025    | 01/08/2025 | 28/11/2025 | INFRAESTRUCTURA MAQUINARIA Y URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V.                                                         | RICARDO PÉREZ GUEMEZ             | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL | 30.00%            | 26.35%     | 9.00%  |
| 24  | 250400  | CONSTRUCCIÓN DE 45 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE ANALCO DE PONCIANO ARRIAGA (SANTA CRUZ ANALCO), SAN SIMÓN ATZITZINTLA, SAN GREGORIO AZTOTOACAN, SAN ANDRÉS HUEYACATITLA, TLAMAYA Y EL POTRERO, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA. | ANALCO DE PONCIANO ARRIAGA (SANTA CRUZ ANALCO), SAN SIMÓN ATZITZINTLA, SAN GREGORIO AZTOTOACAN, SAN ANDRÉS | SAN SALVADOR EL VERDE | OP/LPE-094/CEASPUE-DAJ/250400 | 05/08/2025        | \$ 1,362,490.25      | PAGADO           | 29/08/2025    | 05/08/2025 | 02/12/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR ALBRIS, S.A. DE C.V.                                                                          | MANUEL ALDANA UGALDE             | OSCAR LUIS LUIS            | 30.00%            | 50.72%     | 13.00% |

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

AVANCE SEMANAL 2025

FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| No. | Nº OBRA | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                                                    | LOCALIDAD                                    | MUNICIPIO               | NUMERO DE CONTRATO            | FECHA DE CONTRATO | ANTICIPO MONTO C/IVA | ESTATUS ANTICIPO | FECHA DE PAGO | INICIO     | TERMINO     | EMPRESA GANADORA                                          |                                    | RESIDENTE                    | AVANCE FINANCIERO | PROGRAMADO | REAL  |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|-------|
|     |         |                                                                                                                                                                                      |                                              |                         |                               |                   |                      |                  |               |            |             | EMPRESA                                                   | REPRESENTANTE                      |                              |                   |            |       |
| 25  | 250416  | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEZUAPAN (SAN ISIDRO), MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.                                    | TEZUAPAN (SAN ISIDRO)                        | CAÑADA MORELOS          |                               |                   |                      |                  |               |            |             |                                                           |                                    |                              |                   |            |       |
| 26  | 250441  | CONSTRUCCIÓN DE 92 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE JUÁREZ CORONACO, MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, PUEBLA.                                 | JUÁREZ CORONACO                              | SAN MATÍAS TLALANCALECA | OP/LPE-101/CEASPUE-DAJ/250441 | 17/09/2025        | \$ 2,853,949.88      | FALTA DE PAGO    |               | 17/09/2025 | 15/12/2025  | TOSCANA UNIVERSAL CONSTRUCCIONES Y ACABADOS, S.A. DE C.V. | DANIELA REYES GARRIDO              | HUGO GAMEZ HERRERA           | 0.00%             | 0.00%      | 0.00% |
| 27  | 250442  | CONSTRUCCIÓN DE 18 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHIAUTLA DE ARENAS, MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, PUEBLA.                  | SAN ANTONIO CHIAUTLA DE ARENAS               | SAN MATÍAS TLALANCALECA |                               |                   | \$ -                 |                  |               |            |             |                                                           |                                    |                              |                   |            |       |
| 28  | 250443  | CONSTRUCCIÓN DE 87 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE EX-HACIENDA MOLINO DE GUADALUPE (SAN FÉLIX), MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, PUEBLA.     | EX-HACIENDA MOLINO DE GUADALUPE (SAN FÉLIX)  | SAN MATÍAS TLALANCALECA | OP/LPE-106/CEASPUE-DAJ/250443 | 17/09/2025        | \$ 2,609,611.80      | FALTA DE PAGO    |               | 17/09/2025 | 15/12/2025  | DESARROLLADORES E INMOBILIARIOS TAJOMAA, S.A. DE C.V.     | GUADALUPE MARISOL NAVARRO GONZÁLEZ | HUGO GAMEZ HERRERA           | 0.00%             | 0.00%      | 1.00% |
| 29  | 250444  | CONSTRUCCIÓN DE 24 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, PUEBLA.                         | SAN MATÍAS TLALANCALECA                      | SAN MATÍAS TLALANCALECA | OP/LPE-110/CEASPUE-DAJ/250444 | 19/09/2025        | \$ 742,899.07        | FALTA DE PAGO    |               | 19/09/2025 | 17/012/2025 | CONSTRUCTORA SUPERVISIÓN Y CONSULTORÍA LOMA S.A. DE C.V.  | MARIO CONTRERAS FARFÁN             | OSCAR LUIS LUIS              | 0.00%             | 0.00%      | 0.00% |
| 30  | 250445  | CONSTRUCCIÓN DE 15 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE LAS NIEVES, SAN FRANCISCO TLÁLOC Y PALMILLAS, MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, PUEBLA. | LAS NIEVES, SAN FRANCISCO TLÁLOC Y PALMILLAS | SAN MATÍAS TLALANCALECA | OP/LPE-109/CEASPUE-DAJ/250445 | 19/09/2025        | \$ 465,255.36        | FALTA DE PAGO    |               | 19/09/2025 | 17/12/2025  | CONSTRUCTORA SUPERVISIÓN Y CONSULTORÍA LOMA S.A. DE C.V.  | MARIO CONTRERAS FARFÁN             | OSCAR LUIS LUIS              | 0.00%             | 0.00%      | 0.00% |
| 31  | 250446  | CONSTRUCCIÓN DE 10 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.                                            | GUADALUPE ZARAGOZA                           | TLAHUAPAN               | OP/LPE-107/CEASPUE-DAJ/250446 | 17/09/2025        | \$ 301,395.64        | FALTA DE PAGO    |               | 17/09/2025 | 15/12/2025  | "CONEKTA CONSTRUCCIÓN Y ENLACES" S.A.P.I. DE C.V.         | ALEJANDRO ATALA LAYUN              | JOSÉ ALFONSO MORALES MORALES | 0.00%             | 0.00%      | 0.00% |
| 32  | 250447  | CONSTRUCCIÓN DE 8 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL IXTAPALUCAN, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.                                         | SAN RAFAEL IXTAPALUCAN                       | TLAHUAPAN               | OP/LPE-104/CEASPUE-DAJ/250447 | 17/09/2025        | \$ 241,557.25        | FALTA DE PAGO    |               | 17/12/2025 | 15/12/2025  | 0+000 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                        | FRANCISCO PÉREZ ZAPATA             | JOSÉ ALFONSO MORALES MORALES | 0.00%             | 0.00%      | 0.00% |

 **Secretaría de Infraestructura**

**AVANCE SEMANAL 2025**

[illegible]

 **Secretaría de Infraestructura**

**AVANCE SEMANAL 2025**

|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                         |                    |                   |                      |                  |               |        |         | EMPRESA GANADORA |               |           |                   |            |        |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|--------|---------|------------------|---------------|-----------|-------------------|------------|--------|
| No. | Nº OBRA | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                                                                                                                                      | LOCALIDAD            | MUNICIPIO               | NUMERO DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | ANTICIPO MONTO C/IVA | ESTATUS ANTICIPO | FECHA DE PAGO | INICIO | TERMINO | EMPRESA          | REPRESENTANTE | RESIDENTE | AVANCE FINANCIERO | PROGRAMADO | REAL   |
| 41  | 250477  | ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO COLTZINGO, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE JUÁREZ CORONACO, MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, PUEBLA   | SANTIAGO COLTZINGO   | SAN MATÍAS TLALANCALECA |                    |                   |                      |                  |               |        |         |                  |               |           |                   |            |        |
| 42  | 250478  | ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE JUÁREZ CORONACO, MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, PUEBLA                                                                  | JUÁREZ CORONACO      | SAN MATÍAS TLALANCALECA |                    |                   |                      |                  |               |        |         |                  |               |           |                   |            |        |
| 43  | 250479  | ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA TLAHUAPAN, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLABTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE JUÁREZ CORONACO, MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, PUEBLA | SANTA RITA TLAHUAPAN | SAN MATÍAS TLALANCALECA |                    |                   |                      |                  |               |        |         |                  |               |           |                   |            |        |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                         |                    |                   | \$ 18,357,574.66     | 22               |               |        |         |                  |               |           | 35.34%            | 44.35%     | 39.09% |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                         |                    |                   |                      | 21               |               |        |         |                  |               |           |                   |            | 5.25%  |

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

AVANCE SEMANAL 2025

|     |         |                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                     |                               |                   |                      |                  |               |            |             | EMPRESA GANADORA                                              |                              | FECHA: 29 DE AGOSTO DE 2025          |                   |            |         |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|---------|
| No. | Nº OBRA | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                                                                        | LOCALIDAD                                                 | MUNICIPIO           | NUMERO DE CONTRATO            | FECHA DE CONTRATO | ANTICIPO MONTO C/IVA | ESTATUS ANTICIPO | FECHA DE PAGO | INICIO     | TERMINO     | EMPRESA                                                       | REPRESENTANTE                | RESIDENTE                            | AVANCE FINANCIERO | PROGRAMADO | REAL    |
| 1   | 250135  | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CHIMALA, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA.                                                                  | CHIMALA                                                   | HUATLATLAUCA        | OP/LPE-020/CEASPUE-DAJ/250135 | 19/03/2025        | \$ 1,538,511.67      | PAGADO           | 12/05/2025    | 19/03/2025 | 15/08/2025  | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JOSÉ ALFONSO MORALES MORALES         | 50.10%            | 100.00%    | 100.00% |
| 2   | 250155  | CONSTRUCCIÓN DE 50 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE NUEVO CARRIZAL Y EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA.                                                    | NUEVO CARRIZAL Y EL ZAPOTE                                | PANTEPEC            | OP/LPE-026/CEASPUE-DAJ/250155 | 21/03/2025        | \$ 1,542,165.21      | PAGADO           | 15/04/2025    | 21/03/2025 | 01/09/2025  | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ | 54.58%            | 97.60%     | 78.00%  |
| 3   | 250158  | CONSTRUCCIÓN DE 35 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LAS YEGUAS (SAN ISIDRO), MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA.                                                 | LAS YEGUAS (SAN ISIDRO)                                   | TEPEXI DE RODRÍGUEZ | OP/LPE-028/CEASPUE-DAJ/250158 | 21/03/2025        | \$ 1,068,470.18      | PAGADO           | 15/04/2025    | 21/03/2025 | 22/08/2025  | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JOSÉ ALFONSO MORALES MORALES         | 78.34%            | 100.00%    | 100.00% |
| 4   | 250226  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES POGACO Y OCOTITLÁN DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA.                                                                      | SAN ISIDRO                                                | ZAUTLA              | OP/ADE-005/CEASPUE-DAJ/250226 | 04/04/2025        | \$ 265,963.80        | PAGADO           | 12/05/2025    | 04/04/2025 | 01/08/2025  | CONSTRUCTORA GB DE PUEBLA, S.A. DE C.V.                       | MAYRA MARTHA HERRERA AGUIRRE | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL           | 67.82%            | 100.00%    | 100.00% |
| 5   | 250227  | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LAS LOCALIDADES DE JICOLAPA, CUAUTILULCO EJIDO (EL VIVERO) Y ZACATLÁN (CAB.), MUNICIPIO DE ZACATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | JICOLAPA, CUAUTILULCO EJIDO (EL VIVERO) Y ZACATLÁN (CAB.) | ZACATLÁN            | OP/LPE-019/CEASPUE-DAJ/250227 | 19/03/2025        | \$ 2,173,073.98      | PAGADO           | 21/04/2025    | 19/03/2025 | 14/09/2025  | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JUAN MIGUEL RUIZ DÍAZ                | 42.78%            | 97.10%     | 60.00%  |
| 6   | 250228  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PUTAXCAT, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.                                                                                                      | PUTAXCAT                                                  | HUEHUETLA           | OP/LPE-025/CEASPUE-DAJ/250228 | 21/03/2025        | \$ 403,827.35        | PAGADO           | 15/04/2025    | 21/03/2025 | 11/09/20225 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL           | 50.04%            | 96.19%     | 79.00%  |
| 7   | 250229  | CONSTRUCCIÓN DE 59 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE EJIDO CERRO DEL TABLÓN Y PAPTALAR, MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA.                                               | EJIDO CERRO DEL TABLÓN Y PAPTALAR                         | PANTEPEC            | OP/LPE-027/CEASPUE-DAJ/250229 | 21/03/2025        | \$ 1,819,318.56      | PAGADO           | 28/04/2025    | 21/03/2025 | 01/09/2025  | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | RICARDO PORRAS LARA          | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ | 52.70%            | 97.61%     | 72.00%  |

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

AVANCE SEMANAL 2025

|     |         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |              |                               |                   |                      |                  |               |            |            | EMPRESA GANADORA                                                                              |                             | FECHA: 29 DE AGOSTO DE 2025          |                   |            |        |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|--------|
| No. | Nº OBRA | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                                                                              | LOCALIDAD                                                                           | MUNICIPIO    | NUMERO DE CONTRATO            | FECHA DE CONTRATO | ANTICIPO MONTO C/IVA | ESTATUS ANTICIPO | FECHA DE PAGO | INICIO     | TERMINO    | EMPRESA                                                                                       | REPRESENTANTE               | RESIDENTE                            | AVANCE FINANCIERO | PROGRAMADO | REAL   |
| 8   | 250294  | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE HUAUCHINANGO (CAB.), MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA.                                                            | HUAUCHINANGO (CAB.)                                                                 | HUAUCHINANGO | OP/LPE-047/CEASPUE-DAJ/250294 | 12/05/2025        | \$ 3,925,628.57      | PAGADO           | 29/05/2025    | 12/05/2025 | 07/12/2025 | FIRLA CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.                                               | ERICK BRYAN CORONA GONZÁLEZ | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ | 44.07%            | 51.25%     | 26.00% |
| 9   | 250297  | CONSTRUCCIÓN DE 51 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE AHUATLÁN, IXTOCOLCO DE MORELOS, TEPIZILA (PRIMERA SECCIÓN) Y SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA. | AHUATLÁN, IXTOCOLCO DE MORELOS, TEPIZILA (PRIMERA SECCIÓN) Y SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN | CUAUTEMPAN   | OP/LPE-046/CEASPUE-DAJ/250297 | 12/05/2025        | \$ 1,513,777.05      | PAGADO           | 29/05/2025    | 12/05/2025 | 08/09/2025 | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ                                                                       | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ     | HECTOR RUBÉN ÁVILA GUZMÁN            | 47.83%            | 97.79%     | 78.00% |
| 10  | 250298  | CONSTRUCCIÓN DE 51 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE HUEYTENTAN Y TECAPAGCO, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA.                                                              | HUEYTENTAN Y TECAPAGCO                                                              | CUAUTEMPAN   | OP/LPE-045/CEASPUE-DAJ/250298 | 12/05/2025        | \$ 1,513,918.68      | PAGADO           | 29/05/2025    | 12/05/2025 | 08/09/2025 | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ                                                                       | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ     | HECTOR RUBÉN ÁVILA GUZMÁN            | 47.92%            | 97.79%     | 77.00% |
| 11  | 250299  | CONSTRUCCIÓN DE 48 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE TLAPACHOLOYA, TOTOCUAUTLA, TOTOMOXTLA, CERRO VERDE (EJECATEPECO) Y VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA.    | TLAPACHOLOYA, TOTOCUAUTLA, TOTOMOXTLA, CERRO VERDE (EJECATEPECO) Y VISTA HERMOSA    | CUAUTEMPAN   | OP/ADE-006/CEASPUE-DAJ/250299 | 27/05/2025        | \$ 1,454,514.95      | PAGADO           | 17/06/2025    | 27/05/2025 | 23/09/2025 | EMILIANO ESQUIVEL DÍAZ                                                                        | EMILIANO ESQUIVEL DÍAZ      | HECTOR RUBÉN ÁVILA GUZMÁN            | 52.26%            | 88.14%     | 75.00% |
| 12  | 250317  | CONSTRUCCIÓN DE 38 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE CUCUCHUCHUT Y CAXHUACAN (CAB.), MUNICIPIO DE CAXHUACAN, PUEBLA.                                                     | CUCUCHUCHU Y CAXHUACAN (CAB.)                                                       | CAXHUACAN    | OP/LPE-048/CEASPUE-DAJ/250317 | 12/05/2025        | \$ 1,138,404.66      | PAGADO           | 29/05/2025    | 12/05/2025 | 08/09/2025 | ROVIER SOCIEDAD PROFESIONAL DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS EN MATERIA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ     | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL           | 50.20%            | 97.73%     | 80.00% |
| 13  | 250344  | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, MUNICIPIO DE NEALTICAN, PUEBLA.                                                                             | SAN BUENAVENTURA NEALTICAN                                                          | NEALTICAN    |                               |                   | \$ -                 |                  |               |            |            |                                                                                               |                             |                                      |                   |            |        |
| 14  | 250356  | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO NECAXA, MUNICIPIO DE JUAN GALINDO, PUEBLA.                                          | NUEVO NECAXA                                                                        | JUAN GALINDO | OP/LPE-073/CEASPUE-DAJ/250356 | 04/07/2025        | \$ 994,275.32        | PAGADO           |               | 04/07/2025 | 31/10/2025 | "CONEKTA CONSTRUCCIÓN Y ENLACES" S.A.P.I. DE C.V.                                             | ALEJANDRO ATALA LAYUN       | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ | 30.00%            | 46.07%     | 10.00% |

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

AVANCE SEMANAL 2025

FECHA: 29 DE AGOSTO DE 2025

| No. | Nº OBRA | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                                       | LOCALIDAD                                  | MUNICIPIO      | NUMERO DE CONTRATO            | FECHA DE CONTRATO | ANTICIPO MONTO C/IVA | ESTATUS ANTICIPO | FECHA DE PAGO | INICIO     | TERMINO    | EMPRESA GANADORA                                                                                                |                              | RESIDENTE                  | AVANCE FINANCIERO | PROGRAMADO | REAL   |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|------------|--------|
|     |         |                                                                                                                                                                         |                                            |                |                               |                   |                      |                  |               |            |            | EMPRESA                                                                                                         | REPRESENTANTE                |                            |                   |            |        |
| 15  | 250361  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENAVISTA, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA.                                     | SAN JOSÉ BUENAVISTA                        | ZARAGOZA       | OP/LPE-090/CEASPUE-DAJ/250361 | 01/08/2025        | \$ 268,880.28        | PAGADO           |               | 01/08/2025 | 28/11/2025 | TOSCANA UNIVERSAL CONSTRUCCIONES Y ACABADOS, S.A. DE C.V.                                                       | DANIELA REYES GARRIDO        | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL | 30.00%            | 13.18%     | 70.00% |
| 16  | 250372  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE AQUIXTLA, MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA (PRIMERA ETAPA).                                   | AQUIXTLA                                   | AQUIXTLA       | OP/LPE-086/CEASPUE-DAJ/250372 | 31/07/2025        | \$ 2,295,549.63      | PAGADO           |               | 31/07/2025 | 27/12/2025 | PAINCO, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON INGENIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.       | VICTOR TAYLOR SANTIESTEBAN   | JUAN MIGUEL RUIZ DÍAZ      | 30.00%            | 10.19%     | 6.00%  |
| 17  | 250373  | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LAS LOCALIDADES DE ALTAVISTA Y XOCHILTEPEC (CAB.), MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, PUEBLA.        | ALTAVISTA Y XOCHILTEPEC (CAB.)             | XOCHILTEPEC    | OP/ADE-013/CEASPUE-DAJ/250373 | 01/08/2025        | \$ 3,793,711.63      | PAGADO           |               | 01/08/2025 | 28/11/2025 | COMERCIALIZADOR A MERFLO, S.A. DE C.V.                                                                          | MIGUEL ÁNGEL CASTILLO FRANCO | HUGO GAMEZ HERRERA         | 30.00%            | 8.09%      | 4.00%  |
| 18  | 250378  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LAS LOCALIDADES DE TATEMPAN, AHUEHUETES Y YAONÁHUAC, MUNICIPIO DE YAONÁHUAC, PUEBLA.                         | TATEMPAN, AHUEHUETES Y YAONÁHUAC           | YAONÁHUAC      |                               |                   |                      |                  |               |            |            |                                                                                                                 |                              |                            |                   |            |        |
| 19  | 250379  | CONSTRUCCIÓN DE 19 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE IXTLAHUACA BARRIO Y CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA. | IXTLAHUACA BARRIO Y CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN | CHIGNAHUAPAN   |                               | 21/08/2025        | \$ -                 | FALTA DE PAGO    |               | 21/08/2025 | 18/11/2025 | GAAOS INGENIERÍA, S.A. DE C.V.                                                                                  |                              | JUAN MIGUEL RUIZ DÍAZ      | 0.00%             | 0.00%      | 0.00%  |
| 20  | 250393  | CONSTRUCCIÓN DE 55 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE AXAXALPA Y DOMINGO ARENAS, MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS, PUEBLA.                | AXAXALPA Y DOMINGO ARENAS                  | DOMINGO ARENAS | OP/LPE-091/CEASPUE-DAJ/250393 | 01/08/2025        | \$ 1,691,994.82      | PAGADO           |               | 01/08/2025 | 28/11/2025 | CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MASH MAQUINARIA Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. | ALEXER PÉREZ TRINIDAD        | OSCAR LUIS LUIS            | 30.00%            | 0.00%      | 5.00%  |
| 21  | 250394  | CONSTRUCCIÓN DE 48 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE SAN RAFAEL AXOLOTA, LA UNIÓN Y TALCHICHIL, MUNICIPIO DE NAUZONTLA, PUEBLA.     | SAN RAFAEL AXOLOTA, LA UNIÓN Y TALCHICHIL  | NAUZONTLA      | OP/LPE-088/CEASPUE-DAJ/250394 | 01/08/2025        | \$ 1,517,415.49      | PAGADO           |               | 01/08/2025 | 28/11/2025 | TOSCANA UNIVERSAL CONSTRUCCIONES Y ACABADOS, S.A. DE C.V.                                                       | DANIELA REYES GARRIDO        | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL | 30.00%            | 7.70%      | 7.00%  |


**Secretaría de Infraestructura**

**AVANCE SEMANAL 2025**

[illegible]



**PUEBLA**  
Gobierno del Estado

**CEASPUE**  
Comisión Estatal de Agua y  
Saneamiento del Estado de Puebla

**TERCER TRIMESTRE**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO K012 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO**

**COMPONENTE 3 - OBRAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN HÍDRICO, CONSTRUIDAS Y REHABILITADAS.**

**ACTIVIDAD 3.3 BITÁCORAS DE SUPERVISIÓN A OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.**

**INDICADOR: NÚMERO DE BITÁCORAS DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.**

| Programado | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total         |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|
| V1         |     |     |     |     |     | 50  |     |     | 130 |     |     | 130 | 310           |
|            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 310           |
|            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Meta al corte |

| Realizado | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total         |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|
| V1        |     |     |     |     |     | 50  |     |     | 130 |     |     |     | 180           |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 180           |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Meta al corte |

|               |         |         |      |                    |
|---------------|---------|---------|------|--------------------|
|               | Mujeres | Hombres | Edad | Población indígena |
| Beneficiarios | 4105    | 4105    | N/A  | SI                 |

Se anexa a continuación bitácoras de combustible generados de manera trimestral por los residentes de obra adscritos a la dirección de construcción y supervisión y aprobadas por la dirección administrativa, como evidencia.

JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS  
Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y  
SUPERVISIÓN.



MEMORANDUM: D.C. Y S. 919/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 29 de agosto de 2025

**PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

F 1716.

**DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ**  
**ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y**  
**ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN**

**ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE**

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta citácora de recorrido.

| N.E.  | UNIDAD        | PLACAS    | USUARIO                    | MONTO       |
|-------|---------------|-----------|----------------------------|-------------|
| 200   | NISSAN NP 300 | SN-53-486 | JUAN MIGUEL RUIZ DÍAZ      | \$ 1,300.00 |
| 179   | NISSAN NP 300 | SN-52-596 | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL | \$ 1,500.00 |
| 171   | NISSAN NP 300 | SN-52-579 | HÉCTOR RUBÉN ÁVILA GUZMÁN  | \$ 1,500.00 |
| TOTAL |               |           |                            | \$ 4,300.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

C. P. ARCHIVO  
JASV/LRTG





MEMORANDUM, D.C. Y S. 591/2025

I.- Pueblo de Zaragoza, a 23 de agosto de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y  
ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN


ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades referente a (comisión) por lo que solicito a Usted sea suministrado combustible, para las Unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorridos.

| N.E. | UNIDAD:        | PLACAS    | USUARIO               | MONTO     |
|------|----------------|-----------|-----------------------|-----------|
| 200  | HISCAN 1-P 200 | SN-53-426 | JUAN MIGUEL RUIZ DIAZ | \$ 950.00 |
|      |                |           | TOTAL                 | \$ 950.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor

ATENTAMENTE



Copias  
PAZ/EL



MEMORANDUM: D.C. Y S. 894/2025  
II, Puebla de Zaragoza, a 25 de agosto de 2025

**PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ**  
**ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y**  
**ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN**

**ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE**

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| N.E. | UNIDAD        | PLACAS    | USUARIO                              | MONTO       |
|------|---------------|-----------|--------------------------------------|-------------|
| 191  | NISSAN NP 300 | SN-53-835 | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTÍNEZ VÁZQUEZ | \$ 1,100.00 |
|      |               |           | TOTAL                                | \$ 1,100.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

**ATENTAMENTE**



Ced. 4111  
JSSV/URTC



MEMORANDUM: D.O. Y S. 582/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 22 de agosto de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y  
ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ACUSE

**ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE**

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión); por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| N.E.                                                                               | UNIDAD        | PLACAS    | USUARIO                              | MONTO       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------|-------------|
| 208                                                                                | NISSAN NP 300 | SN-53-497 | HUGO GÁMEZ HERRERA                   | \$550.00    |
| Se realizará visita de obra al municipio de Xochiltepec                            |               |           |                                      |             |
| 208                                                                                | NISSAN NP 300 | SN-53-497 | OSCAR LUIS LUIS                      | \$800.00    |
| Se realizará visita de obra al municipio de Domingo Arenas y San Salvador o. Verde |               |           |                                      |             |
| 191                                                                                | NISSAN NP 300 | SN-53-835 | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTÍNEZ VÁZQUEZ | \$1,200.00  |
| Se realizará visita de obra al municipio de Huachinango y Juan Galindo             |               |           |                                      |             |
| 171                                                                                | NISSAN NP 300 | SN-52-579 | HÉCTOR RUBÉN ÁVILA GUZMÁN            | \$1,500.00  |
| Se realizará visita de obra al municipio de Cuautempan                             |               |           |                                      |             |
| 179                                                                                | NISSAN NP 300 | SN-52-596 | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL           | \$1,500.00  |
| Se realizará visita de obra al municipio de Saltepec y Coxhuacán                   |               |           |                                      |             |
| 180                                                                                | NISSAN NP 300 | SN-53-850 | JOSE ALFONSO MORALES MORALES         | \$1,800.00  |
| Se realizará visita de obra al municipio de Tepexi de Rodríguez y Huautla de       |               |           |                                      |             |
| TOTAL                                                                              |               |           |                                      | \$ 7,350.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor

ATENTAMENTE

*[Firma manuscrita]*





MEMORANDUM: D.C. Y S. 867/2025

H. Puebla de Zaragoza, a 21 de agosto de 2025

**PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

*ACUSE*

**DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ**  
**ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y**  
**ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN**

**ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE**

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| N.E. | UNIDAD        | PLACAS    | USUARIO      | MONTO     |
|------|---------------|-----------|--------------|-----------|
| 400  | NISSAN NP 300 | SN-53-497 | OSCAR TUSIUS | \$ 400.00 |
|      |               |           | TOTAL        | \$ 400.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor

**ATENTAMENTE**

*[Firma manuscrita]*



C. J. Sánchez  
867/2025

MEMORANDUM: D.C. Y S. 848/2025

H. Puebla de Zaragoza, a 15 de agosto de 2025

**PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VAZQUEZ**  
**ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN**

**ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE**

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 15 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| N.E | UNIDAD        | PLACAS    | USUARIO                              | MONTO              |
|-----|---------------|-----------|--------------------------------------|--------------------|
| 79  | NISSAN NP 300 | SN-52-596 | HUGO GÁMEZ HERRERA                   | \$ 550.00          |
| 171 | NISSAN NP 300 | SN-52-579 | HECTOR RUBÉN ÁVILA GUZMÁN            | \$ 1,500.00        |
| 191 | NISSAN NP 300 | SN-53-835 | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTÍNEZ VÁZQUEZ | \$ 2,300.00        |
| 180 | NISSAN NP 300 | SN-53-850 | JOSE ALFONSO MORALES MORALES         | \$ 1,800.00        |
| 200 | NISSAN NP 300 | SN-53-486 | JUAN VICJEL RUIZ DÍAZ                | \$ 2,100.00        |
|     |               |           | <b>TOTAL</b>                         | <b>\$ 8,250.00</b> |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor

**ATENTAMENTE**



CEAD-Admin  
1567/ETC



MEMORANDUM D.C. Y S. 832/2025

H. Puebla de Zaragoza, a 13 de agosto de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ

ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y  
ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ACUSE

**ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE**

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades referente a (comisión) por lo que solicito a Usted sea suministrado combustible para las Unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta cotización de reconocido.

| NÚ. | MODELO        | PLACAS    | USUARIO                    | MONTO       |
|-----|---------------|-----------|----------------------------|-------------|
| 179 | NISSAN PR 300 | SN-62-596 | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL | \$ 1,350.00 |
|     |               |           | TOTA                       | \$ 1,350.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE



Comprobante  
13747-175

MEMORANDO C. V. S. 520/2025

H. Puebla de Zaragoza, a 11 de agosto de 2025

**PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ**  
**ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN**

**ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE**

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a Usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a Usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta cilíndrica de recorrido.

| N.E.                                                                    | UNIDAD        | PLACAS    | USUARIO                      | MONTO              |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------------------------|--------------------|
| 179                                                                     | NISSAN NP 300 | SN-52-596 | HUGO GÁMEZ HERRERA           | \$550.00           |
| Se realizará visita de obra al municipio de Xochitlán                   |               |           |                              |                    |
| 191                                                                     | NISSAN NP 300 | SN-53-835 | OSCAR LUIS LUIS              | \$1,000.00         |
| Se realizará visita de obra al municipio de Domingo Arenas y Acacahutan |               |           |                              |                    |
| 180                                                                     | NISSAN NP 300 | SN-53-850 | JOSE ALFONSO MORALES MORALES | \$1,200            |
| Se realizará visita de obra al municipio de Petatlán                    |               |           |                              |                    |
| 200                                                                     | NISSAN NP 300 | SN-53-486 | JUAN MIGUEL RUIZ DIAZ        | \$1,900            |
| Se realizará visita de obra al municipio de Zacatlán y Chignahuapan     |               |           |                              |                    |
| <b>TOTAL</b>                                                            |               |           |                              | <b>\$ 4,350.00</b> |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor

**ATENTAMENTE**



C. J. A. S. V.  
COMISIONADO

Via Alameda 1101 Reserva Territorial Anáhuac La Concepción Tel. (015) 910 0000 Ext. 1101  
Puebla Pue. C.P. 72100 Tel. (212) 315 0000 Ext. 201113 cepa@ceaspue.puebla.gob.mx | www.ceaspue.puebla.gob.mx



MEMORANDUM: D.C. Y S. 800/2025

H. Puebla de Zaragoza, a 05 de julio de 2025

**PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ**  
**ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y**  
**ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN**

**ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE**

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para la unidad que a continuación se enlistan. Se adjunta a lámpara de recambio.

| N.E.                                                                                          | UNIDAD        | PLACAS    | USUARIO                    | MONTO       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------------------|-------------|
| 179                                                                                           | NISSAN NP 300 | SN-52-596 | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL | \$1,500.00  |
| Se realizará entrega de sitio de los trabajos a los municipios de Zaragoza, Nautla y Soltepec |               |           |                            |             |
| TOTAL                                                                                         |               |           |                            | \$ 1,500.00 |

Sin otro particular por el momento quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor

ATENTAMENTE

 J.S.V.

Impresión  
JSS/2025/07/05



MEMORANDUM: D.C. Y S. 789/2025

H. Puebla de Zaragoza, a 01 de agosto de 2025

**PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ**  
**ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y**  
**ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN**

**ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE**

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.


| N.E.  | UNIDAD        | PLACAS    | USUARIO                              | MONTO        |
|-------|---------------|-----------|--------------------------------------|--------------|
| 180   | NISSAN NP 300 | SN-53-850 | HUGO CÁMEZ HERRERA                   | \$ 1,100.00  |
| 171   | NISSAN NP 300 | SN-52-579 | LECTOR RUBÉN ÁVILA GUZMÁN            | \$ 1,500.00  |
| 179   | NISSAN NP 300 | SN 52 596 | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL           | \$ 1,350.00  |
| 191   | NISSAN NP 300 | SN-53-835 | JOSE ADRIÁN ENRIQUE MARTÍNEZ VÁZQUEZ | \$ 2,400.00  |
| 183   | NISSAN NP 300 | SN-53-850 | JOSE ALFONSO MORALES MORALES         | \$ 900.00    |
| 200   | NISSAN NP 300 | SN-53-486 | JUAN MIGUEL RUIZ D AZ                | \$ 2,850.00  |
| TOTAL |               |           |                                      | \$ 10,100.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

**ATENTAMENTE**



Celular: 721 50 10 00  
729 51 00 00





MEMORANDUM: CEASPUE/D.C. Y S./0812/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 07 de agosto de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS  
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 16 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal asignado a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorridos.

| N.E. | UNIDAD       | PLACAS   | USUARIO                        | MONTO       |
|------|--------------|----------|--------------------------------|-------------|
| 213  | NISSAN VERSA | EZL 565A | JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ | \$ 1,000.00 |
|      |              |          | TOTAL                          | \$ 1,000.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE,

Jaime Salvador Sánchez Vázquez





MEMORANDUM: CEASPUE/D.C. Y S./0888/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 06 de agosto de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS  
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII de Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que persona adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| N.E. | UNIDAD       | PLACAS   | USUARIO               | MONTO       |
|------|--------------|----------|-----------------------|-------------|
| 213  | NISSAN VERSA | T2L 565A | JOSÉ LUIS GOMEZ SILVA | \$ 2,000.00 |
|      |              |          | TOTAL                 | \$ 2,000.00 |

En otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

Escrito por  
08/08/2025





MEMORANDUM. CEASPUE/D.C. Y S./0837/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 14 de agosto de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS  
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| N.E. | UNIDAD       | PLACAS   | USUARIO                        | MONTO       |
|------|--------------|----------|--------------------------------|-------------|
| 23   | NISSAN VERSA | T2L 565A | JAIME SALVADOR SANCHEZ VAZQUEZ | \$ 1,000.00 |
|      |              |          | TOTAL                          | \$ 1,000.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

J. S. Vázquez  
ASVURTC





MEMORANDUM: CEASPUE/D.C. Y S./0865/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 21 de agosto de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

F 1642

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS  
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVI del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorridos.

| N.E. | UNIDAD       | PLACAS   | USUARIO                        | MONTO       |
|------|--------------|----------|--------------------------------|-------------|
| 213  | NISSAN VERSA | TZL 585A | JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ | \$ 1,000.00 |
|      |              |          | TOTAL                          | \$ 1,000.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE



C.c.-Arche  
JSSV/RSC

MEMORANDUM: CEASPUE/D.G. Y S./0870/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 21 de agosto de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS  
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE


Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVI del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrada combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| ME  | UNIDAD       | PLACAS   | USUARIO                        | MONTO     |
|-----|--------------|----------|--------------------------------|-----------|
| 213 | NISSAN VERSA | TZL 565A | JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ | \$ 500.00 |
|     |              |          | TOTAL                          | \$ 500.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

**ATENTAMENTE**

CC: JUAN  
ISSU/ATC





MEMORANDUM: CEASPUE/D.C. Y S /0898/ 2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 27 de agosto de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS  
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15-fracción XIV y 18 fracción XXVI del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrada combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| N.E. | UNIDAD       | PLACAS   | USUARIO                        | MONTO       |
|------|--------------|----------|--------------------------------|-------------|
| 213  | NISSAN VERSA | TZL 565A | JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ | \$ 1,000.00 |
|      |              |          | TOTAL                          | \$1,000.00  |

En otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

CEASPUE  
15/08/2025





MEMORANDUM: CEASPUE/D.C. Y S./0899/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 28 de agosto de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASZILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS  
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realzarán diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| N.E    | UNIDAD       | PLACAS   | USUARIO                        | MONTO      |
|--------|--------------|----------|--------------------------------|------------|
| 213    | NISSAN VERSA | TZL 565A | JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ | \$1,000.00 |
| TOTAL: |              |          |                                | \$1,000.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

JA.

CEASPUE  
JSSV/RTC



MEMORANDUM: CEASPUE/C.C. Y S. /0813/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 07 de agosto de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS  
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVI de Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| N.E.  | UNIDAD     | PLACAS    | USUARIO                        | MONTO     |
|-------|------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| 182   | NISSAN/D S | SN-56-157 | JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ | \$ 500.00 |
| TOTAL |            |           |                                | \$ 500.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor,

ATENTAMENTE

CEASPUE  
JSSV/PTC





MEMORANDUM: CEASPUE/D.C. Y S. /0836/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 13 de agosto de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS  
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN


ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción X.V y 18 fracción XXV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| N.C.  | UNIDAD     | PLACAS    | USUARIO                        | MONTO     |
|-------|------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| 182   | NISSAN/DIS | SN-S6-157 | JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ | \$ 500.00 |
| TOTAL |            |           |                                | \$ 500.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE



CEASPUE  
JSSV/JRC



MEMORANDUM: CEASPUE/D.C. Y S. /0854/2025  
11. Puebla de Zaragoza, a 18 de agosto de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS  
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| N.E. | UNIDAD     | PLACAS    | USUARIO                        | MONTO       |
|------|------------|-----------|--------------------------------|-------------|
| 182  | NISSAN/D.S | SN-56-157 | JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ | \$ 1,100.00 |
|      |            |           | TOTAL                          | \$ 1,100.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE



Cc: Antonio  
JSSV/LRTC

Via Atlixcoyotl 1101 Reserva Territorial Atlacáyotl Col. Concepción Las Lajas (CIS) Edificio Norte 1er. Piso  
Puebla, Pue. C.P. 72101 Tel. (222) 403 45 00 Ext. 297713 [ceaspue@puebla.gob.mx](mailto:ceaspue@puebla.gob.mx) / [www.ceaspuepuebla.gob.mx](http://www.ceaspuepuebla.gob.mx)



MEMORANDUM: CEASPUE/D.C. Y S. /0864/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 21 de agosto de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

F1641

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS  
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 16 fracción XXVI del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| N.E   | UNIDAD     | PLACAS    | USUARIO                        | MONTO     |
|-------|------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| 182   | NISSAN/DIS | SN-56-157 | JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ | \$ 500.00 |
| TOTAL |            |           |                                | \$ 500.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE



~~Cec-Activo~~  
~~CEV/LRTO~~



MEMORANDUM: CEAS/PUE/D C Y S./0096/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 25 de agosto de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

De: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS  
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a Usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a la comisión por lo que solicita a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| N.F. | UNIDAD     | PLACAS    | USUARIO                        | MONED       |
|------|------------|-----------|--------------------------------|-------------|
| 82   | NISSAN/DIS | SN-56-157 | JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ | \$ 1,000.00 |
|      |            |           | TOTAL                          | \$1,000.00  |

Si otro particular por el momento, quedará sus ordenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

Csc-Archivo  
J.S.V./1671



897  
MEMORANDUM: CEASPUE/D.C. Y S. //2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 25 de agosto de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS  
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, Informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| N.E.  | UNIDAD     | PLACAS    | USUARIO                        | MONTO       |
|-------|------------|-----------|--------------------------------|-------------|
| 102   | NISSAN/DIS | 5M 56-157 | JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ | \$ 1,100.00 |
| TOTAL |            |           |                                | \$1,100.00  |

En otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor

ATENTAMENTE

Cc: -Archivo  
15/08/2025





MEMORANDUM: CEASPUE/D.C. Y S. /0000/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 28 de agosto de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIMÉ SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS  
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción X.V y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recibido.

| N.E. | UNIDAD     | PLACAS    | USUARIO                        | MONTO     |
|------|------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| 182  | NISSAN/DIS | SN-56-157 | JAIMÉ SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ | \$ 500.00 |
|      |            |           | TOTAL                          | \$ 500.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor

ATENTAMENTE

  
F-A



  
D.C. Y S.  
JCSV/LB7C





MEMORANDUM: CEASPUE/D.C. Y S. /0913/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 29 de agosto de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS  
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE


Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| N.E. | UNIDAD     | PLACAS    | USUARIO                        | MONTO     |
|------|------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| 182  | NISSAN/DIS | SN-56-157 | JAIME SALVADOR SANCHEZ VAZQUEZ | \$ 600.00 |
|      |            |           | TOTAL                          | \$ 600.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

Cecilia Andrea  
JSSV/RIC



MEMORANDUM: D.C. Y S. 762/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 26 de julio de 2025

**PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ**  
**ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN**

**ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE**

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitacora de recorrido.

| N.E.                                                                                                       | UNIDAD        | PLACAS    | USUARIO               | MONTO       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------------|-------------|
| 200                                                                                                        | NISSAN NP 300 | SN-53-486 | JUAN MIGUEL RUIZ DIAZ | \$ 1,900.00 |
| Se realizó un visto de obra al municipio de Zacatlán para recorrido y reunión con Sistema Operador SOSAPAZ |               |           |                       |             |
| TOTAL                                                                                                      |               |           |                       | \$ 1,900.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus ordenes como su atento y seguro servidor.

**ATENTAMENTE**



Coordinador  
JSSV/PTC

Via Atlacáyotl 1301 Reseña Territorial Atlacáyotl Col. Concepción Las Lajas (C15) Edificio Norte 1er. Piso  
Puebla, Pue. C.P. 72190 Tel. (222) 3 69 46 00 Ext. 292213 ceaspu@puebla.gob.mx www.ceaspu.puebla.gob.mx

MEMORANDUM D.C. Y S. /48/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 24 de julio de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| N.E.                                                                                                                                | UNIDAD        | PLACAS    | USUARIO                   | MONTO     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------------------|-----------|
| 171                                                                                                                                 | NISSAN NP 300 | SN 52 579 | HÉCTOR RUBÉN ÁVILA GUZMÁN | \$ 600.00 |
| Se realizará visita de obra al municipio de Libres para recorrido y levantamiento topográfico de la Planta de Tratamiento de mismo. |               |           |                           |           |
| TOTAL                                                                                                                               |               |           |                           | \$ 600.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE



Cap. Archivo  
P. 40000



MEMORANDUM D.O. Y S. 753/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 25 de junio de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE


Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII de Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal afscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| N.F.                                                                                                            | UNIDAD        | PLACAS    | USUARIO                              | MONTO      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------|------------|
| 179                                                                                                             | NISSAN NP 300 | SN-52-596 | HUMBERTO MALDONADO MONFIEL           | \$1,450.00 |
| Se realizará entrega de obra al municipio de Zautla y visita de obra a los municipios de Huehuetla y Coxcatlán. |               |           |                                      |            |
| 171                                                                                                             | NISSAN NP 300 | SN-52-579 | HÉCTOR RUBÉN ÁVILA GUZMÁN            | \$1,500.00 |
| Se realizará visita de obra al municipio de Cuautempan                                                          |               |           |                                      |            |
| 180                                                                                                             | NISSAN NP 300 | SN-53-850 | JOSÉ ALFONSO MORALES MORALES         | \$1,800.00 |
| Se realizará visita de obra en los municipios de Topexi de Rodríguez y Huanlatlaco                              |               |           |                                      |            |
| 191                                                                                                             | NISSAN NP 300 | SN-53-835 | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTÍNEZ VÁZQUEZ | \$2,400.00 |
| Se realizará visita de obra a los municipios de Huauclilla, Juan Galindo y Pantepec                             |               |           |                                      |            |
| TOTAL                                                                                                           |               |           |                                      | \$7,150.00 |

Si otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

Cc: Arám  
JSSA, YACH





MEMORANDUM: D.C. Y S. 742/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 24 de julio de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y  
ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN


**ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE**

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que persona adscrito a esta Dirección realizará diferentes actividades referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| N.E.                                                                                                                                                             | UNIDAD        | PLACAS    | USUARIO         | MONTO     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| 179                                                                                                                                                              | NISSAN NP 300 | SN 52-596 | OSCAR LUIS LUIS | \$ 390.00 |
| Se realizará visita de obra al municipio de San Salvador el Verde para cumplir con lo establecido en la convocatoria numero 3PPFA-LCOP-COMV-2025-041 (Se anexo). |               |           |                 |           |
| TOTAL                                                                                                                                                            |               |           |                 | \$ 390.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor

ATENTAMENTE



Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla



MEMORANDUM D.C. Y S. /34/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 23 de julio de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y  
ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizara diferentes actividades, referendo a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido

| N.E.                                             | UNIDAD        | PLACAS    | USUARIO                    | MONTO     |
|--------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 1/9                                              | NISSAN NP 300 | SN-52-596 | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL | \$ 800.00 |
| Se realizó visita de obra al Municipio de Zautla |               |           |                            |           |
| TOTAL                                            |               |           |                            | \$ 800.00 |

En otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor

ATENTAMENTE



C. E. S. Sánchez Vázquez  
J. S. V.

MEMORANDUM D.C. 73/2025  
II. Puebla de Zaragoza, a 21 de Julio de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y  
ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 13 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, intimo a Usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a Usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorridos.

| N.E.                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDAD        | PLACAS     | USUARIO                    | MONTO       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------------------|-------------|
| 179                                                                                                                                                                                                                                  | NISSAN NP 300 | SN: 52-596 | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL | \$ 950.00   |
| Se realizó visita de obra a los Municipios de Soledad y Zaragoza para cumplir con lo establecido en la convocatoria número SPFA-1 COP-CONV-2025-040 (Se anexa).                                                                      |               |            |                            |             |
| 200                                                                                                                                                                                                                                  | NISSAN NP 300 | SN: 53486  | JUAN MIGUEL RUIZ DÍAZ      | \$ 2,200.00 |
| Se realizó visita de obra al Municipio de Nautzontla para cumplir con lo establecido en la convocatoria número SPFA-1 COP-CONV-2025-040 (Se anexa), además de visita de revisión de trabajos realizados en el Municipio de Zacatlán. |               |            |                            |             |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                |               |            |                            | \$ 3,150.00 |

Si otro particular por el momento, quedo a sus ordenes como su atento y seguro servidor

ATENTAMENTE



Ced. Arch. 1554/REC

MEMORANDUM: D.C. Y S. 716/7025  
P. Puebla de Zaragoza, a 18 de julio de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y  
ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN


ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXV.I del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las Unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| N.E.                                                                                                                                                     | UNIDAD        | PLACAS    | USUARIO                      | MONTO       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------------------------|-------------|
| 171                                                                                                                                                      | NISSAN NP 300 | SN-52-579 | HÉCTOR RUBÉN ÁVILA GUZMÁN    | \$ 350.00   |
| Se realizará visita de obra al Municipio de Domingo Arenas para cumplir con lo establecido en la convocatoria número SPHTA-LOOP-COMV-2025-040 (Se anexa) |               |           |                              |             |
| 180                                                                                                                                                      | NISSAN NP 300 | SN-53-850 | JOSE ALFONSO MORALES MORALES | \$ 2,000.00 |
| Se realizará visita de obra a los Municipios de Tepexi de Rodríguez, Huatlalauca y Petlalcingo                                                           |               |           |                              |             |
| TOTAL                                                                                                                                                    |               |           |                              | \$ 2,350.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE



Exp. 7025  
716/7025



MEMORANDUM: D.C. Y S. /05/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 17 de julio de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN


ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| N.E.                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD        | PLACAS    | USUARIO                   | MONTO       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------------------|-------------|
| 171                                                                                                                                                                                                                                   | NISSAN NP 300 | SN-52-579 | HÉCTOR RUBÉN ÁVILA GUZMÁN | \$ 2,400.00 |
| Se realizará visita de obra a tres localidades del Municipio de Cuautempan, Además se realizará visita de obra al Municipio de Aquixtla para cumplir con lo establecido en la convocatoria número SPPEA-LCCP-CONV-2025-039 (Se anexa) |               |           |                           |             |
| 179                                                                                                                                                                                                                                   | NISSAN NP 300 | SN-52-596 | OSCAR LUIS LUIS           | \$ 290.00   |
| Se realizará visita de obra al Municipio de Acaxtepec para cumplir con lo establecido en la convocatoria número SPPEA-LCCP-CONV-2025-039 (Se anexa)                                                                                   |               |           |                           |             |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                 |               |           |                           | \$ 2,690.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE



C. Jaime Salvador Sánchez Vázquez  
Encargado

MEMORANDUM: D.C. Y S. 690/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 14 de julio de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE


Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a Usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que se cita a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| NÚM. | UNIDAD        | PLACAS    | USUARIO                              | MONTO       |
|------|---------------|-----------|--------------------------------------|-------------|
| 200  | NISSAN NP 300 | SN-53-486 | JUAN MIGUEL RUIZ GÁZ                 | \$ 1,200.00 |
| 191  | NISSAN NP 300 | SN-53-635 | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTÍNEZ VÁZQUEZ | \$ 1,100.00 |
|      |               |           | TOTAL                                | \$ 2,300.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor

ATENTAMENTE

Jaime Sánchez Vázquez  
JSSV/1970



MEMORÁNDUM: D.C. Y S. 684/2025

H. Puebla de Zaragoza, a 11 de julio de 2025

Asunto: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO  
DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII de Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de consumo.

| Nº    | UNIDAD       | PLACAS    | USUARIO                      | MONTO      |
|-------|--------------|-----------|------------------------------|------------|
| 01    | 2754N HP 300 | SN-52-579 | HECTOR R. BENÍTEZ GILZÁN     | \$1,400.00 |
| 02    | 4354N HP 300 | SN-52-580 | JOEL ALFONSO MORALES MORALES | \$1,600.00 |
| 03    | 1056N HP 300 | SN-52-585 | FILIBERTO MAJONADO MONTEL    | \$1,400.00 |
| 04    | 4354N HP 300 | SN-52-585 | JOSE ADRIAN MARTINEZ VÁZQUEZ | \$2,300.00 |
| TOTAL |              |           |                              | \$7,500.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE



Jaime Salvador  
2025/07/11

MEMORANDUM: D.C. Y S. 699/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 16 de Julio de 2025

**PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ**  
**ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN**

**ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE**

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorridos.

| N.E. | UNIDAD        | PLACAS    | USUARIO                    | MONTO       |
|------|---------------|-----------|----------------------------|-------------|
| 179  | NISSAN Nº 300 | SN 52 576 | HUMBERTO MALDONADO MONTELL | \$ 1,300.00 |
|      |               |           | TOTA.                      | \$ 1,300.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

**ATENTAMENTE**

C. en. Orden  
JESV/JV



MEMORANDUM D.C. Y S. 676/2025

H. Puebla de Zaragoza, a 09 de julio de 2025

Asunto: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

PARA JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO  
DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 49 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Estado de Puebla, informo a usted que persona asento a esta Dirección, realizara diferentes actividades, referente a (comision) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para la unidad que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido

| N.    | UNIDAD      | PLACAS    | USUARIO                | MONTO     |
|-------|-------------|-----------|------------------------|-----------|
| 179   | HISBANA 300 | 2H 45 286 | - LUGO SÁNCHEZ - MRETA | \$400.00  |
| TOTAL |             |           |                        | \$ 400.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes con lo su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE



Attestado por:  
JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS



MEMORANDUM: D.C. Y S. 660/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 04 de julio de 2025

**PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ**  
**ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN**

**ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE**

Con fundamento en los Artículos 15-fracción XIV y 18-fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección realizará diferentes actividades referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| Nº    | UNIDAD        | PLACAS    | USUARIO                              | MONTO       |
|-------|---------------|-----------|--------------------------------------|-------------|
| 91    | NISSAN NP 300 | SN-53-835 | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTÍNEZ VÁZQUEZ | \$ 2,300.00 |
| 79    | NISSAN NP 300 | SN-52-596 | HILMERICO MAIDONADO MONTIEL          | \$ 1,400.00 |
| 71    | NISSAN NP 300 | SN-52-579 | HÉCTOR RUBÉN ÁVILA GUZMÁN            | \$ 1,500.00 |
| TOTAL |               |           |                                      | \$ 5,200.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

**ATENTAMENTE**

Jaime Salvador Sánchez Vázquez  
JSSV/LYC



MEMORANDUM: D.C. Y S. 465/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 04 de julio de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE


Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades referentes a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| N.F. | UNIDAD        | P. ACAS   | USUARIO                      | MONTO       |
|------|---------------|-----------|------------------------------|-------------|
| 200  | NISSAN NP 300 | SN-53-486 | JUAN Y GUEI RUIZ DIAZ        | \$ 1,900.00 |
| 180  | NISSAN NP 300 | SN-53-850 | JOSE ALFONSO MORALES MORALES | \$ 1,800.00 |
|      |               |           | TOTAL                        | \$ 3,700.00 |

Sin otro particular por el momento quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor

ATENTAMENTE

CSG-0014  
JSGV/LRT



MEMORANDUM D.C. Y S. 645/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 02 de julio de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y  
ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que se cita a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| N.E.  | UNIDAD        | PLACAS    | USUARIO            | MONTO     |
|-------|---------------|-----------|--------------------|-----------|
| 162   | NISSAN NP 300 | SN-56-157 | HUGO GÁMEZ -ERPERA | \$ 600.00 |
| TOTAL |               |           |                    | \$ 600.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor

ATENTAMENTE

Imp. 07/06/25  
JSSV/CVL



MEMORANDUM: D.C. Y.S. 629/2025

11, Puebla de Zaragoza, a 07 de julio de 2025

Asunto: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

PARA: JOSÉ ÁNCEL CASTILLO BAÑUELOS  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DE: JAIME SALVADOR SANCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN


Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a Usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para la unidad que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| Nº    | UNIDAD        | FLACAS    | USUARIO                 | MONTO       |
|-------|---------------|-----------|-------------------------|-------------|
| 179   | NISSAN NP 300 | SN-53-485 | JUAN MIGUEL RUIZ GARCIA | \$1,900.00  |
| TOTAL |               |           |                         | \$ 1,900.00 |

Si otro particular por el momento, cuido a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

CEASPUE  
2025/07/11



MEMORANDUM: CEASPUE/D.C. Y S./0648/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 03 de julio de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO DAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS  
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorridos.

| N.E.  | UNIDAD       | PLACAS   | USUARIO                        | MONTO      |
|-------|--------------|----------|--------------------------------|------------|
| 215   | NISSAN VERSA | 77L 565A | JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ | \$1,000.00 |
| TOTAL |              |          |                                | \$1,000.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor

ATENTAMENTE

Excmo. Sr.  
JOSÉ ÁNGEL



MEMORANDUM: CEASPUE/D.C. Y S /0679/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 10 de julio de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS  
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 5 fracción XIV y 8 fracción XXVI del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrada combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta la táctica de recorrido.

| N.E. | UNIDAD       | PLACAS   | USUARIO                        | MONTO       |
|------|--------------|----------|--------------------------------|-------------|
| 213  | NISSAN VERSA | TZL 565A | JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ | \$ 1,000.00 |
|      |              |          | TOTAL                          | \$ 1,000.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE



CEL-Infra  
SSE/LRT



MEMORANDUM: CEASPUE/D.C. Y S./0701/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 17 de julio de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS  
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que persona adscrita a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrida.

| N.E. | UNIDAD       | PLACAS   | USUARIO                        | MONTO      |
|------|--------------|----------|--------------------------------|------------|
| 213  | NISSAN VERSA | TZL 565A | JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ | \$1,000.00 |
|      |              |          | TOTAL                          | \$1,000.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE



COORDINADOR  
ADMINISTRATIVO



MEMORANDUM: CEASPUE/D.O. Y S./0710/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 24 de julio de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS  
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN


ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 35 fracción XIV y 18 fracción XXVI de Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta fotocopia de recorrido.

| N.E. | UNIDAD       | PLACAS   | USUARIO                        | MONTO      |
|------|--------------|----------|--------------------------------|------------|
| 213  | NISSAN VERSA | TZ- 565A | JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ | \$1,000.00 |
|      |              |          | TOTAL                          | \$1,000.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE



CEASPUE  
1220/LATC

MEMORANDUM: CEASPUE/D.C. Y S./0778/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 31 de julio de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS  
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrimo.

| N.E. | UNIDAD       | PLACAS   | USUARIO                        | MONTO       |
|------|--------------|----------|--------------------------------|-------------|
| 213  | NISSAN VERSA | EZL 535A | JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ | \$ 1,000.00 |
|      |              |          | TOTAL                          | \$ 1,000.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

REC. AGUA  
08/08/25





MEMORANDUM: CEASPUE/D.C. Y S. /0702/2025

H. Puebla de Zaragoza, a 17 de julio de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUÑOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS  
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 16 fracción XXVI del Reglamento interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizara diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorridos.

| N.E.   | UNIDAD     | PLACAS    | USUARIO                        | MONTO     |
|--------|------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| 182    | NISSAN/DIS | SN-56-157 | JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ | \$ 500.00 |
| TOTAL: |            |           |                                | \$ 500.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

A FAVORABLEMENTE



CC: ASISTENTE  
ASISTENTE



**PUEBLA**  
Gobierno del Estado

**Infraestructura**  
Secretaría de Infraestructura

**CEASPUE**  
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

**FORAMOR**  
**PUEBLA**

**Pensar**  
**Grande**

MEMORANDUM: CEASPUE/D.C. Y S. /0649/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 03 de julio de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS  
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorreo.

| N.E. | UNIDAD     | PLACAS    | USUARIO                        | MONTO     |
|------|------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| 182  | NISSAN/DIS | SN 56-157 | JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ | \$ 500.00 |
|      |            |           | TOTAL                          | \$ 500.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

CEASPUE  
JSSV/LKYC



MEMORÁNDUM: CEASPUE/D.C. Y S. /067B/2025  
P. Puebla de Zaragoza, a 09 de julio de 2025

**PARA:** JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**DE:** JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS  
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

**ASUNTO:** SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 16 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorreo.

| N.E. | UNIDAD     | PLACAS    | USUARIO                        | MONTO     |
|------|------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| 182  | NISSAN/DIS | SN-56-157 | JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ | \$ 500.00 |
|      |            |           | TOTAL                          | \$ 500.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE



C.C.-Archivos  
552/1825



MEMORANDUM: CEASPUE/D.G. Y S. /0791/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 24 de julio de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS  
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVI del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recibo.

| N.E. | UNIDAD     | PLACAS    | USUARIO                        | MONTO     |
|------|------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| 182  | NISSAN/D13 | SN-56-157 | JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ | \$ 500.00 |
|      |            |           | TOTAL                          | \$ 500.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE



CEC. ASISTENTE  
SECRETARÍA

MEMORANDUM: CEASPUE/D.C. YS/0779/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 31 de julio de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS  
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE


Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comision) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| N.E | UNIDAD     | PLACAS    | USUARIO                        | MONTO     |
|-----|------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| 182 | NISSAN/DIS | SN-56-157 | JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ | \$ 500.00 |
|     |            |           | TOTAL                          | \$ 500.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

C.C. Archivo  
INSTRUMENTO





MEMORANDUM: D.C. Y S. 919/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 29 de agosto de 2025

**PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

F 1716.

**DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ**  
**ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y**  
**ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN**

**ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE**

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta citácora de recorrido.

| N.E.  | UNIDAD        | PLACAS    | USUARIO                    | MONTO       |
|-------|---------------|-----------|----------------------------|-------------|
| 200   | NISSAN NP 300 | SN-53-486 | JUAN MIGUEL RUIZ DÍAZ      | \$ 1,300.00 |
| 179   | NISSAN NP 300 | SN-52-596 | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL | \$ 1,500.00 |
| 171   | NISSAN NP 300 | SN-52-579 | HÉCTOR RUBÉN ÁVILA GUZMÁN  | \$ 1,500.00 |
| TOTAL |               |           |                            | \$ 4,300.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

C. P. ARCHIVO  
JASV/LRTG





MEMORANDUM, D.C. Y S. 591/2025

I.- Pueblo de Zaragoza, a 23 de agosto de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y  
ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades referente a (comisión) por lo que solicito a Usted sea suministrado combustible, para las Unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorridos.

| N.E. | UNIDAD:        | PLACAS    | USUARIO               | MONTO     |
|------|----------------|-----------|-----------------------|-----------|
| 200  | ISSCAN 1-P 200 | SN-53-426 | JUAN MIGUEL RUIZ DIAZ | \$ 950.00 |
|      |                |           | TOTAL                 | \$ 950.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor

ATENTAMENTE



Copias  
PAZ/EL



MEMORANDUM: D.C. Y S. 894/2025  
II, Puebla de Zaragoza, a 25 de agosto de 2025

**PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ**  
**ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y**  
**ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN**

**ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE**

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| N.E. | UNIDAD        | PLACAS    | USUARIO                             | MONTO       |
|------|---------------|-----------|-------------------------------------|-------------|
| 191  | NISSAN NP 300 | SN-53-835 | JOSÉ ADRÁN ENRIQUE MARTÍNEZ VÁZQUEZ | \$ 1,100.00 |
|      |               |           | TOTAL                               | \$ 1,100.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

**ATENTAMENTE**



Ced. 4111  
JSSV/URTC



MEMORANDUM: D.O. Y S. 582/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 22 de agosto de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y  
ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ACUSE

**ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE**

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión); por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| N.E.                                                                               | UNIDAD        | PLACAS    | USUARIO                              | MONTO       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------|-------------|
| 208                                                                                | NISSAN NP 300 | SN-53-497 | HUGO GÁMEZ HERRERA                   | \$550.00    |
| Se realizará visita de obra al municipio de Xochiltepec                            |               |           |                                      |             |
| 208                                                                                | NISSAN NP 300 | SN-53-497 | OSCAR LUIS LUIS                      | \$800.00    |
| Se realizará visita de obra al municipio de Domingo Arenas y San Salvador o. Verde |               |           |                                      |             |
| 191                                                                                | NISSAN NP 300 | SN-53-835 | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTÍNEZ VÁZQUEZ | \$1,200.00  |
| Se realizará visita de obra al municipio de Huachinango y Juan Galindo             |               |           |                                      |             |
| 171                                                                                | NISSAN NP 300 | SN-52-579 | HÉCTOR RUBÉN ÁVILA GUZMÁN            | \$1,500.00  |
| Se realizará visita de obra al municipio de Cuautempan                             |               |           |                                      |             |
| 179                                                                                | NISSAN NP 300 | SN-52-596 | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL           | \$1,500.00  |
| Se realizará visita de obra al municipio de Saltepec y Coxhuacán                   |               |           |                                      |             |
| 180                                                                                | NISSAN NP 300 | SN-53-850 | JOSE ALFONSO MORALES MORALES         | \$1,800.00  |
| Se realizará visita de obra al municipio de Tepexi de Rodríguez y Huautla de       |               |           |                                      |             |
| TOTAL                                                                              |               |           |                                      | \$ 7,350.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor

ATENTAMENTE

*[Firma]*





MEMORANDUM: D.C. Y S. 867/2025

H. Puebla de Zaragoza, a 21 de agosto de 2025

**PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

*ACUSE*

**DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ**  
**ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y**  
**ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN**

**ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE**

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| N.E. | UNIDAD        | PLACAS    | USUARIO      | MONTO     |
|------|---------------|-----------|--------------|-----------|
| 400  | NISSAN NP 300 | SN-53-497 | OSCAR TUSIUS | \$ 400.00 |
|      |               |           | TOTAL        | \$ 400.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor

**ATENTAMENTE**



C. J. Sánchez  
867/2025

MEMORANDUM: D.C. Y S. 848/2025

H. Puebla de Zaragoza, a 15 de agosto de 2025

**PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VAZQUEZ**  
**ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN**

**ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE**

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 15 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| N.E | UNIDAD        | PLACAS    | USUARIO                              | MONTO              |
|-----|---------------|-----------|--------------------------------------|--------------------|
| 79  | NISSAN NP 300 | SN-52-596 | HUGO GÁMEZ HERRERA                   | \$ 550.00          |
| 171 | NISSAN NP 300 | SN-52-579 | HECTOR RUBÉN ÁVILA GUZMÁN            | \$ 1,500.00        |
| 191 | NISSAN NP 300 | SN-53-835 | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTÍNEZ VÁZQUEZ | \$ 2,300.00        |
| 180 | NISSAN NP 300 | SN-53-850 | JOSE ALFONSO MORALES MORALES         | \$ 1,800.00        |
| 200 | NISSAN NP 300 | SN-53-486 | JUAN VICJEL RUIZ DÍAZ                | \$ 2,100.00        |
|     |               |           | <b>TOTAL</b>                         | <b>\$ 8,250.00</b> |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor

**ATENTAMENTE**



CEAD-Admin  
1567/ETC



MEMORANDUM D.C. Y S. 832/2025

H. Puebla de Zaragoza, a 13 de agosto de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y  
ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ACUSE

**ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE**

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades referente a (comisión) por lo que solicito a Usted sea suministrado combustible para las Unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta cotización de reconocido.

| NÚ. | MODELO        | PLACAS    | USUARIO                    | MONTO       |
|-----|---------------|-----------|----------------------------|-------------|
| 179 | NISSAN PR 300 | SN-62 596 | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL | \$ 1,350.00 |
|     |               |           | TOTA                       | \$ 1,350.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE



Comprobante  
13/08/2025

MEMORANDO C. V. S. 520/2025

H. Puebla de Zaragoza, a 11 de agosto de 2025

**PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ**  
**ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN**

**ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE**

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a Usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a Usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta cilíndrica de recorrido.

| N.E.                                                                 | UNIDAD        | PLACAS    | USUARIO                      | MONTO              |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------------------------|--------------------|
| 179                                                                  | NISSAN NP 300 | SN-52-596 | HUGO GÁMEZ HERRERA           | \$550.00           |
| Se realizará visita de obra al municipio de Xochitlán                |               |           |                              |                    |
| 191                                                                  | NISSAN NP 300 | SN-53-835 | OSCAR LUIS LUIS              | \$1,000.00         |
| Se realizará visita de obra al municipio de Domingo Arenas y Acacote |               |           |                              |                    |
| 180                                                                  | NISSAN NP 300 | SN-53-850 | JOSE ALFONSO MORALES MORALES | \$1,200            |
| Se realizará visita de obra al municipio de Pedernales               |               |           |                              |                    |
| 200                                                                  | NISSAN NP 300 | SN-53-486 | JUAN MIGUEL RUIZ DIAZ        | \$1,900            |
| Se realizará visita de obra al municipio de Zacatlán y Chignahuapan  |               |           |                              |                    |
| <b>TOTAL</b>                                                         |               |           |                              | <b>\$ 4,350.00</b> |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor

**ATENTAMENTE**



C. J. A. S. V.  
COMISIONADO

Via Alameda 1101 Reserva Territorial Anáhuac La Concepción (Calle 15) Ent. 2do. Piso  
Puebla Pue. C.P. 72100 Tel. (221) 315 0000 Ext. 30113 ceaspue@puebla.gob.mx | www.ceaspue.puebla.gob.mx



MEMORANDUM: D.C. Y S. 800/2025

- I. Puebla de Zaragoza, a 05 de julio de 2025

**PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ**  
**ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN**

**ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE**

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para la unidad que a continuación se enlisto. Se adjunta a lámpara de recambio.

| N.E.                                                                                          | UNIDAD        | PLACAS    | USUARIO                    | MONTO       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------------------|-------------|
| 179                                                                                           | NISSAN NP 300 | SN-52-596 | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL | \$1,500.00  |
| Se realizará entrega de sitio de los trabajos a los municipios de Zaragoza, Nautla y Soltepec |               |           |                            |             |
| TOTAL                                                                                         |               |           |                            | \$ 1,500.00 |

Sin otro particular por el momento quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor

**ATENTAMENTE**

 J.S.V.

Impresión  
JSS/2025/07/05



MEMORANDUM: D.C. Y S. 789/2025

H. Puebla de Zaragoza, a 01 de agosto de 2025

**PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ**  
**ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y**  
**ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN**

**ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE**

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| N.E.  | UNIDAD        | PLACAS    | USUARIO                              | MONTO        |
|-------|---------------|-----------|--------------------------------------|--------------|
| 180   | NISSAN NP 300 | SN-53-850 | HUGO CÁMEZ HERRERA                   | \$ 1,100.00  |
| 171   | NISSAN NP 300 | SN-52-579 | LECTOR RUBÉN ÁVILA GUZMÁN            | \$ 1,500.00  |
| 179   | NISSAN NP 300 | SN 52 596 | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL           | \$ 1,350.00  |
| 191   | NISSAN NP 300 | SN-53-835 | JOSE ADRIÁN ENRIQUE MARTÍNEZ VÁZQUEZ | \$ 2,400.00  |
| 183   | NISSAN NP 300 | SN-53-850 | JOSE ALFONSO MORALES MORALES         | \$ 900.00    |
| 200   | NISSAN NP 300 | SN-53-486 | JUAN MIGUEL RUIZ D AZ                | \$ 2,850.00  |
| TOTAL |               |           |                                      | \$ 10,100.00 |

Si otro particular por el momento, queda a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

**ATENTAMENTE**



Celular: 31 10 10 000  
399 51947





MEMORANDUM: CEASPUE/D.C. Y S./0812/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 07 de agosto de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS  
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 16 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorridos.

| N.E. | UNIDAD       | PLACAS   | USUARIO                        | MONTO       |
|------|--------------|----------|--------------------------------|-------------|
| 213  | NISSAN VERSA | TLZ 565A | JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ | \$ 1,000.00 |
|      |              |          | TOTAL                          | \$ 1,000.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE,

Jaime Salvador Sánchez Vázquez





MEMORANDUM: CEASPUE/D.C. Y S./0888/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 06 de agosto de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS  
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII de Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que persona adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| N.E. | UNIDAD       | PLACAS   | USUARIO               | MONTO       |
|------|--------------|----------|-----------------------|-------------|
| 213  | NISSAN VERSA | T2L 565A | JOSÉ LUIS GOMEZ SILVA | \$ 2,000.00 |
|      |              |          | TOTAL                 | \$ 2,000.00 |

En otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

Escrito y  
firmado por  
08/08/2025





MEMORANDUM. CEASPUE/D.C. Y S./0837/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 14 de agosto de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS  
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| N.E. | UNIDAD       | PLACAS   | USUARIO                        | MONTO       |
|------|--------------|----------|--------------------------------|-------------|
| 23   | NISSAN VERSA | T2L 565A | JAIME SALVADOR SANCHEZ VAZQUEZ | \$ 1,000.00 |
|      |              |          | TOTAL                          | \$ 1,000.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

J. S. Vázquez  
ASVURTC





MEMORANDUM: CEASPUE/D.C. Y S./0865/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 21 de agosto de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

F 1642

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS  
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVI del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorridos.

| N.E.  | UNIDAD       | PLACAS   | USUARIO                        | MONTO       |
|-------|--------------|----------|--------------------------------|-------------|
| 213   | NISSAN VERSA | TZL 585A | JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ | \$ 1,000.00 |
| TOTAL |              |          |                                | \$ 1,000.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE



C.c.-Artho  
JSSV/RSC

MEMORANDUM: CEASPUE/D.G. Y S./0870/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 21 de agosto de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS  
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE


Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVI del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrada combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| ME  | UNIDAD       | PLACAS   | USUARIO                        | MONTO     |
|-----|--------------|----------|--------------------------------|-----------|
| 213 | NISSAN VERSA | TZL 565A | JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ | \$ 500.00 |
|     |              |          | TOTAL                          | \$ 500.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

CC: JUAN  
ISSU/ATC



MEMORANDUM: CEASPUE/D.C. Y S /0898/ 2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 27 de agosto de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS  
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15-fracción XIV y 18 fracción XXVI del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrada combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| N.E. | UNIDAD       | PLACAS   | USUARIO                        | MONTO       |
|------|--------------|----------|--------------------------------|-------------|
| 213  | NISSAN VERSA | TZL 565A | JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ | \$ 1,000.00 |
|      |              |          | TOTAL                          | \$1,000.00  |

En otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

  
J.S.V. / J.S.V. / J.S.V.





MEMORANDUM: CEASPUE/D.C. Y S./0899/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 28 de agosto de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASZILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS  
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realzarán diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| N.E    | UNIDAD       | PLACAS   | USUARIO                        | MONTO      |
|--------|--------------|----------|--------------------------------|------------|
| 213    | NISSAN VERSA | TZL 565A | JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ | \$1,000.00 |
| TOTAL: |              |          |                                | \$1,000.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

J.A.

CEASPUE  
JSSV/RTC



MEMORANDUM: CEASPUE/C.C. Y S. /0813/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 07 de agosto de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS  
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII de Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| N.E.  | UNIDAD     | PLACAS    | USUARIO                        | MONTO     |
|-------|------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| 182   | NISSAN/D S | SN-56-157 | JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ | \$ 500.00 |
| TOTAL |            |           |                                | \$ 500.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor,

ATENTAMENTE

CEASPUE  
JSSV/PTC





MEMORANDUM: CEASPUE/D.C. Y S. /0836/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 13 de agosto de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS  
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN


ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción X.V y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| N.C. | UNIDAD     | PLACAS    | USUARIO                        | MONTO     |
|------|------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| 182  | NISSAN/DIS | SN-S6-157 | JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ | \$ 500.00 |
|      |            |           | TOTAL                          | \$ 500.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE



CEASPUE  
JSSV/JRC



MEMORANDUM: CEASPUE/D.C. Y S. /0854/2025  
11. Puebla de Zaragoza, a 18 de agosto de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS  
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| N.E. | UNIDAD     | PLACAS    | USUARIO                        | MONTO       |
|------|------------|-----------|--------------------------------|-------------|
| 182  | NISSAN/D.S | SN-56-157 | JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ | \$ 1,100.00 |
|      |            |           | TOTAL                          | \$ 1,100.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE



Cc: Antonio  
JSSV/LRTC

Via Atlixcoyotl 1101 Reserva Territorial Atlacáyotl Col. Concepción Las Lajas (CIS) Edificio Norte 1er. Piso  
Puebla, Pue. C.P. 72101 Tel. (222) 403 45 00 Ext. 297713 [ceaspue@puebla.gob.mx](mailto:ceaspue@puebla.gob.mx) / [www.ceaspuepuebla.gob.mx](http://www.ceaspuepuebla.gob.mx)



MEMORANDUM: CEASPUE/D.C. Y S. /0864/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 21 de agosto de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

F1641

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS  
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 16 fracción XXVI del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| N.E   | UNIDAD     | PLACAS    | USUARIO                        | MONTO     |
|-------|------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| 182   | NISSAN/DIS | SN-56-157 | JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ | \$ 500.00 |
| TOTAL |            |           |                                | \$ 500.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE



~~Cec-Activo~~  
~~CEV/LRTO~~



MEMORANDUM: CEAS/PUE/D C Y S./0096/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 25 de agosto de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

De: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS  
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a Usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a la comisión por lo que solicita a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| N.F. | UNIDAD     | PLACAS    | USUARIO                        | MONED       |
|------|------------|-----------|--------------------------------|-------------|
| 82   | NISSAN/DIS | SN-56-157 | JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ | \$ 1,000.00 |
|      |            |           | TOTAL                          | \$1,000.00  |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

Csc-Archivo  
J.S.V./1671



897

MEMORANDUM: CEASPUE/D.C. Y S. //2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 25 de agosto de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS  
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE


Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, Informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| N.E. | UNIDAD     | PLACAS    | USUARIO                        | MONTO       |
|------|------------|-----------|--------------------------------|-------------|
| 102  | NISSAN/DIS | 5M 56-157 | JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ | \$ 1,100.00 |
|      |            |           | TOTAL                          | \$1,100.00  |

En otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor

ATENTAMENTE

Cc: -Archivo  
18/09/2025





MEMORANDUM: CEASPUE/D.C. Y S. /0000/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 28 de agosto de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIMÉ SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS  
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción X.V y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recibido.

| N.E. | UNIDAD     | PLACAS    | USUARIO                        | MONTO     |
|------|------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| 182  | NISSAN/DIS | SN-56-157 | JAIMÉ SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ | \$ 500.00 |
|      |            |           | TOTAL                          | \$ 500.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor

ATENTAMENTE

  
F-A



  
D.C. Y S.  
JCSV/LB7C





MEMORANDUM: CEASPUE/D.C. Y S. /0913/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 29 de agosto de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS  
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE


Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| N.E. | UNIDAD     | PLACAS    | USUARIO                        | MONTO     |
|------|------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| 182  | NISSAN/DIS | SN-56-157 | JAIME SALVADOR SANCHEZ VAZQUEZ | \$ 600.00 |
|      |            |           | TOTAL                          | \$ 600.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

Cecilia Andrea  
JSSV/RIC



MEMORANDUM: D.C. Y S. 1062/2025

H. Pueblo de Zaragoza, a 30 de septiembre de 2025

Asunto: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

PARA: YADIRA SÁNCHEZ TEJEDA

ENCARGADA PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ


ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

Con fundamento en los Artículos 15 fracción X y 19 fracción XXVI del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección realizará diferentes estimaciones, referentes a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para la unidad que a continuación se enlistan. Se adjunta fotocopia de recibos.

| SE    | UNIDAD        | PLACAS     | USUARIO            | MONTO      |
|-------|---------------|------------|--------------------|------------|
| 16    | NISSAN NP 300 | SN-25 25-1 | LUIS GOMEZ HERRERA | \$1,850.00 |
| TOTAL |               |            |                    | \$1,850.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE



Con feches  
12/09/2025

MEMORANDUM: D.C. Y S. 1074/2023

H. Puebla de Zaragoza, a 29 de septiembre de 2023

Asunto: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

PARA: YADIRA SÁNCHEZ TEJEDA

ENCARGADA PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ

ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

Con fundamento en los Artículos 13 fracción XIV y 16 fracción XXV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realiza diferentes actividades, referentes a la Comisión, por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se agradece su atención y recorrido.

| H.F. | UNIDAD        | PLACAS    | CONDARIO                     | MONTOS            |
|------|---------------|-----------|------------------------------|-------------------|
| 90   | NISSAN NP 300 | SN-53-550 | ROSE ALFONSO MORALES MORALES | \$800.00          |
| 106  | NISSAN NP 300 | SN-53-597 | OSCAR CUSUMIS                | \$1,300.00        |
| 109  | NISSAN NP 300 | SN-52-546 | HUAMBULO MATEO DIAZ MONTIEL  | \$1,200.00        |
| 111  | NISSAN NP 300 | SN-52-547 | HECTOR RUBEN AYALA GUZMAN    | \$2,000.00        |
| 117  | NISSAN NP 300 | SN-53-505 | JOSE MARIA MARTINEZ VÁZQUEZ  | \$2,200.00        |
|      |               |           | <b>TOTAL</b>                 | <b>\$7,500.00</b> |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

*[Firma manuscrita]*



Cop. al Sr. Jaime Salvador Sánchez Vázquez

MEMORANDUM D.C. Y S. 1165/2025

H. Puebla de Zaragoza, a 26 de septiembre de 2025

PARA: YADIRA SÁNCHEZ TEJEDA

ENCARGADA PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

*ACUSE*

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ

ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN


ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla informo a usted que personal adscrito a esta Dirección realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para la unidad que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| Nº                                                                  | UNIDAD        | PLACAS    | USUARIO               | MONTO       |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------------|-------------|
| 200                                                                 | NISSAN NP 300 | SN-53-486 | JUAN MIGUEL RUIZ DIAZ | \$1,600.00  |
| Se realizará visita de obra al municipio de Zacatlán y Chignahuapan |               |           |                       |             |
| TOTAL                                                               |               |           |                       | \$ 1,600.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor

ATENTAMENTE

CEA. Admin  
J. S. V.

MEMORANDUM D.C. Y S. 1047/2025  
H. Pueblo de Tingoza, a 24 de septiembre de 2025

PARA: YADIRA SÁNCHEZ TEJEDA  
ENCARGADA PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y  
ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y  
ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| N.E. | UNIDAD        | PLACAS    | USUARIO                       | MONTO     |
|------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| 180  | NISSAN NP 300 | SN-53 850 | JOSE A. FONSO MORALES MORALES | \$ 500.00 |
|      |               |           | TOTA                          | \$ 500.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

CEASPUE/CA  
24/09/2025

MEMORANDUM D.C. Y S. 1034/2025

14. Puebla de Zaragoza, a 22 de septiembre de 2025

PARA: YADIRA SÁNCHEZ TEJEDA

~~ENCARGADA PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA~~

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ

ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII de Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorridos.

| NÚM.  | UNIDAD        | PLACAS    | USUARIO                              | MONTO       |
|-------|---------------|-----------|--------------------------------------|-------------|
| 176   | NISSAN NP 300 | SN-23-257 | HUGO GÁMEZ HERRERA                   | \$ 1,200.00 |
| 177   | NISSAN NP 300 | SN-82-379 | HECTOR RUBÉN ÁVILA GUZMÁN            | \$ 2,200.00 |
| 178   | NISSAN NP 300 | SN-53-835 | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTÍNEZ VÁZQUEZ | \$ 2,200.00 |
| 179   | NISSAN NP 300 | SN-52-596 | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL           | \$1,500.00  |
| 208   | NISSAN NP 300 | SN-53-497 | OSCAR LUIS LUIS                      | \$1,300.00  |
| 200   | NISSAN NP 300 | SN-53-486 | JUAN MIGUEL RUIZ DÍAZ                | \$1,400.00  |
| TOTAL |               |           |                                      | \$ 9,800.00 |

Si otro particular por el momento quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor

ATENTAMENTE



CEASPU  
2025-09-22

MEMORANDUM D.C. Y S. 1006/2025

H. Puebla de Zaragoza, a 17 de septiembre de 2025

PARA: YADIRA SÁNCHEZ TEJEDA

ENCARGADA PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ

ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido

| VE  | UNIDAD        | PLACAS    | USUARIO                            | MONTO       |
|-----|---------------|-----------|------------------------------------|-------------|
| 176 | NISSAN NP 300 | SN-25-251 | HUGO GÁMEZ HERRERA                 | \$ 550.00   |
| 177 | NISSAN NP 500 | SN-52-579 | HECTOR RUBÉN ÁVILA GUZMÁN          | \$1,500.00  |
| 206 | NISSAN NP 300 | SN-53-497 | OSCAR LUIS LUIS                    | \$ 300.00   |
| 191 | NISSAN NP 300 | SN-53-035 | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTÍN VÁZQUEZ | \$ 2,200.00 |
| 200 | NISSAN NP 300 | SN-53-486 | JUAN MIGUEL RUÍZ DÍAZ              | \$ 1,400.00 |
|     |               |           | TOTAL                              | \$5,950.00  |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor

ATENTAMENTE



CC: C. E. S. 1006/2025



MEMORANDUM S.C. Y S. 976/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 10 de septiembre de 2025

**PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ**  
**ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y**  
**ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN**

**ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE**

Con fundamento en los Artículos 16 fracción XIV y 15 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorridos.

| N.E. | UNIDAD        | PLACAS    | USUARIO                  | MONTO     |
|------|---------------|-----------|--------------------------|-----------|
| 200  | NISSAN NP 300 | SN-E3-486 | JUAN M CUELLER RUIZ DRA7 | \$ 950.00 |
|      |               |           | TOTAL                    | \$ 950.00 |

En otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor

**ATENTAMENTE**



Atte. Jaime S.  
JSSV/CV

MEMORANDUM: M. D. C. Y S. 972/2025  
 En Puebla de Zaragoza, a 09 de septiembre de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ACUSE

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
 ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVI del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| Nº. | UNIDAD        | PLACAS    | USUARIO                        | MONTO     |
|-----|---------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| 179 | NISSAN NP 300 | SN-52 595 | H. HUMBERTO VALDONALDO MONTIEL | \$ 600.00 |
|     |               |           | TOTAL                          | \$ 600.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

CEAS/AM/2  
 JAVIER/2025



MEMORANDUM: D.O. Y S. 963/2025

H. Puebla de Zaragoza, a 08 de septiembre de 2025

**PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ**  
**ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN**


**ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE**

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| N.E.                                                                                                            | UNIDAD        | PLACAS    | USUARIO                              | MONTO       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------|-------------|
| 208                                                                                                             | NISSAN NP 300 | SN-53-497 | JOSÉ ALFONSO MORALES MORALES         | \$1,200.00  |
| Se realizará visita de obra al municipio de Tlahuapán y Tepexi de Rodríguez                                     |               |           |                                      |             |
| 191                                                                                                             | NISSAN NP 300 | SN 53-835 | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTÍNEZ VÁZQUEZ | \$1,100.00  |
| Se realizará visita de obra al municipio de Huachinango                                                         |               |           |                                      |             |
| 176                                                                                                             | NISSAN NP 300 | SN-23-251 | HUGO GÁMEZ HERRERA                   | \$950.00    |
| Se realizará visita de obra al municipio de Xochitlán y visita de sitio en el municipio de San Matías Tlalmecol |               |           |                                      |             |
| TOTAL                                                                                                           |               |           |                                      | \$ 3,250.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE



Comisión  
Ejecutiva

Manifiesto: 1101, Póster: Territorio, Ateneo: Col. Cuicuilco, Los Cármenes, UGTA, El Estado, Norte, 2016  
Puebla, Pue., CP. 71700 TH | 22313034000 ext. 2021 | [ceaspue@puebla.gob.mx](mailto:ceaspue@puebla.gob.mx) | [www.ceaspue.puebla.gob.mx](http://www.ceaspue.puebla.gob.mx)



MEMORANDUM: D.O. Y S. 956/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 05 de septiembre de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ACUSE

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y  
ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| N.E.  | UNIDAD        | PLACAS    | USUARIO                     | MONTO       |
|-------|---------------|-----------|-----------------------------|-------------|
| 205   | NISSAN NP 300 | SN-53-496 | RIAN MIGUEL RUIZ DIAZ       | \$ 1,300.00 |
| 206   | NISSAN NP 300 | SN-53-497 | OSCAR LUIS LUIS             | \$ 900.00   |
| 171   | NISSAN NP 300 | SN-52-579 | TEC. FOR RUBEN AVILA GUZMAN | \$ 1,500.00 |
| TOTAL |               |           |                             | \$ 3,700.00 |

En otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor

ATENTAMENTE



C.C. NÚMERO:  
1902/2025



MEMORANDUM; D.O. Y S. 944/2025

H. Puebla de Zaragoza, a 03 de septiembre de 2025

**PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ**  
**ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISION**


**ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE**

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVI del Reglamento Interno de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido

| N.E.                                                                                                                                                              | UNIDAD        | PLACAS    | USUARIO                      | MONTO       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------------------------|-------------|
| 179                                                                                                                                                               | NISSAN NP 300 | SN-52-596 | HUMBERTO MALDONADO MONTIFI   | \$ 900.00   |
| Se realizará visita de obra al Municipio de Yaohánhuac para cumplir con lo establecido en la convocatoria número SPPFA-LOOP-CONV-2025-046 (Se anexa)              |               |           |                              |             |
| 176                                                                                                                                                               | NISSAN NP 300 | SN-23-251 | HUGO GAMEZ TIERRERA          | \$ 400.00   |
| Se realizará visita de obra al Municipio de San Matías Tlalancaleca para cumplir con lo establecido en la convocatoria número SPPFA-LOOP-CONV-2025-046 (Se anexa) |               |           |                              |             |
| 208                                                                                                                                                               | NISSAN NP 300 | SN-53-497 | JOSÉ ALFONSO MORALES MORALES | \$ 400.00   |
| Se realizará visita de obra al Municipio de Tlahuapán para cumplir con lo establecido en la convocatoria número SPPFA-LOOP-CONV-2025-046 (Se anexa)               |               |           |                              |             |
| TOTAL                                                                                                                                                             |               |           |                              | \$ 1,700.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE



Cop. 1  
COP 412

MEMORANDUM: D.O. Y S. 931/2025  
H. Pueblo de Zaragoza, a 02 de septiembre de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE


Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII de Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a Usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades referente a (comisión) por lo que solicito a Usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| NE  | UNIDAD        | PLACAS    | USUARIO         | MONTO     |
|-----|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| 208 | NISSAN NP 300 | SM-53-497 | OSCAR LUIS LUIS | \$ 900.00 |
|     |               |           | TOTAL           | \$ 900.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

*[Firma manuscrita]*



C. J. S. A. M. E.  
B. S. J. P. C.



MEMORANDUM: D.C. Y S. 925/2025

H. Puebla de Zaragoza, a 01 de septiembre de 2025

**PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ**  
**ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y**  
**ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN**

**ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE**


Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXV del Reglamento interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| VE.             | UNIDAD        | PLACAS    | USUARIO                              | MONTO              |
|-----------------|---------------|-----------|--------------------------------------|--------------------|
| 19 <sup>a</sup> | NISSAN NP 300 | SM-53-635 | JOSE ADRIAN ENRIQUE MARTINEZ VÁZQUEZ | \$ 2,200.00        |
|                 |               |           | <b>TOTAL</b>                         | <b>\$ 2,200.00</b> |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor

**ATENTAMENTE**

Atentamente,  
JOSÉ VÁZQUEZ





MEMORANDUM: CEASPUE/D.E. YS/0940/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 03 de septiembre de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIMÉ SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS  
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVI del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicita a usted sea suministrado combustible, para los vehículos que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| N.E | UNIDAD       | PLACAS   | USUARIO                    | MONTIO     |
|-----|--------------|----------|----------------------------|------------|
| 213 | NISSAN VERGA | 121 565A | ARTURO RODRÍGUEZ ONTIVEROS | \$1,000.00 |
|     |              |          | TOTAL                      | \$1,000.00 |

Si otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor

ATENTAMENTE

CEASPUE  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN





MEMORANDUM: CEASPUE/D.C. Y S./0946/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 04 de septiembre de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS  
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 15 fracción XXVII de Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comision) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| NE  | UNIDAD       | PLACAS   | USUARIO                    | MONTO       |
|-----|--------------|----------|----------------------------|-------------|
| 213 | NISSAN VERSA | TZL 665A | ARTURO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ | \$ 1,000.00 |
|     |              |          | TOTAL                      | \$ 1,000.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

*[Firma manuscrita]* P.A.



*[Firma manuscrita]*  
JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS



MEMORANDUM. CEASPUE/D.C. Y S./0967/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 09 de septiembre de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO RAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS  
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVI del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| N.E.  | UNIDAD       | PLACAS   | USUARIO                    | MONTO     |
|-------|--------------|----------|----------------------------|-----------|
| 213   | NISSAN VERSA | PZ. 565A | ARTURO RODRIGUEZ ONTIVEROS | \$ 400.00 |
| TOTAL |              |          |                            | \$ 400.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

J. Sánchez Vázquez





MEMORANDUM: CEASPUE/D.C. Y S./ 0980/2025  
11 Puebla de Zaragoza, a 11 de septiembre de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS  
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE


Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a Comisión por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta nómina de recorridos.

| N.E.  | UNIDAD       | PLACAS   | USUARIO                        | MONTO     |
|-------|--------------|----------|--------------------------------|-----------|
| 23    | NISSAN VERSA | TZL 565A | JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ | \$ 800.00 |
| TOTAL |              |          |                                | \$ 800.00 |

Salvo particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

Jaime Salvador Sánchez Vázquez



0486

MEMORANDUM, CEASPUE/D.C. Y S./ /2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 11 de septiembre de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS  
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido,

| N.E. | UNIDAD       | PLACAS   | USUARIO                                | MONTO     |
|------|--------------|----------|----------------------------------------|-----------|
| 213  | NISSAN VERSA | T2L 565A | JOSE LUIS FRANCISCO ESCALERA<br>AMADOR | \$ 400.00 |
|      |              |          | TOTAL                                  | \$ 400.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor

ATENTAMENTE

  
J. SÁNCHEZ VÁZQUEZ



MEMORANDUM CEASPUE/D.C. Y S./1016/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 18 de septiembre de 2025

PARA: YADIRA SÁNCHEZ TEJEDA  
ENCARGADA PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A  
CARGO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS  
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a la comisión por la que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| N.E. | UNIDAD       | PLACAS    | USUARIO                        | MONTO       |
|------|--------------|-----------|--------------------------------|-------------|
| 213  | NISSAN VERSA | 1 ZL 565A | JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ | \$ 1,000.00 |
|      |              |           | TOTAL                          | \$ 1,000.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

10-SEP-2025  
15:56:00





MEMORANDUM: CEASPUE/D.C. Y S./1046/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 24 de septiembre de 2025

PARA: YADIRA SÁNCHEZ TEJEDA  
ENCARGADA PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS  
A CARGO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS  
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE


Con fundamento en los Artículos 15 fracción X.V y 18 fracción XXVI de Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| N.E. | UNIDAD       | PLACAS   | USUARIO                    | MONTO       |
|------|--------------|----------|----------------------------|-------------|
| 213  | NISSAN VERSA | I2L 565A | ARTURO RODRIGUEZ ONTIVEROS | \$ 1,100.00 |
|      |              |          | TOTAL                      | \$ 1,100.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

C. C. SÁNCHEZ  
V. SÁNCHEZ





MEMORANDUM CEASPUE/D.C. Y S. /0935/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 02 de septiembre de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS  
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVI del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a Usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan, se adjunta bitácora de recorrido

| N.E   | UNIDAD     | PLACAS    | USUARIO                        | MONTO       |
|-------|------------|-----------|--------------------------------|-------------|
| 192   | NISSAN/DIS | SN-56-157 | JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ | \$ 2,200.00 |
| TOTAL |            |           |                                | \$ 2,200.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus ordenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE



Car. Ángel  
559,9117



MEMORANDUM: CEASPUE/D.G.Y.S. /0947/2025  
H. Puebla du Zaragoza, a 04 de septiembre de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS  
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVI del Reglamento interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a Usted sea suministrada combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| N.E. | UNIDAD     | PLACAS    | USUARIO                        | MONTÓ     |
|------|------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| 182  | NISSAN/DIS | SN-56-757 | JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ | \$ 500.00 |
|      |            |           | TOTAL                          | \$ 500.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*  
JESV, LRTG



MEMORANDUM: CEASPUE/D.O. Y S. /0919/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 11 de septiembre de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS  
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| N.E | UNIDAD     | PLACAS    | USUARIO                        | MONTO     |
|-----|------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| 182 | NISSAN/DIS | SN-56-157 | JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ | \$ 500.00 |
|     |            |           | TOTAL                          | \$ 500.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

Ces-Andres  
SANTO





MEMORANDUM: CEASPUE/D.G. Y S. /1017/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 19 de septiembre de 2025

PARA: YADIRA SÁNCHEZ TEJEDA  
ENCARGADA PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A  
CARGO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS  
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicita a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| N.E. | UNIDAD     | PLACAS    | USUARIO                        | MONTO     |
|------|------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| 182  | NISSAN/DIS | SN-56-167 | JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ | \$ 500.00 |
|      |            |           | TOTAL                          | \$ 500.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

Jaime Salvador Sánchez Vázquez  
C389/U11C





MEMORANDUM: CE43PUE/D.C. Y S. /1047/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 23 de septiembre de 2025

PARA: YADIRA SÁNCHEZ TEJEDA  
ENCARGADA PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXV I del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| NE    | UNIDAD     | PLACAS    | USUARIO                        | MONTO       |
|-------|------------|-----------|--------------------------------|-------------|
| 182   | NISSAN/DIS | SN-56-157 | JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ | \$ 1,100.00 |
| TOTAL |            |           |                                | \$ 1,100.00 |

En otro particular: por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE



C. Jaime Vázquez  
JMV/182

MEMORANDUM: D.C. Y S. 1062/2025

H. Pueblo de Zaragoza, a 30 de septiembre de 2025

Asunto: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

PARA: YADIRA SÁNCHEZ TEJEDA

ENCARGADA PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ

ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

Con fundamento en los Artículos 15 fracción X y 19 fracción XXVI del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección realizará diferentes estimaciones, referentes a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para la unidad que a continuación se enlistan. Se adjunta fotocopia de factura.

| SE    | UNIDAD        | PLACAS     | USUARIO            | MONTO      |
|-------|---------------|------------|--------------------|------------|
| 16    | NISSAN NP 300 | SN-25 25-1 | LUIS GOMEZ HERRERA | \$1,850.00 |
| TOTAL |               |            |                    | \$1,850.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE



Con feches  
12/09/2025

MEMORANDUM: D.C. Y S. 1074/2023

H. Puebla de Zaragoza, a 29 de septiembre de 2023

Asunto: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

PARA: YADIRA SÁNCHEZ TEJEDA

ENCARGADA PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ

ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

Con fundamento en los Artículos 13 fracción XIV y 16 fracción XXV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realiza diferentes actividades, referentes a la Comisión, por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se agrego anexo en recorrido

| H.F. | UNIDAD        | PLACAS    | CONDARIO                      | MONTA             |
|------|---------------|-----------|-------------------------------|-------------------|
| 90   | NISSAN NP 300 | SN-53-550 | ROSE ALFONSO MONTELLA MORALES | \$800.00          |
| 106  | NISSAN NP 300 | SN-53-597 | OSCAR CUSUMIS                 | \$1,300.00        |
| 109  | NISSAN NP 300 | SN-52-546 | HUAMBULO MATEO DIAZ MONTIEL   | \$1,200.00        |
| 111  | NISSAN NP 300 | SN-52-547 | HECTOR RUBEN AYALA GUZMAN     | \$2,000.00        |
| 117  | NISSAN NP 300 | SN-53-505 | JOSE MARIA MARTINEZ VÁZQUEZ   | \$2,200.00        |
|      |               |           | <b>TOTAL</b>                  | <b>\$7,500.00</b> |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

*[Firma manuscrita]*



Cop. al Sr.  
10-29/2023

MEMORANDUM D.C. Y S. 1065/2025

H. Puebla de Zaragoza, a 26 de septiembre de 2025

PARA: YADIRA SÁNCHEZ TEJEDA

ENCARGADA PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

*ACUSE*

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ

ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE


Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla informo a usted que personal adscrito a esta Dirección realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para la unidad que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| Nº                                                                  | UNIDAD        | PLACAS    | USUARIO               | MONTO       |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------------|-------------|
| 200                                                                 | NISSAN NP 300 | SN-53-486 | JUAN MIGUEL RUIZ DIAZ | \$1,600.00  |
| Se realizará visita de obra al municipio de Zacatlán y Chignahuapan |               |           |                       |             |
| TOTAL                                                               |               |           |                       | \$ 1,600.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor

ATENTAMENTE

*[Firma manuscrita]*



CEA. Jaime Sánchez Vázquez

MEMORANDUM D.O. Y S. 1047/2025

H. Pueblo de Tingoza, a 24 de septiembre de 2025

PARA: YADIRA SÁNCHEZ TEJEDA

ENCARGADA PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ

ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| N.E. | UNIDAD        | PLACAS    | USUARIO                       | MONTO     |
|------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| 180  | NISSAN NP 300 | SN-53 850 | JOSE A. FONSO MORALES MORALES | \$ 500.00 |
|      |               |           | TOTA                          | \$ 500.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor

ATENTAMENTE

24/9/25  
11:17  
11/11

CEASPUE/CA  
2025/09/24

MEMORANDUM D.C. Y S. 1034/2025

14. Puebla de Zaragoza, a 22 de septiembre de 2025

PARA: YADIRA SÁNCHEZ TEJEDA

~~ENCARGADA PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA~~

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ

ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII de Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorridos.

| NÚM.  | UNIDAD        | PLACAS    | USUARIO                              | MONTO       |
|-------|---------------|-----------|--------------------------------------|-------------|
| 176   | NISSAN NP 300 | SN-23-251 | HUGO GÁMEZ HERRERA                   | \$ 1,200.00 |
| 177   | NISSAN NP 300 | SN-82-379 | HECTOR RUBÉN ÁVILA GUZMÁN            | \$ 2,200.00 |
| 178   | NISSAN NP 300 | SN-53-835 | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTÍNEZ VÁZQUEZ | \$ 2,200.00 |
| 179   | NISSAN NP 300 | SN-52-596 | HUMBERTO MALDONADO MONTIEL           | \$1,500.00  |
| 208   | NISSAN NP 300 | SN-53-497 | OSCAR LUIS LUIS                      | \$1,300.00  |
| 200   | NISSAN NP 300 | SN-53-486 | JUAN MIGUEL RUIZ DÍAZ                | \$1,400.00  |
| TOTAL |               |           |                                      | \$ 9,800.00 |

Si otro particular por el momento quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor

ATENTAMENTE



CEASPU  
2025-09-22

MEMORANDUM D.C. Y S. 1006/2025

H. Puebla de Zaragoza, a 17 de septiembre de 2025

PARA: YADIRA SÁNCHEZ TEJEDA

ENCARGADA PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ

ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido

| VE  | UNIDAD        | PLACAS    | USUARIO                            | MONTO       |
|-----|---------------|-----------|------------------------------------|-------------|
| 176 | NISSAN NP 300 | SN-25-251 | HUGO GÁMEZ HERRERA                 | \$ 550.00   |
| 177 | NISSAN NP 500 | SN-52-579 | HECTOR RUBÉN ÁVILA GUZMÁN          | \$1,500.00  |
| 206 | NISSAN NP 300 | SN-53-497 | OSCAR LUIS LUIS                    | \$ 300.00   |
| 191 | NISSAN NP 300 | SN-53-035 | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTÍN VÁZQUEZ | \$ 2,200.00 |
| 200 | NISSAN NP 300 | SN-53-486 | JUAN MIGUEL RUÍZ DÍAZ              | \$ 1,400.00 |
|     |               |           | TOTAL                              | \$5,950.00  |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor

ATENTAMENTE



CC: C. E. S. 1006/2025



MEMORANDUM S.C. Y S. 976/2025

P. Puebla de Zaragoza, a 10 de septiembre de 2025

**PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ**  
**ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y**  
**ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN**

**ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE**

Con fundamento en los Artículos 16 fracción XIV y 15 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorridos.

| N.E. | UNIDAD        | PLACAS    | USUARIO                  | MONTO     |
|------|---------------|-----------|--------------------------|-----------|
| 200  | NISSAN NP 300 | SN-E3-486 | JUAN M CUELLER RUIZ DAA7 | \$ 950.00 |
|      |               |           | TOTAL                    | \$ 950.00 |

En otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor

**ATENTAMENTE**



Atte. Jaime S.  
JSSV

MEMORANDUM: M. D. C. Y S. 972/2025  
 En Puebla de Zaragoza, a 09 de septiembre de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ACUSE

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
 ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y  
 ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVI del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| Nº. | UNIDAD        | PLACAS    | USUARIO                        | MONTO     |
|-----|---------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| 179 | NISSAN NP 300 | SN-52 595 | H. HUMBERTO VALDONALDO MONTIEL | \$ 600.00 |
|     |               |           | TOTAL                          | \$ 600.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

CEAS/AMV  
 JMS/2025



MEMORANDUM: D.O. Y S. 963/2025

H. Puebla de Zaragoza, a 08 de septiembre de 2025

**PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ**  
**ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN**


**ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE**

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| N.E.                                                                                                            | UNIDAD        | PLACAS    | USUARIO                              | MONTO              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------|--------------------|
| 208                                                                                                             | NISSAN NP 300 | SN-53-497 | JOSÉ ALFONSO MORALES MORALES         | \$1,200.00         |
| Se realizará visita de obra al municipio de Tlahuapán y Tepexi de Rodríguez                                     |               |           |                                      |                    |
| 191                                                                                                             | NISSAN NP 300 | SN 53-835 | JOSÉ ADRIÁN ENRIQUE MARTÍNEZ VÁZQUEZ | \$1,100.00         |
| Se realizará visita de obra al municipio de Huachinango                                                         |               |           |                                      |                    |
| 176                                                                                                             | NISSAN NP 300 | SN-23-251 | HUGO GÁMEZ HERRERA                   | \$950.00           |
| Se realizará visita de obra al municipio de Xochitlán y visita de sitio en el municipio de San Matías Tlalmecol |               |           |                                      |                    |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                    |               |           |                                      | <b>\$ 3,250.00</b> |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

**ATENTAMENTE**



Comisión  
Ejecutiva

Manifiesto: 1101, Pósteros, Territorio, Atlix, 4011 Col. Carrección Las Lajas, C.P. 71600, Puebla, Pue., CP. 71600 Tel: (221) 303 40 00 Ext: 2021 E-mail: cep@puebla.gob.mx | www.ceaspue.puebla.gob.mx



MEMORANDUM: D.C. Y S. 956/2025

H. Puebla de Zaragoza, a 05 de septiembre de 2025

**PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

*ACUSE*

**DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ**  
**ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y**  
**ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN**

**ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE**

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| N.E.  | UNIDAD        | PLACAS    | USUARIO                     | MONTO       |
|-------|---------------|-----------|-----------------------------|-------------|
| 205   | NISSAN NP 300 | SN-53-496 | RIAN MIGUEL RUIZ DIAZ       | \$ 1,300.00 |
| 206   | NISSAN NP 300 | SN-53-497 | OSCAR LUIS LUIS             | \$ 900.00   |
| 171   | NISSAN NP 300 | SN-52-579 | TEC. FOR RUBEN AVILA GUZMAN | \$ 1,500.00 |
| TOTAL |               |           |                             | \$ 3,700.00 |

En otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor

**ATENTAMENTE**



C.C. NÚMERO:  
1902/2025



MEMORANDUM; D.O. Y S. 944/2025

II. Puebla de Zaragoza, a 03 de septiembre de 2025

**PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ**  
**ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN**


**ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE**

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVI del Reglamento Interno de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido

| N.E.                                                                                                                                                              | UNIDAD        | PLACAS    | USUARIO                      | MONTO       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------------------------|-------------|
| 179                                                                                                                                                               | NISSAN NP 300 | SN-52-596 | HUMBERTO MALDONADO MONTIFI   | \$ 900.00   |
| Se realizará visita de obra al Municipio de Yaohánhuac para cumplir con lo establecido en la convocatoria número SPPFA-LOOP-CONV-2025-046 (Se anexa)              |               |           |                              |             |
| 176                                                                                                                                                               | NISSAN NP 300 | SN-23-251 | HUGO GAMEZ TIERRERA          | \$ 400.00   |
| Se realizará visita de obra al Municipio de San Matías Tlalancaleca para cumplir con lo establecido en la convocatoria número SPPFA-LOOP-CONV-2025-046 (Se anexa) |               |           |                              |             |
| 208                                                                                                                                                               | NISSAN NP 300 | SN-53-497 | JOSÉ ALFONSO MORALES MORALES | \$ 400.00   |
| Se realizará visita de obra al Municipio de Tlahuapán para cumplir con lo establecido en la convocatoria número SPPFA-LOOP-CONV-2025-046 (Se anexa)               |               |           |                              |             |
| TOTAL                                                                                                                                                             |               |           |                              | \$ 1,700.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE



Cop. 1  
COP 412

MEMORANDUM: D.O. Y S. 931/2025  
H. Pueblo de Zaragoza, a 02 de septiembre de 2025

**PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ**  
**ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN**

**ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE**


Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII de Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a Usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades referente a (comisión) por lo que solicito a Usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| NE  | UNIDAD        | PLACAS    | USUARIO         | MONTO     |
|-----|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| 208 | NISSAN NP 300 | SM-53-497 | OSCAR LUIS LUIS | \$ 900.00 |
|     |               |           | TOTAL           | \$ 900.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

**ATENTAMENTE**

*[Firma manuscrita]*



C. J. S. A. M. E.  
B. G. J. P. C.



MEMORANDUM: D.C. Y S. 925/2025

H. Puebla de Zaragoza, a 01 de septiembre de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y  
ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE


Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXV del Reglamento interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| VE.             | UNIDAD        | PLACAS    | USUARIO                              | MONTO       |
|-----------------|---------------|-----------|--------------------------------------|-------------|
| 19 <sup>a</sup> | NISSAN NP 300 | SM-53-635 | JOSE ADRIAN ENRIQUE MARTINEZ VÁZQUEZ | \$ 2,200.00 |
|                 |               |           | TOTAL                                | \$ 2,200.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor

ATENTAMENTE

Atentamente,  
JOSÉ VÁZQUEZ





MEMORANDUM: CEASPUE/D.E. YS/0940/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 03 de septiembre de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIMÉ SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS  
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVI del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicita a usted sea suministrado combustible, para los vehículos que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| N.E   | UNIDAD       | PLACAS   | USUARIO                    | MONTOS     |
|-------|--------------|----------|----------------------------|------------|
| 213   | NISSAN VERGA | 121 565A | ARTURO RODRÍGUEZ ONTIVEROS | \$1,000.00 |
| TOTAL |              |          |                            | \$1,000.00 |

En otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor

ATENTAMENTE

Jaimé Salvador Sánchez Vázquez





MEMORANDUM: CEASPUE/D.C. Y S./0946/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 04 de septiembre de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS  
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 15 fracción XXVII de Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comision) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| NE  | UNIDAD       | PLACAS   | USUARIO                    | MONTO       |
|-----|--------------|----------|----------------------------|-------------|
| 213 | NISSAN VERSA | TZL 565A | ARTURO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ | \$ 1,000.00 |
|     |              |          | TOTAL                      | \$ 1,000.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

*[Firma]* P.A.



*[Firma]*  
JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS



MEMORANDUM. CEASPUE/D.C. Y S./0967/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 09 de septiembre de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO RAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS  
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVI del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorridos.

| N.E.  | UNIDAD       | PLACAS  | USUARIO                    | MONTO     |
|-------|--------------|---------|----------------------------|-----------|
| 213   | NISSAN VERSA | PZ 565A | ARTURO RODRIGUEZ ONTIVEROS | \$ 400.00 |
| TOTAL |              |         |                            | \$ 400.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

J. Sánchez Vázquez





MEMORANDUM: CEASPUE/D.C. Y S./ 0980/2025  
11 Puebla de Zaragoza, a 11 de septiembre de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS  
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE


Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a Comisión por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta nómina de recorridos.

| N.E.  | UNIDAD       | PLACAS   | USUARIO                        | MONTO     |
|-------|--------------|----------|--------------------------------|-----------|
| 23    | NISSAN VERSA | TZL 565A | JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ | \$ 800.00 |
| TOTAL |              |          |                                | \$ 800.00 |

Saludo particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

Jaime Salvador Sánchez Vázquez



MEMORANDUM, CEASPUE/D.C. Y S./ /2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 11 de septiembre de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS  
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido,

| N.E. | UNIDAD       | PLACAS   | USUARIO                                | MONTO     |
|------|--------------|----------|----------------------------------------|-----------|
| 213  | NISSAN VERSA | T2L 565A | JOSE LUIS FRANCISCO ESCALERA<br>AMADOR | \$ 400.00 |
|      |              |          | TOTAL                                  | \$ 400.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor

ATENTAMENTE

  
J. SÁNCHEZ VÁZQUEZ



MEMORANDUM CEASPUE/D.C. Y S./1016/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 18 de septiembre de 2025

PARA: YADIRA SÁNCHEZ TEJEDA  
ENCARGADA PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A  
CARGO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS  
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a la comisión por la que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| N.E. | UNIDAD       | PLACAS    | USUARIO                        | MONTO       |
|------|--------------|-----------|--------------------------------|-------------|
| 213  | NISSAN VERSA | 1 ZL 565A | JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ | \$ 1,000.00 |
|      |              |           | TOTAL                          | \$ 1,000.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

10 SEP 2025  
15:00/16:00





MEMORANDUM: CEASPUE/D.C. Y S./1046/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 24 de septiembre de 2025

PARA: YADIRA SÁNCHEZ TEJEDA  
ENCARGADA PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS  
A CARGO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS  
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE


Con fundamento en los Artículos 15 fracción X.V y 18 fracción XXVI de Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| N.E. | UNIDAD       | PLACAS   | USUARIO                    | MONTO       |
|------|--------------|----------|----------------------------|-------------|
| 213  | NISSAN VERSA | I2L 565A | ARTURO RODRIGUEZ ONTIVEROS | \$ 1,100.00 |
|      |              |          | TOTAL                      | \$ 1,100.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

C. C. SÁNCHEZ  
V. SÁNCHEZ





MEMORANDUM CEASPUE/D.C. Y S. /0935/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 02 de septiembre de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS  
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVI del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a Usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan, se adjunta bitácora de recorrido

| N.E   | UNIDAD     | PLACAS    | USUARIO                        | MONTO       |
|-------|------------|-----------|--------------------------------|-------------|
| 192   | NISSAN/DIS | SN-56-157 | JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ | \$ 2,200.00 |
| TOTAL |            |           |                                | \$ 2,200.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus ordenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE



Car. Ángel  
559,9117



**PUEBLA**  
Gobierno del Estado  
1917-2025

**Infraestructura**  
Secretaría de Infraestructura

**CEASPUE**

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla

**CON AMOR  
PUEBLA**

**Pensar  
Grande**

MEMORANDUM: CEASPUE/D.G.Y.S. /0947/2025  
H. Puebla du Zaragoza, a 04 de septiembre de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS  
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVI del Reglamento interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a Usted sea suministrada combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| N.E. | UNIDAD     | PLACAS    | USUARIO                        | MONTÓ     |
|------|------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| 182  | NISSAN/DIS | SN-56-757 | JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ | \$ 500.00 |
|      |            |           | TOTAL                          | \$ 500.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*  
JESV, LRTG

MEMORANDUM: CEASPUE/D.O. Y S. /0919/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 11 de septiembre de 2025

PARA: JOSÉ ÁNGEL CASTILLO BAÑUELOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS  
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE


Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| N.E | UNIDAD     | PLACAS    | USUARIO                        | MONTO     |
|-----|------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| 182 | NISSAN/DIS | SN-56-157 | JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ | \$ 500.00 |
|     |            |           | TOTAL                          | \$ 500.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

Ces-Andres  
SANTO





MEMORANDUM: CEASPUE/D.G. Y S. /1017/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 19 de septiembre de 2025

PARA: YADIRA SÁNCHEZ TEJEDA  
ENCARGADA PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A  
CARGO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS  
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXVII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicita a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| N.E. | UNIDAD     | PLACAS    | USUARIO                        | MONTO     |
|------|------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| 182  | NISSAN/DIS | SN-56-167 | JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ | \$ 500.00 |
|      |            |           | TOTAL                          | \$ 500.00 |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

Jaime Salvador Sánchez Vázquez  
C389/U11C





MEMORANDUM: CE43PUE/D.C. Y S. /1047/2025  
H. Puebla de Zaragoza, a 23 de septiembre de 2025

PARA: YADIRA SÁNCHEZ TEJEDA  
ENCARGADA PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DE: JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE

Con fundamento en los Artículos 15 fracción XIV y 18 fracción XXV I del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, informo a usted que personal adscrito a esta Dirección, realizará diferentes actividades, referente a (comisión) por lo que solicito a usted sea suministrado combustible, para las unidades que a continuación se enlistan. Se adjunta bitácora de recorrido.

| NE    | UNIDAD     | PLACAS    | USUARIO                        | MONTO       |
|-------|------------|-----------|--------------------------------|-------------|
| 182   | NISSAN/DIS | SN-56-157 | JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ | \$ 1,100.00 |
| TOTAL |            |           |                                | \$ 1,100.00 |

En otro particular: por el momento, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE



C. Jaime Vázquez  
JMV/182



**PUEBLA**  
Gobierno del Estado

**CEASPUE**  
Comisión Estatal de Agua y  
Saneamiento del Estado de Puebla

**TERCER TRIMESTRE**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO K012 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO**

**COMPONENTE 3 - OBRAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN HÍDRICO, CONSTRUIDAS Y REHABILITADAS.**

**ACTIVIDAD 3.4 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE.**

**INDICADOR: NÚMERO DE OBRAS DE SISTEMAS O LÍNEAS AGUA POTABLE CONSTRUIDAS O REHABILITADAS EN LAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES DEL ESTADO DE PUEBLA.**

| Programado | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total         |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|
| V1         |     |     |     |     |     |     |     |     | 2   | 4   | 2   | 2   | 10            |
|            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 10            |
|            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Para el corte |

| Realizado | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total         |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|
| V1        |     |     |     |     |     |     |     |     | 0   |     |     |     | 0             |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0             |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Para el corte |

|               |         |         |      |                    |
|---------------|---------|---------|------|--------------------|
|               | Mujeres | Hombres | Edad | Población Indígena |
| Beneficiarios | 4165    | 4165    | N/A  | si                 |

Las obras de Agua Potable del ejercicio 2025 aún se encuentran en ejecución.

  
 \_\_\_\_\_  
**JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ**  
 ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS  
 Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y  
 SUPERVISIÓN.



**PUEBLA**  
Gobierno del Estado  
1924-2024

**CEASPUE**  
Comisión Estatal de Agua y  
Saneamiento del Estado de Puebla

**TERCER TRIMESTRE**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO K012 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO**

**COMPONENTE 3 - OBRAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN HÍDRICO, CONSTRUIDAS Y REHABILITADAS.**

**ACTIVIDAD 3.5 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE ALCANTARILLADO**

**INDICADOR: NÚMERO DE OBRAS SISTEMAS O LÍNEAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL O SANITARIO CONSTRUIDAS Y REHABILITADAS EN LAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES DEL ESTADO DE PUEBLA.**

| Programado | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total         |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|
| V1         |     |     |     |     |     |     |     |     | 2   | 4   | 2   | 2   | 10            |
|            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 10            |
|            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Meta al corte |

| Realizado | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total         |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|
| V1        |     |     |     |     |     |     |     |     | 2   |     |     |     | 2             |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 2             |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Meta al corte |

|               |         |         |      |                    |
|---------------|---------|---------|------|--------------------|
|               | Mujeres | Hombres | Edad | Población indígena |
| Beneficiarios | 4165    | 4165    | N/A  | SI                 |

Se anexa a continuación acta entrega-recepción física de obra de sistemas o líneas de alcantarillado pluvial o sanitario construidas o rehabilitadas en las localidades urbanas y rurales del estado de Puebla en los meses de enero a marzo y de septiembre a diciembre, generadas y a resguardo por la dirección de construcción y supervisión, como evidencia.

JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS  
Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y  
SUPERVISIÓN.



Acta de **ENTREGA-RECEPCIÓN A LOS BENEFICIARIOS**, quienes operarán y darán mantenimiento a la Obra denominada **REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CHIMALA, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA**

Siendo las 14:00 horas del día 27 de Agosto de 2025, se encuentran reunidos en el sitio de los trabajos de la obra mencionada, representantes de las Entidades Estatales, Municipales y beneficiarios de la Obra; por parte de la **COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA (CEASPUE)**, el C. Jaime Salvador Sánchez Vázquez en su carácter de Encargado para Recibir y Atender los Recursos, Archivos y Asuntos a Cargo de la Dirección de Construcción y Supervisión, el C. Ángel Ignacio Sánchez Serrano Encargado de Despacho del Departamento de Supervisión y Control de Obra y el C. José Alfonso Morales Morales, en su carácter de Residente de Obra, con motivo de la **ENTREGA - RECEPCIÓN A LOS BENEFICIARIOS COMO ÁREA RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN** de la obra referida, lo anterior en apego a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Puebla en su artículo 79, trabajos al amparo del contrato de Obra Pública No. **OP/LPE-020/CEASPUE-DAJ/250135**, obra ejecutada por la contratista **"LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO", S.A. DE C.V.**, consistentes en lo siguiente:

**LISTADO GENERAL DE PARTIDAS**

1. PREELIMINARES
2. DESCARGAS

El importe del contrato No. **OP/LPE-020/CEASPUE-DAJ/250135**, fue de **\$5,128,372.23 (Cinco Millones ciento Veintiocho Mil Trescientos Setenta y dos Pesos 23/100 M.N.) I.V.A. incluido**, dentro del Programa **FISE**, Subprograma **Saneamiento**; estos recursos fueron aportados por el Gobierno Estatal (**FISE 2025**) y Municipal 2025.

\*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político: Queda Prohibido el uso para fines distintos establecidos en el programa.



**ACTA DE ENTREGA DE OBRA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y  
SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA AL MUNICIPIO**

En la localidad de San Isidro, Municipio de Zautla, Puebla, siendo las 11:30 horas del día 29 de julio de 2025, reunidos en el sitio de ejecución de los trabajos y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 11, 12, 13, fracciones IV, XVII, XXII de la Ley del Agua para el Estado de Puebla; 5 fracción IV, 15 fracciones VII, XVIII y XIX del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla y el Artículo 123 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se lleva a cabo la elaboración de la presente **ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAUTLA Y AL ÁREA RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN**, con la intervención por parte de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, en lo sucesivo "La Dependencia", de los Servidores Públicos, C. Jaime Salvador Sánchez Vázquez, Encargado para Recibir y Atender los Recursos, Archivos y Asuntos de Cargo de la Dirección de Construcción y Supervisión, C. Ángel Ignacio Sánchez Serrano, Encargado de Despacho del Departamento de Supervisión y Control de Obra y C. Humberto Maldonado Montiel Residente de Obra y por parte de las Autoridades Municipales, C. Marco Antonio Alejo Calderón y C. José Balan Jiménez, Presidente Municipal de Zautla y Director de Obras Públicas respectivamente.-----

De acuerdo a lo estipulado en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se procede a efectuar la formalización de la Entrega-Recepción de los trabajos denominados: **AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES POGACO Y OCOTITLÁN DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA.**-----

La obra consistió en la ampliación de red de drenaje sanitario en las calles Pogaco y Ocotitlán de la localidad de San Isidro, Municipio de Zautla, Puebla y se ejecutó bajo las siguientes partidas:

1. Drenaje sanitario
2. Descargas domiciliarias

Trabajos realizados mediante el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. OP/ADE-005/CEASPUE-DAJ/250226, de fecha 04 de abril de 2025, con un monto de contrato de \$886,545.98 (Ochocientos Ochenta y Seis Mil Quinientos Cuarenta y Cinco Pesos 98/100 M.N.), I.V.A. incluido, Convenio Modificatorio en Volúmenes de Obra (Aditivas - Deductivas) y Reducción en Plazo No. OP/ADE-005/CEASPUE-DAJ/250226-01, de fecha 09 de julio de 2025.-----



**DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS**  
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ZAUTLA  
2024 - 2027  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



**PUEBLA**  
Gobierno del Estado

**CEASPUE**  
Comisión Estatal de Agua y  
Saneamiento del Estado de Puebla

**TERCER TRIMESTRE**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO K012 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO**

**COMPONENTE 3 - OBRAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN HÍDRICO, CONSTRUIDAS Y REHABILITADAS.**

**ACTIVIDAD 3.6 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO**

**INDICADOR: NÚMERO DE OBRAS DE SANEAMIENTO CONSTRUIDAS O REHABILITADAS EN LAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES DEL ESTADO DE PUEBLA**

| Programado | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total         |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|
| VI         |     |     |     |     |     |     |     |     | 4   | 8   | 4   | 4   | 20            |
|            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 20            |
|            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Meta al corte |

| Realizado | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total         |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|
| VI        |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     | 1             |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1             |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Meta al corte |

|               |         |         |      |                    |
|---------------|---------|---------|------|--------------------|
|               | Mujeres | Hombres | Edad | Población Indígena |
| Beneficiarios | 4145    | 4145    | N/A  | SI                 |

Se anexa a continuación acta entrega - recepción física de obra de saneamiento construidas o rehabilitadas en las localidades urbanas y rurales del estado de Puebla en los meses de enero a marzo y de septiembre a diciembre, generadas y a resguardo por la dirección de construcción y supervisión, así como los convenios de ampliación en plazo de las obras que prolongaron su ejecución, como evidencia.

JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ  
ENCARGADO PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECURSOS, ARCHIVOS  
Y ASUNTOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y  
SUPERVISIÓN.



**Acto de ENTREGA-RECEPCIÓN A LOS BENEFICIARIOS, quienes operarán y darán mantenimiento a la Obra denominada CONSTRUCCIÓN DE 35 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LAS YEGUAS (SAN ISIDRO). MUNICIPIO DE TEPEXÍ DE RODRIGUEZ, PUEBLA**

Siendo las 14:00 horas del día 10 de septiembre de 2025, se encuentran reunidos en el sitio de los trabajos de la obra mencionada, representantes de las Entidades Estatales, Municipales y beneficiarios de la Obra; por parte de la **COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA (CEASPUE)**, el C. Jaime Salvador Sánchez Vázquez en su carácter de Encargado para Recibir y Atender los Recursos, Archivos y Asuntos a Cargo de la Dirección de Construcción y Supervisión, el C. Ángel Ignacio Sánchez Sierra Encargado de Despacho del Departamento de Supervisión y Control de Obra y el C. José Alfonso Morales Morales, en su carácter de Residente de Obra, con motivo de la **ENTREGA – RECEPCIÓN A LOS BENEFICIARIOS COMO ÁREA RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN** de la obra referida, lo anterior en apego a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Puebla en su artículo 79, trabajos al amparo del contrato de Obra Pública No. **OP/LPE-028/CEASPUE-DAJ/250158**, obra ejecutada por la contratista **"LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO", S.A. DE C.V.**, consistentes en la siguiente:

**LISTADO GENERAL DE PARTIDAS**

1. Identificación de la Obra
2. Preliminares
3. Obra Civil
4. Sistema de Tratamiento
5. Sistemas de Interconexión
6. Acarreos
7. Lettero Informativo

El importe del contrato No. **OP/LPE-028/CEASPUE-DAJ/250158**, fue de **\$3,561,567.26** (Tres Millones Quinientos Sesenta y un Mil Quinientos Setenta y siete Pesos 26/100 M.N.) I.V.A. incluido, dentro del Programa FISE, Subprograma Saneamiento; estos recursos fueron aportados por el Gobierno Estatal (FISE 2025) y Municipal 2025.

Esta obra forma parte de la política pública de desarrollo urbano y saneamiento de los municipios de Puebla, con un presupuesto



CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN EN PLAZO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO OP/LPE-046/CEASPUE-DAJ/250297, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 51 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE AHUATLÁN IXTOLCO DE MORELOS, TEPIZILA (PRIMERA SECCIÓN) Y SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA.

OBJETO: SE AMPLIA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS

PERSONA FÍSICA: JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ

NÚMERO DE CONTRATO: OP/LPE-046/CEASPUE-DAJ/250297

MONTO TOTAL CONTRATADO: \$5,045,923.51 (CINCO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS PESOS 51/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

PLAZO DE EJECUCIÓN ORIGINAL: 120 DÍAS NATURALES, CON FECHA DE INICIO 12 DE MAYO DE 2025 Y FECHA DE TÉRMINO 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025

NÚMERO DEL PRESENTE CONVENIO: OP/LPE-046/CEASPUE-DAJ/250297-01

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONVENIO: 30 DÍAS NATURALES, CON FECHA DE INICIO 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y FECHA DE TÉRMINO 08 DE OCTUBRE DE 2025.

PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL: 150 DÍAS NATURALES, CON FECHA DE INICIO 12 DE MAYO DE 2025 Y FECHA DE TÉRMINO 08 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONVENIO: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025



CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN EN PLAZO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO OP/LPE-045/CEASPUE-CAJ/250298, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 51 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE HUEYTENTAN Y TECAPAGCO, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA.

OBJETO: SE AMPLIA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS

PERSONA FÍSICA: JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ

NÚMERO DE CONTRATO: OP/LPE-045/CEASPUE-CAJ/250298

MONTO TOTAL CONTRATADO: \$5,046,395.61 (CINCO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 61/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

PLAZO DE EJECUCIÓN ORIGINAL: 120 DÍAS NATURALES, CON FECHA DE INICIO 12 DE MAYO DE 2025 Y FECHA DE TÉRMINO 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025

NÚMERO DEL PRESENTE CONVENIO: OP/LPE-045/CEASPUE-CAJ/250298-01

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONVENIO: 30 DÍAS NATURALES, CON FECHA DE INICIO 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y FECHA DE TÉRMINO 08 DE OCTUBRE DE 2025.

PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL: 150 DÍAS NATURALES, CON FECHA DE INICIO 12 DE MAYO DE 2025 Y FECHA DE TÉRMINO 08 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONVENIO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025



CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN EN PLAZO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO OP/LPE-048/CEASPUE-DAJ/250317, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 38 SISTEMAS DE SANFAMENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE CUCUCHUCHUT Y CAXHUACAN (CAB.), MUNICIPIO DE CAXHUACAN PUEBLA,

OBJETO: SE AMPLIA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS

EMPRESA CONTRATADA: "ROVIER SOCIEDAD PROFESIONAL DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS EN MATERIA INMOBILIARIA" S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR ÚNICO: JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ

NÚMERO DE CONTRATO: OP/LPE-048/CEASPUE-DAJ/250317

MONTO TOTAL CONTRATADO: \$3,794,682.21 (TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCIENTA Y DOS PESOS 71/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

PLAZO DE EJECUCIÓN ORIGINAL: 120 DÍAS NATURALES, CON FECHA DE INICIO 12 DE MAYO DE 2025 Y FECHA DE TÉRMINO 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025

NÚMERO DEL PRESENTE CONVENIO: OP/LPE-048/CEASPUE-DAJ/250317-01

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONVENIO: 30 DÍAS NATURALES, CON FECHA DE INICIO 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y FECHA DE TÉRMINO 08 DE OCTUBRE DE 2025.

PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL: 150 DÍAS NATURALES, CON FECHA DE INICIO 12 DE MAYO DE 2025 Y FECHA DE TÉRMINO 08 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONVENIO: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025