

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad Federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ²	Inversión			Porcentaje de avance financiero 2018			Acumulado hasta 2018			
					(Miles de Pesos)			2018				2018		
					Aprobada	Modificada	Devoluida	Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado		Real		
DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE ATZALA, MUNICIPIO DE ATZALA, POR AFECTACIONES DERIVADAS DEL SISMO OCURRIDO EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	012	PUEBLA	09/03/2018 07/05/2018	\$ 1,205,580.14	\$ -	\$ -	\$ 1,177,672.45	0%	98%	100%	98%	100%		
REHABILITACIÓN DEL ACUEDUCTO EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO TEONTEPEC, MUNICIPIO DE TEPAICO DE LÓPEZ, POR AFECTACIONES DERIVADAS DEL SISMO OCURRIDO EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	012	PUEBLA	09/03/2018 07/05/2018	\$ 790,382.85	\$ -	\$ -	\$ 790,382.85	0%	100%	100%	100%	100%		
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ESPEJO, MUNICIPIO PUEBLA	012	PUEBLA	04/04/2018 18/05/2018	\$ 140,884.04	\$ -	\$ -	\$ 129,822.70	0%	92%	100%	92%	100%		
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ESPEJO, MUNICIPIO DE PUEBLA	012	PUEBLA	04/04/2018 18/05/2018	\$ 432,127.86	\$ -	\$ -	\$ 401,040.70	0%	93%	100%	93%	100%		
PROYECTO INTEGRAL DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE CONCRETO DE 100 M3 DE CAPACIDAD CON TORRE DE 15 M. PARA LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CUYOACO	012	PUEBLA	12/06/2018 09/09/2018	\$ 2,789,897.62	\$ -	\$ -	\$ 895,169.29	0%	30%	100%	80%	100%		
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS PLUVIALES EN MUSEO LA CONSTANCA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PUEBLA	012	PUEBLA	16/07/2018 13/10/2018	\$ 1,201,502.83	\$ -	\$ -	\$ 360,450.85	0%	30%	100%	80%	100%		
PROYECTO INTEGRAL DE UN SISTEMA DE COMPUTERTAS PARA PROTECCIÓN ANTE SITUACIONES DE INUNDACIÓN EN EL COMPLEJO DE MUSEOS DE LA CONSTANCA, EN PUEBLA, PUEBLA	012	PUEBLA	30/07/2018 27/10/2018	\$ 2,441,280.89	\$ -	\$ -	\$ 732,384.27	0%	30%	100%	80%	100%		
PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ZONA INDUSTRIAL DE HUOTZINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	012	PUEBLA	14/03/2018 03/07/2018	\$ 16,056,275.61	\$ -	\$ -	\$ 4,816,882.68	0%	30%	100%	80%	100%		
PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA ZONA INDUSTRIAL DE HUOTZINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	012	PUEBLA	14/03/2018 03/07/2018	\$ 22,597,222.46	\$ -	\$ -	\$ 6,779,166.74	0%	30%	100%	80%	100%		
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD EL CUATRO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEMPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA	5179	PUEBLA	11/04/2018 09/07/2018	\$ 3,879,319.70	\$ -	\$ -	\$ 3,001,178.73	0%	77%	100%	80%	100%		
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE TLAQUIMPA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPEZTLANTLA EN EL ESTADO DE PUEBLA	5179	PUEBLA	02/04/2018 15/09/2018	\$ 758,449.89	\$ -	\$ -	\$ 722,347.68	0%	95%	100%	95%	100%		
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE ACAMALOTA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLAUQUITEPEC EN EL ESTADO DE PUEBLA	5179	PUEBLA	29/05/2018 26/08/2018	\$ 4,120,839.55	\$ -	\$ -	\$ 1,668,940.02	0%	41%	100%	80%	100%		
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE TLAUQUITEPEC EN EL ESTADO DE PUEBLA	5179	PUEBLA	11/04/2018 15/09/2018	\$ 5,601,184.65	\$ -	\$ -	\$ 3,551,767.20	0%	63%	100%	80%	100%		
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE TEPEZTLA (PRIMERA SECCIÓN) MUNICIPIO DE CUATEMPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA	5179	PUEBLA	02/04/2018 30/06/2018	\$ 820,004.85	\$ -	\$ -	\$ 783,153.83	0%	96%	100%	96%	100%		
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE ATLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA	5179	PUEBLA	01/06/2018 29/08/2018	\$ 1,259,107.09	\$ -	\$ -	\$ 377,732.13	0%	30%	100%	80%	100%		
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE AMATLÁN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA	5179	PUEBLA	02/06/2018 30/08/2018	\$ 1,447,630.71	\$ -	\$ -	\$ 594,802.50	0%	41%	100%	80%	100%		
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEZTLÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA	5179	PUEBLA	11/04/2018 09/07/2018	\$ 2,012,270.11	\$ -	\$ -	\$ 1,958,239.96	0%	97%	100%	97%	100%		
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE TECPANZACOALCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJUAPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA	5179	PUEBLA	29/05/2018 26/08/2018	\$ 1,879,873.44	\$ -	\$ -	\$ 583,965.03	0%	30%	100%	80%	100%		
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ AL BARRIO DE TALCONAPAN DE LA LOCALIDAD DE TANAMACOTÁN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEYAPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA	5179	PUEBLA	13/04/2018 11/07/2018	\$ 1,595,188.27	\$ -	\$ -	\$ 1,513,043.04	0%	95%	100%	95%	100%		
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE ATICA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA	5179	PUEBLA	11/04/2018 10/09/2018	\$ 5,463,402.45	\$ -	\$ -	\$ 3,310,657.97	0%	61%	100%	80%	100%		
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE COACALCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TETEL DE ÁNIMA-CASTILLO EN EL ESTADO DE PUEBLA	5179	PUEBLA	13/04/2018 11/07/2018	\$ 3,765,688.74	\$ -	\$ -	\$ 3,447,262.11	0%	92%	100%	92%	100%		
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE EL ARENAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA	5179	PUEBLA	13/04/2018 31/06/2018	\$ 4,858,689.34	\$ -	\$ -	\$ 2,456,164.63	0%	51%	100%	80%	100%		
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE REYES DE VALLARTA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TIZIAPÁN DE GALEANA EN EL ESTADO DE PUEBLA	5179	PUEBLA	15/05/2018 26/09/2018	\$ 10,170,358.82	\$ -	\$ -	\$ 3,051,107.65	0%	30%	100%	80%	100%		

Handwritten marks and initials in the top right corner of the page.

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad Federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ²	Inversión			Porcentaje de avance financiero 2018			Acumulado hasta 2018			
					(Miles de Pesos)			2018				2018		
					Aprobada	Modificada	Devengada	Ejercido / Aprobada	Ejercido / Modificada	Programado		Real		
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE XOCHINIMACATLÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLALOCLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	S179	PUEBLA	29/05/2018 26/08/2018	\$ 4,477,036.37 \$	-	-	\$ 1,343,110.91	0%	30%	100%	80%	100%		
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE TALCOZAMÁN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE YAONAHUAC EN EL ESTADO DE PUEBLA	S179	PUEBLA	06/06/2018	\$ 1,452,878.89 \$	-	-	\$ 863,771.98	0%	59%	100%	80%	100%		
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LAS LOCALIDADES DE OUINTLA, VICENTE GUERRERO, DIMAS LÓPEZ, SIBIANO HERNÁNDEZ Y CHIPAHUATLÁN, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE OUINTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	S179	PUEBLA	23/04/2018	\$ 13,669,334.47 \$	-	-	\$ 10,669,599.01	0%	78%	100%	80%	100%		
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD COLONIA 18 DE MARZO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA	S179	PUEBLA	11/04/2018	\$ 3,412,016.19 \$	-	-	\$ 3,305,731.88	0%	97%	100%	97%	100%		
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD COLONIA 18 DE MARZO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA	S179	PUEBLA	10/07/2018	\$ 1,862,650.99 \$	-	-	\$ 1,371,097.40	0%	74%	100%	80%	100%		
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARÁ AL BARRIO SAN ANTONIO LOCALIDAD DE TEPEZITZINTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATLALUCA PERTENECIENTE AL ESTADO DE PUEBLA	S179	PUEBLA	13/04/2018	\$ 3,153,398.21 \$	-	-	\$ 1,889,295.47	0%	60%	100%	80%	100%		
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE TLAQUIMPA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPEZITZINTLA EN EL ESTADO DE PUEBLA	S179	PUEBLA	11/04/2018	\$ 4,412,188.23 \$	-	-	\$ 2,781,443.45	0%	63%	100%	80%	100%		
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE CHICONTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOPALA EN EL ESTADO DE PUEBLA	S179	PUEBLA	17/04/2018	\$ 10,741,771.20 \$	-	-	\$ 8,222,531.36	0%	30%	100%	80%	100%		
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPULCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ACAJETE EN EL ESTADO DE PUEBLA	S179	PUEBLA	16/04/2018	\$ 10,518,353.01 \$	-	-	\$ 8,701,202.32	0%	83%	100%	83%	100%		
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE TEPETITÁN REHOSOPÁN DE HIDALGO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CUETZALÁN DEL PROGRESO EN EL ESTADO DE PUEBLA	S179	PUEBLA	13/04/2018	\$ 5,238,109.82 \$	-	-	\$ 2,891,363.71	0%	55%	100%	80%	100%		
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE EL ZORRILLO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TIZAMAPAN DE GALEANA, PUEBLA	S179	PUEBLA	13/04/2018	\$ 4,285,765.94 \$	-	-	\$ 1,285,729.78	0%	30%	100%	80%	100%		
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE CUATROTOLAPAN (SAN JOSÉ) PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA	S179	PUEBLA	29/05/2018	\$ 5,398,005.67 \$	-	-	\$ 3,720,305.49	0%	69%	100%	80%	100%		
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL DE TIZAMAPAN DE GALEANA, PUEBLA (PRIMEIRA ETAPA)	S179	PUEBLA	16/04/2018	\$ 11,336,451.97 \$	-	-	\$ 4,988,038.86	0%	44%	100%	80%	100%		
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANOÁ, EN LAS COLUMNAS GUADALUPE Y MATLANCIEY, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	S179	PUEBLA	21/06/2018	\$ 12,476,745.82 \$	-	-	\$ 3,743,023.75	0%	30%	100%	80%	100%		
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE ECATLÁN (SANTIAGO ECATLÁN), PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JONOTLA, PUEBLA	S179	PUEBLA	10/05/2018	\$ 2,153,285.55 \$	-	-	\$ 1,134,406.07	0%	53%	100%	80%	100%		
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE ZONTÉCAPÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XOCHTLÁN DE VICENTE SUÁREZ	S179	PUEBLA	10/05/2018	\$ 9,155,811.57 \$	-	-	\$ 2,746,743.47	0%	30%	100%	80%	100%		
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PESMAPÁN, ZACATIPÁN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CUETZALÁN DEL PROGRESO EN EL ESTADO DE PUEBLA	S179	PUEBLA	29/05/2018	\$ 914,926.45 \$	-	-	\$	0%	0%	100%	100%	100%		
AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE NECTEPÉ, DEL MUNICIPIO DE CUETZALÁN DEL PROGRESO EN EL ESTADO DE PUEBLA	S179	PUEBLA	29/05/2018	\$ 1,152,843.71 \$	-	-	\$ 459,853.11	0%	30%	100%	80%	100%		
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE UPUNTANHUACA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLA EN EL ESTADO DE PUEBLA	S179	PUEBLA	29/05/2018	\$ 5,813,773.45 \$	-	-	\$ 2,151,096.15	0%	37%	100%	80%	100%		
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO POR LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE IXTLHUACA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEZTLUTLÁN, PUEBLA	S074	PUEBLA	01/06/2018	\$ 1,183,472.45 \$	-	-	\$ 1,058,927.47	0%	89%	100%	89%	100%		
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL MANANTIAL EL CEDRO 1, QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE CALTEPEC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CALTEPEC, PUE.	S074	PUEBLA	01/09/2018	\$ 2,490,931.87 \$	-	-	\$ 753,358.07	0%	30%	100%	80%	100%		
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD DE TEPOAC MUNICIPIO DE ZACAPAXTILLA	S074	PUEBLA	30/08/2018	\$ 2,046,130.00 \$	-	-	\$	0%	0%	100%	100%	100%		
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA MUNICIPIO DE AJALPAN	S074	PUEBLA	30/08/2018	\$ 3,295,012.50 \$	-	-	\$ 923,908.67	0%	28%	100%	80%	100%		
REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEÓN ALDAMA QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE ATOTATÉMAN, ATOTATÉMAN	S074	PUEBLA	29/08/2018	\$ 529,497.71 \$	-	-	\$ 204,881.84	0%	39%	100%	80%	100%		

Handwritten signature and initials in blue ink.



Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad Federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ²	Inversión			Porcentaje de avance financiero 2018			Acumulado hasta 2018
					(Miles de Pesos)			2018			
					Aprobada	Modificada	Devengada	Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	
CONSTRUCCIÓN DE 100 BAÑOS TIPO FAMILIAR CON BIODIGESTOR PARA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE SECCION JOQUILITA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	5074	PUEBLA	30/08/2018 30/10/2018	\$ 4,763,161.76	\$ -	\$ -	0%	0%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TEPOCAC MUNICIPIO DE ZACAPAXTLA	5074	PUEBLA	01/06/2018 29/08/2018	\$ 1,844,261.99	\$ -	\$ -	0%	96%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL DE VIVIENDA EN ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA MUNICIPIO DE AJALPAN	5074	PUEBLA	30/08/2018 30/09/2018	\$ 3,669,375.00	\$ -	\$ -	0%	41%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL DE VIVIENDA EN ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD DE BENTO JUAREZ MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA	5074	PUEBLA	30/08/2018 28/10/2018	\$ 2,150,940.00	\$ -	\$ -	0%	0%	100%	100%	
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MANANTIALES A TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE ATOTATEMPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATOTATEMPAN, PUE.	5074	PUEBLA	31/05/2018 28/08/2018	\$ 420,528.40	\$ -	\$ -	0%	94%	100%	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO QUE BENEFICIARÁ A DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CUARTIZOLCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE LIBRES, PUE.	5074	PUEBLA	31/05/2018 28/08/2018	\$ 790,080.00	\$ -	\$ -	0%	93%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MATACÓ POR EL LIBRAMIENTO A XTICAPAN, EN EL MUNICIPIO DE TETZITZINTLA, PUEBLA	5074	PUEBLA	01/06/2018 29/08/2018	\$ 1,007,893.83	\$ -	\$ -	0%	88%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE BENTO JUAREZ MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA	5074	PUEBLA	30/08/2018 30/09/2018	\$ 1,930,104.00	\$ -	\$ -	0%	51%	100%	100%	
ATENCIÓN SOCIAL POR CONTRATO PARA 1 OBRA: 1 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUIDA EN EL ANEXO DEL APARTADO RURAL (APARURAL), DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROGUAJ) 2018.	5074	PUEBLA	26/06/2018 22/09/2018	\$ 75,690.56	\$ -	\$ -	0%	0%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO.	5074	PUEBLA	01/09/2018 15/10/2018	\$ 2,725,649.53	\$ -	\$ -	0%	0%	100%	100%	
SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO PARA 1 OBRA: 1 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUIDA EN EL ANEXO DEL APARTADO RURAL (APARURAL) DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROGUAJ) 2018.	5074	PUEBLA	26/06/2018 22/09/2018	\$ 76,619.98	\$ -	\$ -	0%	0%	100%	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA) QUE BENEFICIARÁ AL BARRIO DEL CARMEN DE LA LOCALIDAD DE TEPETZITZINTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATLAUCA, PUE.	5074	PUEBLA	30/08/2018 28/09/2018	\$ 2,993,239.30	\$ -	\$ -	0%	0%	100%	100%	
"CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS TIPO FAMILIAR CON BIODIGESTOR PARA VIVIENDA" QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE CUATRO CAMINOS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	5074	PUEBLA	30/08/2018 30/10/2018	\$ 3,828,586.44	\$ -	\$ -	0%	0%	100%	100%	
LÍNEA DE CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN SAN CRISTOBAL XOCHIMILPA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUE.	5074	PUEBLA	30/08/2018 30/10/2018	\$ 1,352,467.91	\$ -	\$ -	0%	28%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE LAS MINAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUE.	5074	PUEBLA	01/09/2018 30/10/2018	\$ 2,464,792.97	\$ -	\$ -	0%	0%	100%	100%	
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 11 SUR ENTRE CALLE B. JUAREZ Y 5 PONIENTE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE ATOTATEMPAN, DEL MUNICIPIO DE ATOTATEMPAN, PUE.	5074	PUEBLA	29/08/2018 15/10/2018	\$ 490,020.26	\$ -	\$ -	0%	56%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ALDAMA A MUNICIPIO DE CALTEPEC, PUE.	5074	PUEBLA	01/09/2018 30/10/2018	\$ 1,055,416.05	\$ -	\$ -	0%	0%	100%	100%	
TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE ATOTATEMPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATOTATEMPAN, PUE.	5074	PUEBLA	29/08/2018 05/10/2018	\$ 860,023.43	\$ -	\$ -	0%	83%	100%	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL SANTA MÓNICA DE LA LOCALIDAD DE CHILA DE JUAREZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HONEY, PUE.	5074	PUEBLA	30/08/2018 30/09/2018	\$ 491,301.39	\$ -	\$ -	0%	0%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHILA DE JUAREZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HONEY, PUE.	5074	PUEBLA	30/08/2018 30/09/2018	\$ 4,302,707.98	\$ -	\$ -	0%	28%	100%	100%	
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE DEL POZO Y PRIVADA MATEOS QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE ATOTATEMPAN, DEL MUNICIPIO DE ATOTATEMPAN, PUE.	5074	PUEBLA	29/08/2018 15/10/2018	\$ 613,756.97	\$ -	\$ -	0%	44%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL DE VIVIENDA EN ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD DE BELLA VISTA MUNICIPIO DE AJALPAN	5074	PUEBLA	01/09/2018 30/10/2018	\$ 2,349,840.00	\$ -	\$ -	0%	33%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL DE VIVIENDA EN ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA MUNICIPIO DE AJALPAN	5074	PUEBLA	01/09/2018 30/10/2018	\$ 4,988,420.00	\$ -	\$ -	0%	32%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL DE VIVIENDA EN ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD DE MOYOTEPEC MUNICIPIO DE AJALPAN	5074	PUEBLA	01/09/2018 30/10/2018	\$ 4,713,230.00	\$ -	\$ -	0%	0%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE MOYOTEPEC MUNICIPIO DE AJALPAN	5074	PUEBLA	01/09/2018 30/09/2018	\$ 4,246,708.50	\$ -	\$ -	0%	32%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUITZMALOC, MUNICIPIO DE AJALPAN	5074	PUEBLA	01/09/2018 30/10/2018	\$ 5,097,719.01	\$ -	\$ -	0%	0%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA MUNICIPIO DE AJALPAN	5074	PUEBLA	01/09/2018 30/09/2018	\$ 4,455,094.00	\$ -	\$ -	0%	48%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE BELLA VISTA MUNICIPIO DE AJALPAN	5074	PUEBLA	01/09/2018 30/10/2018	\$ 2,108,592.01	\$ -	\$ -	0%	32%	100%	100%	

16

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad Federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ³	Inversión			Porcentaje de avance financiero 2018			Acumulado hasta 2018			
					(Miles de Pesos)			2018				2018		
					Aprobada	Modificada	Devengada	Ejercido / Aprobada	Ejercido / Modificada	Programado		Real		
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE HUILUICO, MUNICIPIO DE COTOMEPAPAN, PUEBLA	5074	PUEBLA	01/09/2018	30/10/2018	\$ 3,125,727.82	\$ -	\$ -	\$ 542,215.48	0%	17%	100%	80%	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, MUNICIPIO DE COTOMEPAPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA	5074	PUEBLA	01/09/2018	24/09/2018	\$ 4,976,658.46	\$ -	\$ -	\$ 1,592,418.14	0%	32%	100%	80%	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD DE COZOLTEPEC MUNICIPIO DE HUITLILAN DE SERDÁN	5074	PUEBLA	01/09/2018	30/10/2018	\$ 2,587,990.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	100%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE COZOLTEPEC MUNICIPIO DE HUITLILAN DE SERDÁN	5074	PUEBLA	01/06/2018	29/08/2018	\$ 2,332,768.49	\$ -	\$ -	\$ 2,094,295.01	0%	90%	100%	90%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL EN LA LOCALIDAD ZECACHUCHUT MUNICIPIO DE IXTPEC	5074	PUEBLA	29/08/2018	30/10/2018	\$ 541,585.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	100%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE ZECACHUCHUT MUNICIPIO DE IXTPEC	5074	PUEBLA	31/05/2018	28/08/2018	\$ 488,466.00	\$ -	\$ -	\$ 354,085.26	0%	72%	100%	80%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE AMATITLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLÁN	5074	PUEBLA	01/09/2018	30/10/2018	\$ 3,523,220.10	\$ -	\$ -	\$ 1,021,096.59	0%	29%	100%	80%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LOS PAREDONES, QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE VENTA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE HUACHINANGO, PUE.	5074	PUEBLA	01/09/2018	15/09/2018	\$ 967,178.40	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	100%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN NEPOUMOCENGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPÁN, PUE.	5074	PUEBLA	01/09/2018	26/09/2018	\$ 1,569,307.37	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	100%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAZARO CÁRDENAS, CALLE CEDROS, CALLE EVANG, CALLE 5 DE OCTUBRE Y CALLE PROLONGACIÓN DE BENITO JUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE GILBERTO CAMACHO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE NICOTEPEC, PUE.	5074	PUEBLA	30/08/2018	15/09/2018	\$ 686,192.75	\$ -	\$ -	\$ 432,911.13	0%	63%	100%	80%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE AMOLOCOYAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILZINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	5074	PUEBLA	13/06/2018	31/08/2018	\$ 4,046,755.20	\$ -	\$ -	\$ 3,584,977.17	0%	89%	100%	89%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE ACHICHINALCO MUNICIPIO DE AJALPAN	5074	PUEBLA	30/08/2018	30/10/2018	\$ 444,239.99	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	100%	100%	100%	
CONTRALORIA SOCIAL POR ADMINISTRACIÓN PARA 7 OBRAS: 2 AMPLIACIONES DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 3 REHABILITACIONES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 1 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR Y SUBCOLECTORES, 1 LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE INCLUIDAS EN EL PRIMER ANEXO MODIFICATORIO DEL APARTADO URBANO (APAUUR) DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2018.	5074	PUEBLA	30/07/2018	28/09/2018	\$ 89,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	100%	100%	100%	
SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO PARA 7 OBRAS: 2 AMPLIACIONES DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 3 REHABILITACIONES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 1 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR Y SUBCOLECTORES, 1 LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, INCLUIDAS EN EL PRIMER ANEXO MODIFICATORIO DEL APARTADO URBANO (APAUUR) DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2018.	5074	PUEBLA	02/07/2018	28/09/2018	\$ 1,262,237.83	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	100%	100%	100%	
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, 1 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, 9 CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, 7 CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES, 3 AMPLIACIONES DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, INCLUIDAS EN EL PRIMER ANEXO MODIFICATORIO DEL APARTADO RURAL (APARURAL) DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2018.	5074	PUEBLA	02/07/2018	28/09/2018	\$ 3,010,671.63	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	100%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE ITCUNTUNALCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLÁN, PUE.	5074	PUEBLA	01/09/2018	30/10/2018	\$ 1,978,849.12	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	100%	100%	100%	
ATENCIÓN SOCIAL POR PARA 41 OBRAS: 10 CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, 1 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, 1 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, 9 CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, 7 CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 30 CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES, 3 AMPLIACIONES DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, INCLUIDAS EN EL PRIMER ANEXO MODIFICATORIO DEL APARTADO RURAL (APARURAL) DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2018.	5074	PUEBLA	02/07/2018	28/09/2018	\$ 3,008,764.02	\$ -	\$ -	\$ 906,043.06	0%	30%	100%	80%	100%	
MONITOREO DEL MANTENIMIENTO PARA 40 OBRAS REALIZADAS EN LOS EJERCICIOS 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 Y 2015	5074	PUEBLA	30/07/2018	28/09/2018	\$ 475,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	100%	100%	100%	
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE FRANCISCO J. MADERO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLA EN EL ESTADO DE PUEBLA	5074	PUEBLA	29/09/2018	15/10/2018	\$ 2,127,808.02	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	100%	100%	100%	
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE LEACAMÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLA EN EL ESTADO DE PUEBLA	5074	PUEBLA	29/09/2018	15/10/2018	\$ 3,182,679.04	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	100%	100%	100%	
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES, QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE PUTLUNCHUCHUT, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	5074	PUEBLA	29/09/2018	15/10/2018	\$ 2,673,173.99	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	100%	100%	100%	

120

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad Federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total ²	Inversión			Porcentaje de avance financiero		Acumulado hasta 2018		
					(Miles de Pesos)			2018			Programado	Real
					Aprobada	Modificada	Devengada	Ejercido / Aprobada	Ejercido / Modificada			
SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO PARA 5 OBRAS: 1. CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, 1. REHABILITACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE, 3. AMPLIACIONES DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES, INCLUIDAS EN EL SEGUNDO ANEXO MODIFICATORIO DEL APARTADO RURAL (APARURAL), DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2018	S074	PUEBLA	07/08/2018 30/09/2018	\$ 403,063.66	0	0	0	0%	100%	100%		
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUARTA SECCIÓN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE COYOACAPAN, PUE.	S074	PUEBLA	01/10/2018	\$ 6,256,926.18	0	0	0	0%	100%	100%		
ATENCIÓN SOCIAL POR CONTRATO PARA 5 OBRAS: 1. CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, 1. REHABILITACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE, 3. AMPLIACIONES DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES, INCLUIDAS EN EL SEGUNDO ANEXO MODIFICATORIO DEL APARTADO RURAL (APARURAL), DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2018	S074	PUEBLA	07/08/2018 30/09/2018	\$ 403,325.99	0	0	0	0%	100%	100%		
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO ALTO DE LA JUNTA AUXILIAR DE MEXICALCUAUTLA	S074	PUEBLA	01/09/2018 29/10/2018	\$ 4,431,056.42	0	0	\$ 1,966,696.72	0%	100%	80%		
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL Y TIERRA COLORADA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE	S074	PUEBLA	01/09/2018 15/09/2018	\$ 1,815,513.39	0	0	0	0%	100%	100%		
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN DIEGO CHALAMATE HUACAN	Q130	PUEBLA	13/07/2018	\$ 4,483,219.37	0	0	\$ 1,344,965.81	0%	100%	100%		
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO		PUEBLA	25/10/2018	\$ 343,571,068	0	0	0	0%	100%	80%		
TOTAL												

¹ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de los datos. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
² Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2017.
Fuente: Secretaría de Finanzas y Administración, Unidad de Inversión.



Lic. Alfredo Ávila Salazar
Director General



C.P. Lucina Osuna Ramirez
Directora Administrativa