





PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS  
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA  
DEL 1 DE ENERO 2019 AL 30 DE JUNIO 2019

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad Federativa	Costo total <sup>2)</sup>	Inversión			Porcentaje de avance financiero 2019			Acumulado hasta 2019
				(Miles de Pesos)			2019			
				Aprobada	Modificada	Devengada	Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	
PRESTACION Y REGULARIZACION DE SERVICIOS EN MATERIA DE AGUA Y SANEAMIENTO	E028	Puebla	\$ 396,200.00	\$ -	\$ 396,200.00	\$ -	0%	0%	100%	100%
CAPACITACION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	E029	Puebla	\$ 441,880.00	\$ 1,200,000.00	\$ 441,880.00	\$ -	0%	0%	100%	100%
PROGRAMA PARA INCENTIVAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LOS CONSEJOS DE CUENCA	R006	Puebla	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ -	0%	0%	100%	100%
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO AGUA LIMPIA DEL EJERCICIO 2019	S081	Puebla	\$ 3,400,694.00	\$ 1,755,148.00	\$ 3,400,694.00	\$ -	0%	0	100%	100%
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	S083	Puebla	\$ 80,362,303.62	\$ 84,103,195.00	\$ 80,362,303.62	\$ -	0%	0%	100%	100%
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO "ESCUELA DEL AGUA"	S084	Puebla	\$ 1,500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ -	0%	0%	100%	100%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA, MUNICIPIO DE TLAUQUITEPEC	S900	Puebla	\$ 2,457,696.63	\$ -	\$ 2,457,696.63	\$ -	0%	0%	100%	100%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE CEDRAL ATALPAN MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	S901	Puebla	\$ 1,518,407.49	\$ -	\$ 1,518,407.49	\$ -	0%	0%	100%	100%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE CUATECHALOTLA MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA	S902	Puebla	\$ 1,554,148.38	\$ -	\$ 1,554,148.38	\$ -	0%	0%	100%	100%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SANTA LUZ BUENAVISTA MUNICIPIO DE XICOTEPEC	S903	Puebla	\$ 367,803.84	\$ -	\$ 367,803.84	\$ -	0%	0%	100%	100%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE ZOPILOTEPEC MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	S904	Puebla	\$ 1,929,632.81	\$ -	\$ 1,929,632.81	\$ -	0%	0%	100%	100%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE CERRO DEL TEPEYAC MUNICIPIO DE XICOTEPEC	S905	Puebla	\$ 1,265,538.15	\$ -	\$ 1,265,538.15	\$ -	0%	0%	100%	100%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE CUATECHALOTLA MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA	S906	Puebla	\$ 1,074,928.62	\$ -	\$ 1,074,928.62	\$ -	0%	0%	100%	100%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA MUNICIPIO DE TLAUQUITEPEC	S907	Puebla	\$ 1,737,858.21	\$ -	\$ 1,737,858.21	\$ -	0%	0%	100%	100%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE SANTA LUZ BUENAVISTA MUNICIPIO DE XICOTEPEC	S908	Puebla	\$ 516,717.28	\$ -	\$ 516,717.28	\$ -	0%	0%	100%	100%



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS  
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA  
DEL 1 DE ENERO 2019 AL 30 DE JUNIO 2019

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad Federativa	Costo total <sup>2)</sup>	Inversión			Porcentaje de avance financiero 2019			Porcentaje de avance físico			
				(Miles de Pesos)			Ejercicio / Aprobada		Ejercicio / Modificada		Programado	Real	Acumulado hasta 2019
				Aprobada	Modificada	Devengada	Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada					
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE CEDRAL ATALPAN MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	S909	Puebla	\$ 1,074,928.62	\$ -	\$ 1,074,928.62	\$ -	0%	0%	100%	100%	100%		
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE ZOPILOTEPEC MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	S910	Puebla	\$ 2,707,303.27	\$ -	\$ 2,707,303.27	\$ -	0%	0%	100%	100%	100%		
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE CERRO DEL TEPEYAC MUNICIPIO DE XICOTEPEC	S911	Puebla	\$ 898,147.55	\$ -	\$ 898,147.55	\$ -	0%	0%	100%	100%	100%		
PROYECTO DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE ATEQUEXQUITLA Y AHUAXINTITLA, DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.	S912	Puebla	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	0%	0%	100%	100%	100%		
SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO PARA 12 OBRAS: 6 CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE BASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL Y 6 CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES	S913	Puebla	\$ 478,887.10	\$ -	\$ 478,887.10	\$ -	0%	0%	100%	100%	100%		
SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO PARA 12 OBRAS: 6 CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE BASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL Y 6 CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES	S914	Puebla	\$ 478,887.10	\$ -	\$ 478,887.10	\$ -	0%	0%	100%	100%	100%		
MONITOREO POR ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO PARA 40 OBRAS REALIZADAS EN LOS EJERCICIOS 2017 Y 2018.	S915	Puebla	\$ 480,000.00	\$ -	\$ 480,000.00	\$ -	0%	0%	100%	100%	100%		
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 106,341,962.67</b>	<b>\$ 88,758,343.00</b>	<b>\$ 106,341,962.67</b>	<b>\$ -</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		

  
Lic. Rodrigo Corona Tay  
Director Administrativo

  
Lic. Christiane Tabe Morales  
Directora General