



Comisión Estatal de  
Agua y Saneamiento  
del Estado de Puebla

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Clave	Entidad Federativa	Costo total <sup>2</sup>	Inversión			Porcentaje de avance financiero 2019			Porcentaje de avance físico	
			(Miles de Pesos)			Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	Acumulado hasta 2019
			Aprobada	Modificada	Devengada					
E028	Puebla	\$ 6,466.52	\$ -	\$ 6,466.52	\$ -	0%	100%	100%	100%	
E029	Puebla	\$ 4,418.80	\$ 12,000.00	\$ 4,418.80	\$ -	0%	100%	100%	100%	
K054	Puebla	\$ 148,732.59	\$ -	\$ 148,732.59	\$ -	0%	100%	100%	100%	
K541	Puebla	\$ 5,844.65	\$ -	\$ 5,844.65	\$ -	0%	100%	100%	100%	
K542	Puebla	\$ 20,199.02	\$ -	\$ 20,199.02	\$ -	0%	100%	100%	100%	
K543	Puebla	\$ 5,062.29	\$ -	\$ 5,062.29	\$ -	0%	100%	100%	100%	
K544	Puebla	\$ 3,593.35	\$ -	\$ 3,593.35	\$ -	0%	100%	100%	100%	
K545	Puebla	\$ 13,563.75	\$ -	\$ 13,563.75	\$ -	0%	100%	100%	100%	
K547	Puebla	\$ 9,678.77	\$ -	\$ 9,678.77	\$ -	0%	100%	100%	100%	
K548	Puebla	\$ 1,675.29	\$ -	\$ 1,675.29	\$ -	0%	100%	100%	100%	

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas

PRESTACION Y REGULARIZACION DE SERVICIOS EN MATERIA DE AGUA Y SANEAMIENTO  
CAPACITACION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE  
ORGANISMO OPERADOR 2019 CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA  
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CARRETERA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BARRANCA, EN LA LOCALIDAD DE LA RESURRECCION, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.  
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CARRETERA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BARRANCA, EN LA LOCALIDAD DE LA RESURRECCION, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.  
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA.  
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE SANTA MARIA XONACATEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA XONACATEPEC, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.  
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE JUAREZ ENTRE 2 SUR Y 4 NORTE, CALLE 6 ORIENTE ENTRE 4 NORTE Y DIAGONAL NORTE, PRIVADA 2 PONIENTE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y PROLONGACION 2 PONIENTE DE LA COLONIA SANTA CRUZ XONACATEPEC, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XONACATEPEC  
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE ORIENTAL ENTRE CALLE TEHUACAN Y AVENIDA DE LAS TORRES, EN LA LOCALIDAD DE LA HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.  
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN PEDRO ENTRE CALLE OCOTAL 4 Y BARRANCA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA XONACATEPEC, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.



Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad Federativa	Costo total <sup>2</sup>	Inversión (Miles de Pesos) 2019			Porcentaje de avance financiero 2019		Porcentaje de avance físico	
				Aprobada	Modificada	Devengada	Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real
PROGRAMA PARA INCENTIVAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LOS CONSEJOS DE CUENCA	R006	Puebla	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	0%	0%	100%	100%
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO AGUA LIMPIA DEL EJERCICIO 2019	S081	Puebla	\$ 34,006.94	\$ 17,551.48	\$ 34,006.94	\$ 30,010.50	0%	88%	100%	100%
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	S083	Puebla	\$ 214,269.31	\$ 841,031.95	\$ 214,269.31	\$ -	0%	0%	100%	100%
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO "ESCUELA DEL AGUA"	S084	Puebla	\$ 10,000.00	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	S900	Puebla	\$ 24,561.02	\$ -	\$ 24,561.02	\$ 24,116.05	0%	98%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE CEDRAL ATALPAN MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	S901	Puebla	\$ 15,107.05	\$ -	\$ 15,107.05	\$ 15,107.05	0%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE CUATECHALOTLA MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA	S902	Puebla	\$ 15,513.51	\$ -	\$ 15,513.51	\$ 14,870.64	0%	96%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SANTA LUZ BUENAVISTA MUNICIPIO DE XICOTEPEC	S903	Puebla	\$ 3,678.01	\$ -	\$ 3,678.01	\$ 3,678.01	0%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE ZOPILOTEPEC MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	S904	Puebla	\$ 19,270.55	\$ -	\$ 19,270.55	\$ 18,440.03	0%	96%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE CERRO DEL TEPEYAC MUNICIPIO DE XICOTEPEC	S905	Puebla	\$ 12,586.12	\$ -	\$ 12,586.12	\$ 12,113.63	0%	96%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE CUATECHALOTLA MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA	S906	Puebla	\$ 10,730.82	\$ -	\$ 10,730.82	\$ 10,620.13	0%	99%	100%	100%



Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Clave	Entidad Federativa	Costo total <sup>2</sup>	Inversión			Porcentaje de avance financiero 2019		Porcentaje de avance físico		Acumulado hasta 2019
			(Miles de Pesos)			Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	
			Aprobada	Modificada	Devengada					
S907	Puebla	\$ 7,989.30	\$ -	\$ 7,989.30	\$ 7,989.30	0%	100%	100%	100%	100%
S908	Puebla	\$ 5,167.09	\$ -	\$ 5,167.09	\$ 5,167.09	0%	100%	100%	100%	100%
S909	Puebla	\$ 10,729.89	\$ -	\$ 10,729.89	\$ 10,729.89	0%	100%	100%	100%	100%
S910	Puebla	\$ 27,053.00	\$ -	\$ 27,053.00	\$ 26,729.17	0%	99%	100%	100%	100%
S911	Puebla	\$ 8,956.33	\$ -	\$ 8,956.33	\$ 8,956.33	0%	100%	100%	100%	100%
S912	Puebla	\$ 4,988.29	\$ -	\$ 4,988.29	\$ 4,874.38	0%	98%	100%	100%	100%
S913	Puebla	\$ 4,788.87	\$ -	\$ 4,788.87	\$ 4,774.68	0%	100%	100%	100%	100%
S914	Puebla	\$ 4,788.87	\$ -	\$ 4,788.87	\$ 4,779.15	0%	100%	100%	100%	100%
S915	Puebla	\$ 4,800.00	\$ -	\$ 4,800.00	\$ 4,229.66	0%	88%	100%	100%	100%

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA MUNICIPIO DE TLAUQUITEPEC

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE SANTA LUZ BUENAVISTA MUNICIPIO DE XICOTEPEC

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE CEDRAL ATALPAN MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE ZOPILOTEPEC MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE CERRO DEL TEPEYAC MUNICIPIO DE XICOTEPEC

PROYECTO DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE ATEQUEXQUITLA Y AHUAXINTITLA, DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.

SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO PARA 12 OBRAS: 6 CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL Y 6 CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES

ATENCIÓN SOCIAL POR CONTRATO PARA 12 OBRAS: 6 CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL Y 6 CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES

MONITOREO POR ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO PARA 40 OBRAS REALIZADAS EN LOS EJERCICIOS 2017 Y 2018.



**Gobierno de Puebla**  
Historia. Patrimonio. Cultura. Turismo.

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA  
 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Clave	Entidad Federativa	Costo total <sup>2</sup>	Inversión			Porcentaje de avance financiero 2019		Porcentaje de avance físico		
			(Miles de Pesos)			Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	Acumulado hasta 2019
			Aprobada	Modificada	Devengada					
S916	Puebla	\$ 7,905.53	\$ -	\$ 7,905.53	\$ 492.45	0%	6%	100%	100%	
S917	Puebla	\$ 6,480.45	\$ -	\$ 6,480.45	\$ 6,219.51	0%	96%	100%	100%	
S918	Puebla	\$ 5,139.27	\$ -	\$ 5,139.27	\$ 4,975.22	0%	97%	100%	100%	
S919	Puebla	\$ 13,523.34	\$ -	\$ 13,523.34	\$ 13,523.34	0%	100%	100%	100%	
S920	Puebla	\$ 7,582.04	\$ -	\$ 7,582.04	\$ 6,239.57	0%	82%	100%	100%	
S921	Puebla	\$ 5,179.53	\$ -	\$ 5,179.53	\$ 5,179.53	0%	100%	100%	100%	
S922	Puebla	\$ 12,696.17	\$ -	\$ 12,696.17	\$ -	0%	0%	100%	100%	
S923	Puebla	\$ 9,247.97	\$ -	\$ 9,247.97	\$ 8,203.68	0%	89%	100%	100%	
S924	Puebla	\$ 14,392.12	\$ -	\$ 14,392.12	\$ 14,392.12	0%	100%	100%	100%	
S925	Puebla	\$ 15,483.41	\$ -	\$ 15,483.41	\$ 14,796.37	0%	96%	100%	100%	

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas

CONSTRUCCIÓN DE 12 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE DOS CAMINOS TLAXCO MUNICIPIO DE TLAXCO

CONSTRUCCIÓN DE 10 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE EL CUCHARAL MUNICIPIO DE TLAXCO

CONSTRUCCIÓN DE 8 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA MUNICIPIO DE TLAXCO

CONSTRUCCIÓN DE 35 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE ZAPOTAL MUNICIPIO DE TENAMPULCO

CONSTRUCCIÓN DE 12 BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA

CONSTRUCCIÓN DE 14 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE DOS CAMINOS ATLALPAN MUNICIPIO DE TLAXCO

CONSTRUCCIÓN DE 20 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LOMA SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ

CONSTRUCCIÓN DE 15 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL IPALTEPEC MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LAS FLORES DE LA LOCALIDAD DE LA REFORMA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, PUE. CON 835.37 m DE RED DE ALCANTARILLADO Y 55 DESCARGAS DOMICILIARIAS

CONSTRUCCIÓN DE 25 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES, EN LA LOCALIDAD DE LAS CUMBRES CHICOMETEPEC, MUNICIPIO DE ATEXCAL, PUEBLA

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad Federativa	Costo total <sup>2</sup>	Inversión			Porcentaje de avance físico				
				(Miles de Pesos)			2019				
				Aprobada	Modificada	Devengada	Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	Acumulado hasta 2019
CONSTRUCCIÓN DE 13 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE EL ARROYO MUNICIPIO DE TLAXCO	S926	Puebla	\$ 4,860.89	\$ -	\$ 4,860.89	\$ 4,860.89	0%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 33 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE POZO DEL TIGRE MUNICIPIO DE JALPAN	S927	Puebla	\$ 12,319.22	\$ -	\$ 12,319.22	\$ 12,319.21	0%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 30 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE AGUA HEDIONDA MUNICIPIO DE JALPAN	S928	Puebla	\$ 11,515.90	\$ -	\$ 11,515.90	\$ 572.86	0%	5%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 8 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA MUNICIPIO DE TLAXCO	S929	Puebla	\$ 2,952.03	\$ -	\$ 2,952.03	\$ 2,952.03	0%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 15 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LOMA CAJÓN MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ	S930	Puebla	\$ 9,310.01	\$ -	\$ 9,310.01	\$ 8,206.32	0%	88%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 16 BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA	S931	Puebla	\$ 10,096.88	\$ -	\$ 10,096.88	\$ 8,477.64	0%	84%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 47 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES, EN LA LOCALIDAD DE AGUA EL GABRIEL, MUNICIPIO DE ATEXCAL, PUEBLA	S932	Puebla	\$ 29,159.48	\$ -	\$ 29,159.48	\$ 27,706.69	0%	95%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 55 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES, EN LA LOCALIDAD DE COLONIA SOLIDARIDAD, MUNICIPIO DE ATEXCAL, PUEBLA	S933	Puebla	\$ 33,091.71	\$ -	\$ 33,091.71	\$ 29,403.10	0%	89%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 32 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE TLAXCO	S934	Puebla	\$ 20,989.94	\$ -	\$ 20,989.94	\$ 19,984.08	0%	95%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 13 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE XICOTEPEC	S935	Puebla	\$ 4,836.41	\$ -	\$ 4,836.41	\$ 4,836.41	0%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 26 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE LA HERRADURA MUNICIPIO DE XICOTEPEC	S936	Puebla	\$ 17,335.15	\$ -	\$ 17,335.15	\$ -	0%	0%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 26 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE LA HERRADURA MUNICIPIO DE XICOTEPEC	S937	Puebla	\$ 9,875.38	\$ -	\$ 9,875.38	\$ 1,515.72	0%	15%	100%	100%	100%

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad Federativa	Costo total <sup>2)</sup>	Inversión				Porcentaje de avance físico			
				(Miles de Pesos)				2019			Acumulado hasta 2019
				Aprobada	Modificada	Devengada	Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	
CONSTRUCCIÓN DE 13 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE EL ARROYO MUNICIPIO DE TLAXCO	S938	Puebla	\$ 8,419.94	\$ -	\$ 8,419.94	\$ 7,976.74	0%	95%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 20 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE JALPAN	S939	Puebla	\$ 13,084.58	\$ -	\$ 13,084.58	\$ -	0%	0%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 14 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE DOS CAMINOS ATLALPAN MUNICIPIO DE TLAXCO	S940	Puebla	\$ 8,949.83	\$ -	\$ 8,949.83	\$ 3,692.14	0%	41%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 11 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA MUNICIPIO DE TLAXCO	S941	Puebla	\$ 7,081.89	\$ -	\$ 7,081.89	\$ 2,907.59	0%	41%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 30 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE AGUA HEDIONDA MUNICIPIO DE JALPAN	S942	Puebla	\$ 19,716.54	\$ -	\$ 19,716.54	\$ -	0%	0%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 13 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA MUNICIPIO DE XICOTEPEC	S943	Puebla	\$ 8,001.61	\$ -	\$ 8,001.61	\$ 7,764.14	0%	97%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 32 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA TLAXCO MUNICIPIO DE TLAXCO	S944	Puebla	\$ 12,089.01	\$ -	\$ 12,089.01	\$ 11,737.26	0%	97%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 20 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE JALPAN	S945	Puebla	\$ 7,670.00	\$ -	\$ 7,670.00	\$ 4,086.21	0%	53%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 11 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA MUNICIPIO DE TLAXCO	S946	Puebla	\$ 4,104.68	\$ -	\$ 4,104.68	\$ 4,104.68	0%	100%	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 10 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE EL CUCHARAL MUNICIPIO DE TLAXCO	S947	Puebla	\$ 3,796.36	\$ -	\$ 3,796.36	\$ 3,796.36	0%	100%	100%	100%	100%

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad Federativa	Costo total <sup>2</sup>	Inversión			Porcentaje de avance financiero 2019			Porcentaje de avance físico		Acumulado hasta 2019		
				(Miles de Pesos)			Ejercicio / Aprobada			Ejercicio / Modificada			Programado	Real
				Aprobada	Modificada	Devengada	Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	2019	2019				
CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE VILLA LAZARO CÁRDENAS, DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	S948	Puebla	\$ 18,882.38	\$ -	\$ 18,882.38	\$ 18,882.38	0%	100%	100%	100%	100%	100%		
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES Y SUBCOLECTORES EN LA CUENCA DEL ALTO ATOYAC, TRAMOS CONFLUENCIA ZAHUAPAN - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (BARRANCA DEL CONDE), EN EL ESTADO DE PUEBLA	S949	Puebla	\$ 26,648.95	\$ -	\$ 26,648.95	\$ 26,648.95	0%	100%	100%	100%	100%	100%		
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL ÁLAMO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA, CON 2,465.62 M DE RED DE ATARJEAS, 99 POZOS DE VISITA Y 125 DESCARGAS DOMICILIARIAS	S950	Puebla	\$ 42,274.03	\$ -	\$ 42,274.03	\$ 42,039.80	0%	99%	100%	100%	100%	100%		
CONSTRUCCIÓN DE 32 BAÑOS DIGNOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE MORALILLO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ	S951	Puebla	\$ 20,046.86	\$ -	\$ 20,046.86	\$ -	0%	0%	100%	100%	100%	100%		
CONSTRUCCIÓN DE 47 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE TENAMPULCO VIEJO MUNICIPIO DE TENAMPULCO	S952	Puebla	\$ 18,094.31	\$ -	\$ 18,094.31	\$ 18,094.31	0%	100%	100%	100%	100%	100%		
CONSTRUCCIÓN DE 17 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE EL SALTILLO MUNICIPIO DE TENAMPULCO	S953	Puebla	\$ 6,391.05	\$ -	\$ 6,391.05	\$ 6,391.05	0%	100%	100%	100%	100%	100%		
CONSTRUCCIÓN DE 17 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE EL SALTILLO MUNICIPIO DE TENAMPULCO	S954	Puebla	\$ 11,068.93	\$ -	\$ 11,068.93	\$ 10,962.03	0%	99%	100%	100%	100%	100%		
CONSTRUCCIÓN DE 47 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE TENAMPULCO VIEJO MUNICIPIO DE TENAMPULCO	S955	Puebla	\$ 31,252.99	\$ -	\$ 31,252.99	\$ 30,783.94	0%	98%	100%	100%	100%	100%		
CONSTRUCCIÓN DE 35 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE ZAPOTAL MUNICIPIO DE TENAMPULCO	S956	Puebla	\$ 22,685.50	\$ -	\$ 22,685.50	\$ 22,574.07	0%	100%	100%	100%	100%	100%		
CONSTRUCCIÓN DE 12 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE DOS CAMINOS TLAXCO MUNICIPIO DE TLAXCO	S957	Puebla	\$ 4,458.02	\$ -	\$ 4,458.02	\$ 4,444.83	0%	100%	100%	100%	100%	100%		

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad Federativa	Costo total <sup>2/</sup>	Inversión (Miles de Pesos)			Porcentaje de avance financiero 2019			Porcentaje de avance físico		
				Aprobada	Modificada	Devengada	Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real	Acumulado hasta 2019	
												2019
CONSTRUCCIÓN DE 33 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE POZO DEL TIGRE MUNICIPIO DE JALPAN	S968	Puebla	\$ 21,640.85	\$ -	\$ 21,640.85	\$ 9,797.48	0%	45%	100%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES Y SUBCOLECTORES EN LA CUENCA DEL ALTO ATOYAC, TRAMO SAN MARTIN - XALMIMILILCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA (PRIMERA ETAPA)	S969	Puebla	\$ 775,191.18	\$ -	\$ 775,191.18	\$ -	0%	0%	100%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL MANANTIAL "CERRO GORDO" DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE TOZHUIJC, MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN, ESTADO DE PUEBLA (PRIMERA ETAPA)	S960	Puebla	\$ 217,986.39	\$ -	\$ 217,986.39	\$ 79,677.69	0%	37%	100%	100%	100%	
CONTRALORIA SOCIAL POR ADMINISTRACIÓN PARA 2 OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES Y SUBCOLECTORES EN LA CUENCA DEL ALTO ATOYAC Y CONSTRUCCIÓN DE GALERIA, INCLUIDAS EN EL PRIMER ANEXO MODIFICATORIO DEL APARTADO URBANO (APAU), DEL PROGRAMA SUPERVISION TECNICA POR CONTRATO PARA: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES Y SUBCOLECTORES EN LA CUENCA DEL ALTO ATOYAC, TRAMOS CONFLUENCIA ZAHUAPAN - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (BARRANCA DEL CONDE)	S961	Puebla	\$ 635.00	\$ -	\$ 635.00	\$ 200.90	0%	32%	100%	100%	100%	
SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO PARA DOS OBRAS: 1 CONSTRUCCIÓN DE GALERIA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE VILLA LAZARO CÁRDENAS, DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, 1 CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES Y SUBCOLECTORES EN LA CUENCA DEL ALTO	S962	Puebla	\$ 378.00	\$ -	\$ 378.00	\$ 364.09	0%	96%	100%	100%	100%	
ATENCIÓN SOCIAL POR CONTRATO PARA 42 OBRAS: 1 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, 15 CONSTRUCCIONES DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA, 1 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	S963	Puebla	\$ 22,610.80	\$ -	\$ 22,610.80	\$ 6,460.45	0%	29%	100%	100%	100%	
	S964	Puebla	\$ 21,626.32	\$ -	\$ 21,626.32	\$ 5,337.96	0%	25%	100%	100%	100%	





Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas	Clave	Entidad Federativa	Costo total <sup>2</sup>	Inversión			Porcentaje de avance físico			
				(Miles de Pesos)			2019			
				Aprobada	Modificada	Devengada	Ejercicio / Aprobada	Ejercicio / Modificada	Programado	Real
SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO PARA 42 OBRAS: 1 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE; 15 CONSTRUCCIONES DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA, 1 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	S965	Puebla	\$ 21,738.32	\$ -	\$ 21,738.32	\$ 16,401.40	0%	75%	100%	100%
<b>TOTAL</b>			<b>2,310,717</b>	<b>887,583</b>	<b>2,310,717</b>	<b>757,169</b>				

Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideraran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

  
Ing. Jorge Romero Cabañas  
Encargado de Despacho de la Dirección Administrativa